



บันทึกข้อความ

ว. แลนอ ผช.กปภ.ข.๒
วันที่ ๗ เม.ย. ๖๕
เวลา ๑๒.๒๘ ผู้รับ ๒๐๗

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕

ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๗๗/๖ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ค้างค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๔ เป็นรายเดือนนั้น


บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ (คงค้างยกมา) (เอกสารแนบ ๒)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ โครงการ) (เอกสารแนบ ๓)
๔. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๔)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง


(นายदनัยศักดิ์ เคียนทอง)
หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผช.กปภ.ข.๒

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ และพิจารณาแจ้ง กทส.

ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวสุวิมล ขอสุนเนิน) ๗ เม.ย. ๖๕
หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๓
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- ทราบ

เรียน - ๔๑๐.กทส.๒

อำนาจการส่งป.

(นายเอกรินทร์ ภูพงษ์)

๗ เม.ย. ๖๕
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/รื้อทำสัญญา/ขอใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปีงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปีงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปีงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปีงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปีงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	2	101	63.92	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปีงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	1	93	73.81	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปีงบประมาณ 2565	เมษายน 2565	144	39	0	0	66	39	27.08	600.727	40.663	6.77%

หมายเหตุ

1. โครงการปี 2563 คงค้าง งบลงทุน 2 โครงการ

1. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
2. งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3051 จากแยกบางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง

2. โครงการปี 2564 คงค้าง 1 โครงการ

1. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง (ชนงพระ) อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตจากกรมชลประทาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564)																	หมายเหตุ				
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยประเมิน สิ่งกีดขวาง/ผลกระทบ	งบลงทุน							งบทำการ							ผลลัพธ์ของโครงการ							
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																												
		แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ																												
		ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการระบบส่งน้ำอย่างเป็นระบบ																												
		แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)																												
		6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ																												
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																												
		• เงินอุดหนุน 100 %																												
		กปภ.สาขาคลองหลวง																												
		1 - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	32.000					ก%								1														รอใบอนุญาตจากกรมทางหลวง
		6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ																												
		• เงินรายได้																												
		102 - งานปรับปรุงเส้นท่อนทางหลวง 3051 จากแยกบางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก	0.660					ก%								1														รออนุญาตจากสำนักคิวคิวมลพิษ
		รวม	314.064	-	314.493	177.365	0.780	15.797	-	37.000	-	-	-	-	-	2	-	-	101	18	-	-	-	-	-	-	-	28.000		

* ใต้ตัวเลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเกิดขึ้นและเดือน

รวม โครงการที่ยกเลิก	55 โครงการ
รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ	- โครงการ
รวม โครงการที่สำรวจออกแบบ+ประมาณราคา+หาผู้รับจ้าง+ได้เริ่ม	- โครงการ
รวม โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	- โครงการ
รวม โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	2 โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	101 โครงการ
รวมทั้งหมด	158 โครงการ

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่...30 เม.ย. 65.....)										ปัญหา อุปสรรคของ โครงการ	แนว ทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบค่าการ			หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ชดเชยขาด						
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
16	กป.ส.ราชวสุทรวง บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำชุมชน				0.450		กท.	1														
17	กป.ส.ราชวสุทรวง บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำในชุมชน				0.811		กท.															
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบบูรณาการ (SCADA)				1.500											1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและ รายงานแบบบูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดการการผลิต และศูนย์จ่ายน้ำประจำ	
1	กป.ส.ราชวสุทรวง (๓)				0.500		กท.									1						
2	กป.ส.ราชวสุทรวง				0.500		กท.									1						
3	กป.ส.ราชวสุทรวง				0.500		กท.									1						
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติสถานีผลิต (PLC)				8.580														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมี ประสิทธิภาพ ควบคุมอัตโนมัติ ลด กำลังคนที่มีความ ถูกต้องแม่นยำมาก ขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดการการผลิต และศูนย์จ่ายน้ำประจำ	
1	กป.ส.ราชวสุทรวง (๓)				1.200		กท.	1														ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการปี 256
2	กป.ส.ราชวสุทรวง				1.200		กท.	1														ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการปี 256
3	กป.ส.ราชวสุทรวง				1.200		กท.															
4	กป.ส.ราชวสุทรวง				0.460		กท.									1						
5	กป.ส.ราชวสุทรวง				1.000		กท.	1														ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการปี 256
6	กป.ส.ราชวสุทรวง				0.300		กท.									1						
7	กป.ส.ราชวสุทรวง				1.000		กท.									1						
8	กป.ส.ราชวสุทรวง				0.460		กท.	1														ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการปี 256
9	กป.ส.ราชวสุทรวง				0.460		กท.									1						
10	กป.ส.ราชวสุทรวง				1.000		กท.									1						
11	กป.ส.ราชวสุทรวง				0.300		กท.									1						
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)				18.500																	
1	กป.ส.ราชวสุทรวง 2				18.500		กท.									1						
805	ยุทธศาสตร์ 59 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำและ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. หรือการนำ พ.ศ. 2561				0.020		กท.		1											ระดมทุนจากสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค	พัฒนาความยั่งยืนกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
	1	การระดมเงินจากสำนักงาน กป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																				
			387.465		40.663	213.262			39	1	0	0	0	0	0	60	39					

รวม โครงการที่ยกเลิก 39 โครงการ
รวม โครงการที่สำรวจออกแบบ+ประมาณราคา+หาผู้รับ
จ้าง-ได้เริ่มงาน - โครงการ
รวม โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 66 โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 39 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 144 โครงการ