



## บันทึกข้อความ

ร.ค.นอ. ผ.ช.ก.ป.ก.ข.๒  
วันที่ ๒ ๓-๑๖๕  
เวลา 14:05 น. รับ *ks*

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕  
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๑๐๗๖ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๓  
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ค้างค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๔ เป็นรายเดือนนั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ (คงค้างยกมา) (เอกสารแนบ ๒)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ โครงการ) (เอกสารแนบ ๓)
๔. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๔)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

*ks*  
( นายदनัยศักดิ์ เคียนทอง )  
หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผ.ช.ก.ป.ก.ข.๒

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตาม  
แผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ และพิจารณาแจ้ง กทส.  
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

*ks*  
5๙.๓.๖5  
(นายธานี ศรีสุทธียากุล)  
หัวหน้างาน ๔ งานโครงการก่อสร้าง ๑  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- อนุญาต  
เรียน - ๕๓๐.กทส.๒  
+ คือดำเนินการต่อไป  
*ks*  
(นายเอกรินทร์ ภูพงษ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปีงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปีงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปีงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปีงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปีงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	2	101	63.92	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปีงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	1	93	73.81	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปีงบประมาณ 2565	กรกฎาคม 2565	146	40	0	0	39	67	45.89	600.727	60.75	10.11%

## หมายเหตุ

## 1. โครงการปี 2563 คงค้าง งบลงทุน 2 โครงการ

- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3051 จากแยกบางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง

## 2. โครงการปี 2564 คงค้าง 1 โครงการ

- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง (ชนงพระ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตจากกรมชลประทาน



แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

เอกสารแนบ 3

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	1. ชกเล็ก โครงการ	2. จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	ร้อยละ งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	4. จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกว ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1. หมายเหตุยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. หมายเหตุยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ อนุญาต 6. อื่น ๆ
		งบลงทุน			งบทำการ																
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่																				
1	LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เน้นอุดหนุน 100% โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง (งบหมุนเวียน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	22,750					กท.							✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหาร จัดการน้ำสูญเสียได้อย่าง	ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน	
1	LM 2.3: ยกเว้นการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาคอนคา - ฝาย - กอสมเสถา - ฝายบุรี	88,000			90,000		กท.													ขจัดกระบวนการพิจารณา จากนายยกเลิกความหรือหรือ กรมบัญชีกลาง	
2	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา	26,000			37,000	39,000	กท.							✓							
		303,744	0.000	73,826	185,057	90,270		33	0	0	0	0	0	2	91						

รวม โครงการที่ยังเล็ก	33 โครงการ
รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ	- โครงการ
รวม สำรอง ออกแบบ	- โครงการ
รวม จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	- โครงการ
รวม ประกวดราคา ทำสัญญา	- โครงการ
ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	2 โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	91 โครงการ
รวมทั้งหมด	125 โครงการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565  
การประสานงานภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2565				ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่.....30 มิ.ย. 65.....)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานกิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ	1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด							5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง															
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ SI ควบคุมค่าใช้จ่าย	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ																			
	แผนงาน 1.1.1ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																				
	- แผนงานขยายเขตจ่ายน้ำบ้านท่า - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																				
	เงินลงทุน 100% (รวมการโยกย้าย)	104,128																			
	1 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำบ้านท่า หมู่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด	1,200						กม.	1											ยกเลิก ได้รับงบดำในปี 2564	
	2 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลพันนา อำเภอพระแสงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,169						กม.	1											ยกเลิก ได้รับงบดำในปี 2564	
	3 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านโพนสะพัง หมู่ 8 บ้านโพนสะพัง อำเภอ 11 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1,347		1,173				กม.									1				
	4 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอ หนองเสือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,185						กม.	1												
	5 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	1,463		1,260				กม.									1				
	6 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านโพนสะพัง ตำบลโพนสะพัง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	2,000		1,960				กม.									1				
	7 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลวังทราย อำเภอ ทรายทอง จังหวัดแพร่	1,300		0,926				กม.									1				
	8 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ โกลาฉิม หมู่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่	1,800						กม.	1												
	9 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านคลองสุข 3 หมู่ 4 ตำบลสุพรรณ อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3,381						กม.	1												
	10 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านโพนสะพัง หมู่ 3 ตำบลนาโหม อำเภอ ทรายทอง จังหวัดแพร่	1,800		0,131				กม.									1				
	11 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านนาบอนของกรมป่าไม้ที่ องค์การบริหาร ๓ ตำบลบ้านนา หมู่ 2,4,5,7 และหมู่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	20,000						กม.													
	12 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนเชื่อมทาง 12 กิโลเมตร หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 14 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดบึงกาฬ	11,055		5,028				กม.										1			
	13 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ จากวัดใหม่ธรรม ไปถึงขยายทางหลวงชนบทวัด ทรายทอง หมู่ 10 ตำบลนาปลาดุก อำเภอหนองบัว จังหวัดแพร่	7,761		5,700				กม.										1			
	14 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านนาโง้งขยายเขตจ่ายน้ำ ถึง บ้านนาโง้ง หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเด่นชัย จังหวัดบึงกาฬ	6,110		5,700				กม.										1			
	15 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำบ้านท่า หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเด่นชัย จังหวัดบึงกาฬ	6,225		6,186				กม.										1			
16 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ สะพานเหล็กขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลโกลาฉิม หมู่ 4 ตำบลนาโหม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	2,570						กม.	1												ยกเลิก ต้องโอนดำเนินการ งบประมาณประจำ	
17 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลนาโหม อำเภอ ทรายทอง จังหวัดบึงกาฬ	3,366						กม.	1												ยกเลิก ได้รับงบดำในปี 2564	
18 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านนาโง้ง หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	9,200						กม.										1				
19 งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 14 ตำบลนาโหม อำเภอท่าอุเทน จังหวัด บึงกาฬ	1,040		0,622				กม.										1				

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ ปี 2565					หน่วยงานในสังกัด	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่.....30 มิ.ย. 65.....)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ					
	ยุทธศาสตร์อันเนื่องมาจากโครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบค่าการ			1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการและขอขออนุมัติ	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						1.เหตุผลเชิงหลักการ	2.วันที่เริ่มเชิงจรรยาบรรณ	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เหตุที่ ส.ช. พิจารณา	5.วันที่เห็นชอบของจังหวัด/รับงบประมาณ	6.อื่นๆ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร																					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	งานวางท่อระบายน้ำบ้านท่า อมก.ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	10,000				กษ.							1													
	งานวางท่อระบายน้ำบ้านท่า หมู่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	1,500		1,480		กษ.							1													
	งานวางท่อระบายน้ำบ้านท่า ถนนพหลโยธินบ้านท่า หมู่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	1,284		0.621		กษ.							1													
	งานวางท่อระบายน้ำบ้านท่า หมู่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	2,302				กษ.	1																			
	งานวางท่อระบายน้ำบ้านท่า หมู่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	4,000				กษ.							1													
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																									
	1. มาตรฐานได้ 100%	34,500				กษ.							1													
	งานติดตั้งถังสูบน้ำแรงสูง ลมกันล้น-จ่ายน้ำคลอง 13 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจ่าย	17,500				กษ.							1													
	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดื่ม ลมกันล้น-จ่ายน้ำคลอง 13 ด้วยระบบไฟฟ้า	17,000				กษ.							1													
	งบกลางต่อ 52 บริษัทจัดการน้ำชุมชน																									
	กลยุทธ์ 2.1 : นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม																									
	แผนงาน 2.1.1 การสร้างชุมชน																									
	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																									
	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																									
	1. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	20,000				กษ.							1			ดำเนินการจ่ายน้ำ	ลดการรั่วซึมของท่อประปาในพื้นที่	ลดปริมาณน้ำชุมชนที่ผิดปกติต่อท่อจ่ายน้ำ								
	1. งบจ่ายได้ 100%	46,798				กษ.								1												
	1. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	2,100		2,100		กษ.								1												
	2. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,800				กษ.							1													
	3. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,700		0,700		กษ.								1												
	4. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,530		0,530		กษ.								1												
	5. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,410		0,410		กษ.								1												
	6. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,320		0,320		กษ.								1												
	7. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,180		0,180		กษ.								1												
	8. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,180		0,180		กษ.								1												
9. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,660				กษ.							1														
10. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,300		0,300		กษ.								1													
11. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,480				กษ.								1													
12. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	1,555				กษ.								1													
13. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	1,549		1,549		กษ.								1													
14. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,934				กษ.							1														
15. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,800		0,990		กษ.								1													
16. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลท่าม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี	0,407		0,407		กษ.								1													







แผนปฏิบัติการ ปี 2565										ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่...30 มิ.ย. 65.....)										ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบชำระ			หน่วยงาบใบ สังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่...30 มิ.ย. 65.....)										ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับรูปแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาตแล้วเสร็จ	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ								
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โครงการระบบควบคุมและป้องกันความผิดปกติของระบบ (SCADA)				1.500													ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบควบคุมและรายงานแบบบูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการผลิตและฐานข้อมูลประจำประปา					
	1. กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ก)				0.500			กทภ.											-	-	-				
	2. กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา				0.500			กทภ.											-	-	-				
	3. กปภ. สาขาปทุมธานี				0.500			กทภ.											-	-	-				
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)				8.580														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบอัตโนมัติประสิทธิภาพควบคุมอัตโนมัติ ลดกำลังคนมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการผลิตและฐานข้อมูลประจำประปา				
	1. กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(ก)				1.200			กทภ.	1										-	-	-	ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการปี 256			
	2. กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา				1.200			กทภ.	1										-	-	-	ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการปี 256			
	3. กปภ. สาขาปทุมธานี				1.200		1.200	กทภ.								1			-	-	-				
	4. กปภ. สาขาปทุมธานี				0.460		0.460	กทภ.								1			-	-	-				
	5. กปภ. สาขาพนา				1.000			กทภ.	1										-	-	-	ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการปี 256			
	6. กปภ. สาขาโพนพิสัย				0.300			กทภ.							1				-	-	-				
	7. กปภ. สาขาพิบูลย์				1.000			กทภ.							1				-	-	-				
8. กปภ. สาขาโพนพิสัย				0.460			กทภ.	1										-	-	-	ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการปี 256				
9. กปภ. สาขาชัยนาท				0.460		0.460	กทภ.								1			-	-	-					
10. กปภ. สาขาชัยนาท				1.000		1.000	กทภ.								1			-	-	-					
11. กปภ. สาขาพนมดงรัก				0.300			กทภ.											-	-	-					
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)				18.500														-	-	-					
1. กปภ. สาขาในสังกัด กปภ. 2				18.500			กทภ.								1			-	-	-					
805	ยุทธศาสตร์ 59 บูรณาการงานบริหารจัดการน้ำ กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พหุวิทยาการน้ำ พ.ศ. 2561				0.020			กปภ.		1									ระบบงานเจ้าพนักงาน	ตามระบบกับหน่วยงาน	ศึกษาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน				
		387.465		49.152	213.262		11.593		40	1	0	0	0	0	0	39	67								

รวม โครงการที่ยกเลิก 40 โครงการ  
รวม โครงการที่สำรวจออกแบบ+ประมาณราคา+หาผู้รับ  
จ้าง+ได้รับบงฯ - โครงการ  
รวม โครงการที่ยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 39 โครงการ  
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 67 โครงการ  
รวม ทั้งหมด 146 โครงการ