



# บันทึกข้อความ

นำเสนอ ผช.กปล.ข.๒ (ว.)  
วันที่ ๗ พ.ย. ๖๕  
เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้รับ An

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕  
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๑๔๓๗ วันที่ - ๗ พ.ย. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๔  
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่คงค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๔ เป็นรายเดือนนั้น


บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑ โครงการ) (เอกสารแนบ ๒)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑ โครงการ) (เอกสารแนบ ๓)
๔. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๔)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

  
( น.ส.สุวิมล ช่อสูงเนิน )  
หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผช.กปล.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตาม  
แผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ และพิจารณาแจ้ง กทส.  
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายธานี ศรีสุทธียากุล)

หัวหน้างาน ๔ งานโครงการก่อสร้าง ๑  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

## อนุญาต

เรียน - ผอ.กทส.๒

ดำเนินการต่อไป

(นายเอกรินทร์ ภู่งษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการ  
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

- ๘ พ.ย. ๒๕๖๕

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รื้อทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปิงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปิงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปิงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปิงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปิงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปิงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	1	102	64.56	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปิงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	1	93	73.81	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปิงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	145	45	-	-	2	98	67.59	600.727	169.95	28.29%

## หมายเหตุ

## 1. โครงการปี 2563 คงค้าง งบลงทุน 1 โครงการ

1. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง

## 2. โครงการปี 2564 คงค้าง 1 โครงการ

1. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง (ชนงพระ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน แก้ไขแบบ













แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563  
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564)											หมายเหตุ										
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน						งบทำการ					ผลลัพธ์ของโครงการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาฉบับปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาฉบับปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดมโครงการ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ					
																										< 50%	≥ 50%	≥ 80%	< 50%	≥ 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																												
	1	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างฝักหนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100 % กปภ.สาขาคลองหลวง - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	32.000					กรจ.							1															
รวม		314.064	-	314.493	177.365	0.780	15.797	-	37.000	-	-	-	-	-	1	-	-	-	102	18	-	-	-	-	-	-	-	38.000		

\* ไฟล์เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเกิดขึ้นแต่ละเดือน

รวม โครงการที่ยกเลิก	55 โครงการ
รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ	- โครงการ
รวม โครงการที่สำรวจออกแบบ+ประมาณราคา+หาผู้รับจ้าง+ได้สัญญา	- โครงการ
รวม โครงการที่ซื้อไม่ดำเนินการ	- โครงการ
รวม โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	1 โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	102 โครงการ
รวมทั้งหมด	158 โครงการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

เอกสารแนบ 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1. ยกเลิกโครงการ	2. จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	4. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5. ประกวดราคา ทำสัญญา	6. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	งบลงทุน			งบทำการ																
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง													
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่																			
1	LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงเสี้ยวที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงพื้นที่ประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ปก.สาขาปากช่อง (หนองหระ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	22,750					กท.							✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคอย่าง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ	

รวม โครงการที่ยกเลิก	33 โครงการ
รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ	- โครงการ
รวม สักรง ออกแบบ	- โครงการ
รวม จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	- โครงการ
รวม ประกวดราคา ทำสัญญา	- โครงการ
ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	1 โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	91 โครงการ
รวมทั้งหมด	125 โครงการ