



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์  
๒๕๖๗

จำนวน ผ.ก.ป.ช.๒ (ว.  
วันที่ 12 ก.ค.๖๗  
เวลา 1๖.20 น. ผู้รับ bgn

# บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕  
ที่ มท ๕๕๕๑๐-๑/ วันที่ 12 ก.ค. ๖๗  
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ช.๒ ประจำปี ไตรมาส ๓  
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่คงค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๗ เป็นรายเดือนนั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๖ (คงค้างยกมา) (เอกสารแนบ ๒)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๓)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ช.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

*(Signature)*

( น.ส.สุวิมล ช่อสูงเนิน )  
หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ช.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ช.๒ และแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

*(Signature)*

(นายธานี ศรีสุทธิยากุล)

หัวหน้างาน งานโครงการก่อสร้าง ๑

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

**อนุญาต**

*(Signature)*  
วิเศษ ผอ.กปภ.ช.๒  
โฆษกกรม และคณบดีกทส.๒

*(Signature)*  
(นายเอกรินทร์ ภูพงษ์)

ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๒  
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.กปภ.ช.๒

เพื่อโปรดทราบ/นร.๑ กทส.๒.

ดำเนินการต่อไปด้วย ขอขอบคุณยิ่ง.

*(Signature)*  
12 ก.ค. ๖๗  
(นายภาชิต พันลำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ)

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปิงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปิงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปิงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปิงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปิงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปิงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	-	103	65.19	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปิงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	-	94	74.60	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปิงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	144	45	-	-	-	99	68.75	600.727	169.95	28.29%
โครงการ ปิงบประมาณ 2566	กันยายน 2566	50	4	-	-	1	45	90.00	291.460	177.366	60.85%
โครงการ ปิงบประมาณ 2567	มิถุนายน 2567	54	1	-	-	33	27	50.00	517.964	96.9	18.71%

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566  
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		งบลงทุน						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังความผูกพันรวมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรค ของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง	เบิกจ่าย จริง		1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ รับ	7. ดำเนินการ			KPI	KRI				
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ SO1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 22,000 ราย	ร้อยละความเสียหาย ตามแผน 100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	2. วันที่แล้วเสร็จ/ 3.เหตุผลที่ยกเลิก 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5. ชื่อหน่วยงาน	
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนโยนพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และ ขยายเขตการให้บริการ แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ • แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นิคมอุตสาหกรรม 100% (รายการมีสื่อฯ) 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนศิลา ตำบล หนองศิลาใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	15,000												1								โครงการที่ดินออก เอกสารรับรองการให้ ที่ดิน สปก.	







แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติการและผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567  
 ป.ก.เขต 2

เอกสารแนบ 3

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	หน่วยสารสนเทศงานโครงการกิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2567						หน่วยงานรับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการตามผังวงกลมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gandi chart (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 67...)						ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลลัพธ์ของแผนงานของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
		งานตาม			งานทำ				1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาจ้างผู้ว่า	5.ดำเนินการก่อสร้างและขอจ่าย	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ			KPI1	KPI2					
		ไม่เริ่ม	เริ่มงานสัญญาเปิดประมูลแล้ว	เปิดซอง	ไม่เริ่ม	เริ่มงานสัญญาเปิดประมูลแล้ว	เปิดซอง																
ลดความเหลื่อมล้ำ	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณรอบตัวศาลากลาง ศาลากลางจังหวัด	0.450	0.45	0.45				กท.															
	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณรอบตัวศาลากลาง ศาลากลางจังหวัด	0.450	0.40	0.4290064				กท.															
	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณรอบตัวศาลากลาง ศาลากลางจังหวัด	0.600	0.8	0.8				กท.															
	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณรอบตัวศาลากลาง ศาลากลางจังหวัด	0.550	0.55	0.55				กท.															
	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณรอบตัวศาลากลาง ศาลากลางจังหวัด	1.500	1.5	1.5				กท.															
แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนเชิงรุก																							
งบทำการ																							
1	ปก.จ 2				10,000	10	10	กท.															
แผนงาน 2.1.4 งานจ้างสำรวจรังวัดเชิงรุก A.C																							
งบทำการ																							
1	ปก.จ 2				15,960	15.96	15.96	กท.									100	100					
ชุดศาสตร์ 33 ส่วนการก่อสร้างถนน																							
กลยุทธ์ 3.2 : ธนุโยคโครงการเมืองไกล																							
แผนงาน 3.2.1 แผนงานพัฒนาเขตอำเภอท่าเสา (โครงการเมืองไกล)																							
แผนงานพัฒนาเขตอำเภอท่าเสา																							
แผนงานพัฒนาเขตอำเภอท่าเสา																							
14 ไม้ชุมชน 100%																							
ปก.จ.สาขาท่าเสา																							
1	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำท่าเสา ขยายเขตจ่ายน้ำทางประตูน้ำที่ 1	1.157						กท.			1						4.5	100	ลดจำนวนการร้องเรียน				78 คน เป็นชุมชนเป้าหมาย
ปก.จ.สาขาท่าเสา																							
2	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำท่าเสา 1 ส่วนโดยจ้างช่างเทคนิค	0.199						กท.			1						100	100					78 คน เป็นชุมชนเป้าหมาย
ปก.จ.สาขาท่าเสา																							
3	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำท่าเสา บ้านป่า หมู่ 11 ส่วนบ้านป่า	1.068						กท.			1						100	100					78 คน เป็นชุมชนเป้าหมาย
ปก.จ.สาขาวิเศษชัยชาญ																							
4	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำท่าเสา หมู่ 4 ส่วนที่ 1	0.889						กท.			1						100	100					78 คน เป็นชุมชนเป้าหมาย
ปก.จ.สาขาท่าเสา																							
5	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำท่าเสา หมู่ 2 หมู่ 3	0.714						กท.			1						100	100					78 คน เป็นชุมชนเป้าหมาย
ปก.จ.สาขาท่าเสา																							
6	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำท่าเสา หมู่ 11 ส่วน	0.260						กท.			1						100	100					78 คน เป็นชุมชนเป้าหมาย
ปก.จ.สาขาท่าเสา																							
7	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำท่าเสา บ้านทุ่ง หมู่ 10 บ้านดอนแก้ว หมู่ 9 และบ้านไร่และขาด หมู่ 3 ส่วนบ้านไร่	11.530						กท.			1						100	100					78 คน เป็นชุมชนเป้าหมาย
ปก.จ.สาขาท่าเสา																							
8	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำท่าเสา บ้านทุ่ง หมู่ 1 ส่วนหนองน้ำ	1.169						กท.			1						100	100					78 คน เป็นชุมชนเป้าหมาย

