

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปิงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปิงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปิงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปิงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปิงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปิงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	-	103	65.19	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปิงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	-	94	74.60	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปิงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	144	45	-	-	-	99	68.75	600.727	169.95	28.29%
โครงการ ปิงบประมาณ 2566	กันยายน 2566	50	4	-	-	-	46	92.00	291.460	177.366	60.85%
โครงการ ปิงบประมาณ 2567	กันยายน 2567	54	1	-	-	7	51	94.44	192.964	155.321	80.49%