



# บันทึกข้อความ

ว. แลนอ ผช.กปก.ข.๒  
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔  
ที่ ๑๒๒๐/ร.ร.๒๑๓๓

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕  
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/พิเศษ ๒-๕๔ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔  
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑  
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ ที่ค้างค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๓ เป็นรายเดือนนั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๑ (แล้วเสร็จทุกโครงการ)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ (แล้วเสร็จทุกโครงการ)
๔. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒ โครงการ) (เอกสารแนบ ๒)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปก.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปก. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ท.ท

( นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว )

หนง.แผนงาน

เรียน ผช.กปก.ข.๒

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตาม  
แผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ และพิจารณาแจ้ง กทส.  
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ศิมล

(นางสาวสุวิมล ช่อสูงเนิน)

หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๓

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

11 ม.ค. 2564

- ทราบ

- อนุญาต

พร้อม - ผอ.กทส.๒

เพื่อดำเนินการต่อไป

นางสาวสตีตา คุณเลิศกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

12 ม.ค. 2564

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปีงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปีงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปีงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปีงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	93	25	0	1	-	67	72.04	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	0	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปีงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	0	2	-	101	63.92	491.43	330.292	67.21%

หมายเหตุ

- โครงการปี 2561 คงค้าง โครงการวางท่อเสริมแรงดันจากวัดชัยสิทธิชาวาส-แยกปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ยกเลิกสัญญาเดิม รongงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่อไป
- โครงการปี 2563 คงค้าง งบลงทุน 2 โครงการ
  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3051 จากแยกบางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง





ประเด็น ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานใน สังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน											งบทำการ			ผลลัพธ์ของโครงการ	1.เหตุผลที่เลือก 2.โครงการทดแทน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เหตุผลที่ระงับโครงการและแนวทาง ดำเนินการ 5.สิ่งที่ สน.ที่โอนเพื่อเงินแปลงงบประมาณ 6.วันที่เสนอขอเพื่อให้เงินงบประมาณ 7.อื่นๆ									
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ชะลอโครง การ	ยังไม่เริ่ม ดำเนิน	สำรวจ ออกแบบ	ประมาณ ราคา	หา ผู้รับจ้าง	รอทำ สัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ชะลอโครง การ	ยังไม่เริ่ม ดำเนิน			เสนอ ขอใช้ งบประ มาณ	ได้รับ งบประ มาณ แล้ว อยู่ ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ			
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%									< 50%	≥ 50%	≥ 80%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)			
	3 - งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ำขนาด 500 ลบ.ม.ชม. บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำดิบพลา กปล.สาขานองแคว				0.940		0.940	กยศ.																				1					
	4 - งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ำขนาด 250 ลบ.ม.ชม. บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำหนองแค				0.505			กยศ.													1										ยกเลิก ใช้ในปี 62		
	5 - งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ำขนาด 400 ลบ.ม.ชม. บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำหนองแค				0.883			กยศ.													1										ยกเลิก ชักกับโครงการใหญ่		
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC] งานซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ																																
	1 กปล.สาขาสี่คิ้ว				0.460	0.200	0.200	กยศ.																				1					
	2 กปล.สาขามังคละชัย				0.460	0.160	0.160	กยศ.																				1					
	3 กปล.สาขาอ่างทอง				0.460			กยศ.													1											โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
	4 กปล.สาขานองแคว				0.460	0.420	0.420	กยศ.																				1					
	5 กปล.สาขาเนินสูง				0.460			กยศ.													1											โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
	6 กปล.สาขาชัยนาท				0.460			กยศ.													1											โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
	7 กปล.สาขาวิไล (พ) (สถานีเพิ่มแรงดัน)				0.460			กยศ.													1											โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
	8 กปล.สาขามวกเหล็ก				0.460		0.460	กยศ.																				1					
	9 กปล.สาขามะหาราช - งานซ่อมแซมระบบควบคุม PLC บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำทุ่งระแนงและสถานีผลิตจ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ				0.920			กยศ.													1											โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
	10 กปล.สาขาลพบุรี - งานซ่อมแซมระบบควบคุม PLC บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำดิบโคกกระเทียม,สถานีสูบน้ำดิบสะพาน 7 และสถานีสูบน้ำเอราวัณ				1.380			กยศ.													1											โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
	11 - งานซ่อมแซมระบบ PLC บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมถังตกตะกอน,ระบบจ่ายสารเคมี และห้องควบคุม Monitor View สถานีผลิตจ่ายน้ำ บน 2				1.380			กยศ.													1											โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) งบทำการ																																
	1 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต กปล.สาขาในสังกัดจำนวน 30 สาขา				3.684			กยศ.																				1					
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100 % กปล.สาขาคลองหลวง																																
	1 - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปล.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	32.000						กยศ.																									ขอใบอนุญาตจากกรมทางหลวง



















ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน						งบดำเนินการ	งบลงทุน											งบทำการ				ผลลัพธ์ของโครงการ	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.โครงการทดแทน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินงาน 4. เหตุผลที่ระงับโครงการและแนวทางดำเนินงาน 5. เลขที่ มท.ที่โอนเมื่อเปลี่ยนแปลงประมาณ 6. วันที่เสนอขอให้รับงบประมาณ 7.อื่นๆ						
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาประจำปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงประจำปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ชดเชยโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ชดเชยโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณ			ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ	
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%									< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	16 กปภ.สาขาอ่างทอง - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 500 มม. ชนิด Electromagnetic รับ-ส่งน้ำ ระหว่าง กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ป่าโมกข์ กับ กปภ.สาขาอ่างทอง 3 จุด	1.800						กรจ.	1																						ยกเลิกโครงการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก 1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา ระหว่าง กปภ.กับองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยให้อุปกรณ์สามารถเข้าถึง และได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน																														
	<b>รวม</b>	314.064	-	314.493	177.365	0.780	15.797	-	37.000	-	-	-	-	-	-	2	-	-	101	18	-	-	-	-	-	-	-	28.000			

\* ไม้ได้เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเกิดจริงแต่ละเดือน

รวม โครงการที่ยกเลิก	55 โครงการ
รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ	- โครงการ
รวม โครงการที่สำรวจออกแบบ+ประมาณราคา+หาผู้รับจ้าง+ได้รับงบ	- โครงการ
รวม โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	- โครงการ
รวม โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	2 โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	101 โครงการ
<b>รวมทั้งรวม</b>	<b>158 โครงการ</b>