



# บันทึกข้อความ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗  
๒๕๖๗

จำนวน ผ.ก.ป.ช.๒ (ว.)  
วันที่ 10 เม.ย. ๒๕๖๗  
เวลา ๒๐.๒๐ น. ผู้รับ *ben*

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕  
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/ วันที่ 10 เม.ย. ๖7  
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ช.๒ ประจำปี ไตรมาส ๒  
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ค้างค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๗ เป็นรายเดือนนั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๖ (คงค้างยกมา) (เอกสารแนบ ๒)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๓)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ช.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

*ส.ส.*

( น.ส.สุวิมล ช่อสูงเนิน )  
หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ช.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ช.๒ และแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

*ค.ค.*

(นายธานี ศรีสุทธิยากุล)  
หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๑  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

มีขึ้น ๒๐.๒๐ กปภ.ช.๒

เพื่อโปรดทราบ/นจ.๑ กทส. ๒.

ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

*ก.ก.*

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ)

**อนุญาต**

*ค.ค.*  
เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

*ค.ค.*  
(นายเอกรินทร์ ภู่งษ์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๗

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปิงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปิงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปิงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปิงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปิงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปิงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	-	103	65.19	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปิงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	-	94	74.60	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปิงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	144	45	-	-	-	99	68.75	600.727	169.95	28.29%
โครงการ ปิงบประมาณ 2566	กันยายน 2566	50	4	-	-	1	45	90.00	291.460	177.366	60.85%
โครงการ ปิงบประมาณ 2567	มิถุนายน 2567	54	1	-	-	33	27	50.00	517.964	96.9	18.71%

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566  
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		งบลงทุน						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังความก้าวหน้าตามไทม์ไลน์โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรค ของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง	เบิกจ่าย จริง		1.ออกแบบ โครงการ	2.ศึกษา อนุมัติ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ รับ	7. ดำเนินการ			KPI	KRI				
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 22,000 ราย	ร้อยละความเสียหาย ตามแผน 100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	2. วันที่แล้วเสร็จ/ 3.เหตุผลที่ยกเลิก 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5. ชื่อหน่วยงาน	
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และ ขยายเขตการให้บริการ แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ • แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นิคมอุตสาหกรรม 100% (ภาคที่มีศักยภาพ) 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสีเส็ด ตำบล หนองสีเอน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	15,000					กมว.							1								โครงการที่ดินออก เอกสารรับรองการให้ ที่ดิน สปก.	







แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติการและผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567  
 ป.ก.เขต 2

เอกสารแนบ 3

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	หน่วยสารสนเทศงานโครงการกิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2567						หน่วยกำกับ สถิติ ร้อยละ	ความก้าวหน้าโครงการตามผังวงกลมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gandi chart (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 67...)						ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
		งานตาม แผนปฏิบัติการ			งานที่ ดำเนินการ				1. จำนวนของ งานที่ ดำเนินการ	2. จำนวนของ งานที่ ดำเนินการ	3. จำนวน ของ งานที่ ดำเนินการ	4. จำนวน ของ งานที่ ดำเนินการ	5. จำนวน ของ งานที่ ดำเนินการ	6. จำนวน ของ งานที่ ดำเนินการ			KPI	KPI					
		ไม่ เกิน ร้อยละ	เกิน ร้อยละ	เกิน ร้อยละ	ไม่ เกิน ร้อยละ	เกิน ร้อยละ	เกิน ร้อยละ																
ลดความเหลื่อมล้ำ	22 งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะตามโครงการ กป.สาขาส่งของ ตำบลสาขาส่ง ตำบลเมืองเก่า จังหวัดอำนาจ พ.ก.สาขาส่ง	0.450	0.45	0.45																			
	23 งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะตามโครงการ กป.สาขาส่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัดอำนาจ พ.ก.สาขาส่ง	0.450	0.40	0.42900654																			
	24 งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะตามโครงการ กป.สาขาส่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัดอำนาจ พ.ก.สาขาส่ง	0.600	0.8	0.8																			
	25 งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะตามโครงการ กป.สาขาส่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัดอำนาจ พ.ก.สาขาส่ง	0.550	0.55	0.55																			
	26 งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะตามโครงการ กป.สาขาส่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัดอำนาจ พ.ก.สาขาส่ง	1.500	1.5	1.5																			
แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนเชิงรุก																							
งบดำเนินการ																							
1	ปก.ข 2				10,000	10	10																
แผนงาน 2.1.4 งานประจำสำหรับชุมชนเชิงรุก A.C																							
งบดำเนินการ																							
1	ปก.ข 2				15,960	15.96	15.96																
ยุทธศาสตร์ 33 ส่วนราชการในการชุมชน																							
กลยุทธ์ 3.2 : ชุมชนในโครงการเมืองไกล																							
แผนงาน 3.2.1 แผนงานพัฒนาเขตอำเภอเมือง (โครงการเมือง ไกล)																							
แผนงานพัฒนาเขตอำเภอเมือง																							
แผนงานพัฒนาเขตอำเภอเมือง																							
14 ไม้ดอกชุมชน 100%																							
ปก.สาขาส่งของ																							
1	งานรณรงค์ขยายเขตอำเภอเมือง 1 ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัดอำนาจ พ.ก.สาขาส่ง	1.157						1															
2	งานรณรงค์ขยายเขตอำเภอเมือง 1 ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัด อำนาจพ.ก.สาขาส่ง	0.199						1															
3	งานรณรงค์ขยายเขตอำเภอเมือง 1 ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัด อำนาจพ.ก.สาขาส่ง	1.068						1															
4	งานรณรงค์ขยายเขตอำเภอเมือง 1 ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัด อำนาจพ.ก.สาขาส่ง	0.889						1															
5	งานรณรงค์ขยายเขตอำเภอเมือง 1 ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัด อำนาจพ.ก.สาขาส่ง	0.714						1															
6	งานรณรงค์ขยายเขตอำเภอเมือง 1 ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัด อำนาจพ.ก.สาขาส่ง	0.266						1															
7	งานรณรงค์ขยายเขตอำเภอเมือง 1 ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัด อำนาจพ.ก.สาขาส่ง	11.536						1															
8	งานรณรงค์ขยายเขตอำเภอเมือง 1 ตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัด อำนาจพ.ก.สาขาส่ง	1.169						1															

