



บันทึกข้อความ

10 ม.ค. ๒๕๖๘
15.50

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/พิเศษ วันที่ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๘
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๑/๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๗ ที่ยังคงค้าง (ไม่มี)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นายเปรมณัช นครชัย)

นายช่างโยธา ๖

ปฏิบัติงานแทน ทนง.๘ งานแผนงาน

เรียน ผช.กปภ.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ และแจ้ง กทส.๒
ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณเจตต์)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- ทราบ

เรียน - ผอ.กทส.๒

ดำเนินการต่อไป

(นายภาสิต พันลำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/รอทำสัญญา/ขอใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปีงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปีงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปีงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปีงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปีงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	-	103	65.19	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปีงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	-	94	74.60	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปีงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	144	45	-	-	-	99	68.75	600.727	169.95	28.29%
โครงการ ปีงบประมาณ 2566	กันยายน 2566	50	4	-	-	-	46	92.00	291.460	177.366	60.85%
โครงการ ปีงบประมาณ 2567	กันยายน 2567	54	1	-	-	-	54	100.00	192.964	155.321	80.49%
โครงการ ปีงบประมาณ 2568	กันยายน 2568	103	12			11	85	82.52	599.152	312.00	52.07%

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน แม่บทที่ สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำการ			งบดำเนินงานใน สัดส่วนที่ รับมอบ	หลักโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	2. สำรองงบแผน	3. จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	4. ประเมินราคา ทำสัญญา	5. ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	6. ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ร้อยละสรุปสรุ ของโครงการ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6. อื่นๆ
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปีงบประมาณ ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปีงบประมาณ ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง											
	<p>กป. สาขาชัยนาท</p> <p>2 จำนวนท่อเสริมแรงชั้น รอยต่อชั้นแรกคอนกรีต ถึง วัดลำน้ำจันทน์ สถานี ตำบลลำน้ำจันทน์ อำเภอชัยนาท จังหวัดชัยนาท</p> <p>กป. สาขาชุมพล</p> <p>3 - จำนวนท่อเสริมแรงชั้นน้ำบ้านโป่งระโดน หมู่ 8 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>กป. สาขาโชติชัย</p> <p>4 - จำนวนท่อเสริมแรงชั้น สถานีผลิตและจ่ายน้ำดิบพลา ถนนเลียบ คลองชลประทานหมายเลข 2421 ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลโคกศรี อำเภอโคกศรี จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน</p> <p>กป. สาขาสนม (น.สนม)</p> <p>1 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำบางบาล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กป. สาขาสนม</p> <p>กป. สาขาปากช่อง (น.ราชประชา)</p> <p>2 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณสถานี ผลิตจ่ายน้ำราชประชา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>กป. สาขาหนองแค (น.หนองแค)</p> <p>3 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองแค ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี กป. สาขาหนองแค</p> <p>กป. สาขาท่าเรือ (น.ท่าเรือ)</p> <p>4 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำท่าสน ตำบลบ้านควีน อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี กป. สาขาท่าเรือ</p> <p>กป. สาขาปทุมธานี (น.วัดชัยสิทธิ์จตุร)</p> <p>5 คนNAME?</p> <p>กป. สาขาสิงห์บุรี (น.หนองบัว)</p> <p>6 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองบัว ตำบลโพธิ์งาม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี กป. สาขาสิงห์บุรี</p> <p>กป. สาขานันทบุรี (น.บ้านหมี่)</p> <p>7 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำลำน้ำจันทน์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กป. สาขานันทบุรี</p> <p>กป. สาขาครบุรี (น.พระเชตุพน)</p> <p>8 - งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำพระเชตุพน ตำบลพระเชตุพน อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>งบทำการ</p> <p>1 - กป. สาขาโมเสจกิต กป.ร. 2 18.0000 18.0000 กป.ร.</p> <p>โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งบทำการ</p> <p>1 - กป. สาขาโมเสจกิต กป.ร. 2 4.0000 4.0000 กป.ร.</p>		10.3980		10.3980			กป.ร.											
			1.0410		1.0410			กป.ร.							1				
			25.4590		25.4590			กป.ร.							1				
			2.0000		1.7480			กป.ร.							1				
			1.5000		1.3050			กป.ร.							1				
								กป.ร.											ยกเลิกโครงการ ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับนำร่องจึง แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม (ขอโครงการ ทดแทน)
			2.0000		1.5470			กป.ร.											
			5.0000		4.0900			กป.ร.							1				
								กป.ร.											ยกเลิกโครงการ ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับนำร่องจึง แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม (ขอโครงการ ทดแทน)
			3.2000		2.5770			กป.ร.											
			1.5000		1.2320			กป.ร.							1				
								กป.ร.											
								กป.ร.							1				
								กป.ร.											
								กป.ร.							1				

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำกาาร			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2. สำรวจออกแบบ	3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4. ประเมินราคาทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ	
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปฏิทินปฏิบัติงาน	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปฏิทินปฏิบัติงาน	เบิกจ่ายจริง												
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	งบลงทุน กปภ. สาขาพิษณุฯ (น.แม่ข่ายพิษณุฯ) / สถานีผลิตน้ำบ้านขาม - งานจัดหาหรือติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) และระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณโรงกรองน้ำบ้านขาม ตำบลในเมือง อำเภอพิษณุฯ จังหวัดนครราชสีมา		2.0000		2.0000				กภ.											
	งบทำกาาร - กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ร. 2					6.0000		6.0000	กภ.							1				
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)															1				
	- กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ร. 2					12.0000		12.0000	กภ.							1				
	กลยุทธ์ 1.3 : บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ แผนงาน 1.3.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ แผนงานก่อสร้างฝายกั้นและปรับปรุงแหล่งน้ำ เงินรายได้ 100%	DT																		
	กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ งานก่อสร้างฝายกั้นและปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ ประมาณ 1.3.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ เงินรายได้ 100%		14.8010		8.8870				กภ.											
	กปภ. สาขานันทมธ งานวางท่อน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานันทมธ สถานีผลิตน้ำขนาดเล็ก ตำบลลาดบัวขาว อำเภอนันทมธ จังหวัดสระบุรี		4.2830		4.2830				กภ.							1				
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำชุมชน กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชุมชน แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (ราชการปีเดียว)	SD,DT																		
	กปภ. สาขานันทมธ - งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานันทมธ ตำบลโคกสำโรง อำเภอดอกสำโรง จังหวัดสระบุรี		9.0000						กภ.											
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		17.0000		11.0180				กภ.						1						
เงินรายได้ 100% กปภ. สาขาคันจูนทศ - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาคันจูนทศ		0.9000		0.9000				กภ.												
กปภ. สาขารบุรี - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขารบุรี		0.5000		0.5000				กภ.							1					
กปภ. สาขาโนนสูง - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาโนนสูง		0.5000		0.5000				กภ.							1					

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบประมาณ			งบทำกาาร			งบดำเนินงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการใช้	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.วันที่แล้วเสร็จตรงจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ กท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ	
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง												
	กปค.สาขาน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของเทศบาล 7 หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังน้ำเขียว 18 ตำบล สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาค่าน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวนา หมู่ 8 ตำบลหนองไทร อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราษฎร์ (ด้านข้างทางและขวาทาง) ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และคลองพระยามหาโยธา ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กปค.สาขาห้วยทับทัน - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองอี หมู่ 4 และบ้านม่วง หมู่ 7 ตำบลหนอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี กปค.สาขาค่าน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคอนใหญ่ หมู่ 4 ตำบลตะเคียน อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองตะเภา หมู่ 3 บ้านหนองก๊ก หมู่ 4 และบ้านโคกพัฒนา หมู่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กสน.ลาดน้ำเค็ม ถึง บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านแค อำเภอฉกใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองฉกใหม่ ถึง บ้านเลขที่ 93 หมู่ 12 ตำบลฉกใหม่ อำเภอฉกใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปค.สาขาลิงบุรี - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคณาไพร หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดสิงห์บุรี กปค.สาขาน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเขื่อนเออี - ปากดาด หมู่ 2 ตำบลบ้านดึก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กปค.สาขาน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของห้างวัดวิมมมงคล หมู่ 4 ตำบลนาโหนด อำเภอศรีมหาสาร จังหวัดลพบุรี กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางวัดอโศกเจริญทรัพย์ ถึง บ้านเลขที่ 9/14 หมู่ 3 ตำบลฉกใหม่ อำเภอฉกใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปค.สาขาวิเศษชัยชาญ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางหลวงหมายเลข 3195 กม. 27+650 ถึง หน้าโรงเรียนแจ้งออสการ์ 2015 ตำบลเป่าข้าว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง		0.8460		0.8460				กท.											
			4.2170		4.2170				กท.							1				
			3.6860		3.6860				กท.							1				
			46.0000						กท.							1				
			2.5150						กท.						1					
			3.8360		3.8360				กท.							1				
			14.7980		14.7980				กท.							1				
			2.6130		2.6130				กท.							1				
			0.7550		0.7550				กท.							1				
			0.7500		0.7500				กท.							1				
			1.9800		1.9800				กท.							1				
			0.8270		0.8270				กท.							1				
			0.9420		0.9420				กท.							1				
			4.5600		4.5600				กท.							1				