



## บันทึกข้อความ

๙ เม.ย. ๖๘  
15.50

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕  
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/ก/๑๙๙๘ วันที่ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๘  
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๒/๒๕๖๘  
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๗ ที่ยังคงค้าง (ไม่มี)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

( นายเปรมณัช นครชัย )

นายช่างโยธา ๖

ปฏิบัติงานแทน หนง.๘ งานแผนงาน

เรียน ผช.กปภ.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ และแจ้ง กทส.๒  
ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณเจตต์)  
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- ทราบ

เรียน - ๓๐.กทส.๒

ดำเนินการต่อไป

(นายภาชิต พันล้า)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

- ๘ เม.ย. ๒๕๖๘

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปีงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปีงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปีงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปีงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปีงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	-	103	65.19	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปีงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	-	94	74.60	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปีงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	144	45	-	-	-	99	68.75	600.727	169.95	28.29%
โครงการ ปีงบประมาณ 2566	กันยายน 2566	50	4	-	-	-	46	92.00	291.460	177.366	60.85%
โครงการ ปีงบประมาณ 2567	กันยายน 2567	54	1	-	-	-	54	100.00	192.964	155.321	80.49%
โครงการ ปีงบประมาณ 2568	กันยายน 2568	103	12			11	85	82.52	599.152	312.00	52.07%





วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำกาาร			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2. สำรวจออกแบบ	3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4. ประเมินราคาทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ	
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง												
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	งบลงทุน กปภ. สาขาพินนาช (น.แม่ข่ายพินนาช) / สถานีผลิตน้ำบ้านขาม - งานจัดหาหรือติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) และระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณโรงกรองน้ำบ้านขาม ตำบลในเมือง อำเภอพินนาช จังหวัดนครราชสีมา		2.0000		2.0000				กภ.											
	งบทำกาาร - กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ร. 2					6.0000	6.0000		กภ.						1					
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)								กภ.						1					
	- กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ร. 2					12.0000	12.0000		กภ.						1					
	กลยุทธ์ 1.3 : บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ แผนงาน 1.3.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ แผนงานก่อสร้างฝายกั้นและปรับปรุงแหล่งน้ำ เงินรายได้ 100%	DT																		
	กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ งานก่อสร้างฝายกั้นและปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ ประมาณ 1.3.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ เงินรายได้ 100%		14.8010		8.8870				กภ.											
	กปภ. สาขานันทมธ งานวางท่อน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานันทมธ สถานีผลิตน้ำขนาดเล็ก ตำบลลาดบัวขาว อำเภอนันทมธ จังหวัดสระบุรี		4.2830		4.2830				กภ.							1				
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำชุมชน กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชุมชน แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (ราชการปีเดียว)	SD,DT																		
	กปภ. สาขานันทมธ - งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานันทมธ ตำบลโคกสำโรง อำเภอดอกสำโรง จังหวัดสระบุรี		9.0000						กภ.											
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		17.0000		11.0180				กภ.						1						
เงินรายได้ 100% กปภ. สาขาคันจูนทศ - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาคันจูนทศ		0.9000		0.9000				กภ.												
กปภ. สาขารุจี - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขารุจี		0.5000		0.5000				กภ.							1					
กปภ. สาขาโนนสูง - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาโนนสูง		0.5000		0.5000				กภ.							1					

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบประมาณ			งบทำการ			งบดำเนินงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณารวมผู้มีงบประมาณ	2. ตัวรองออกแบบ	3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4. ประมวลราคาทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง											
	4	กป.สาขาน้ำคลอง																	ยกเลิกโครงการ มีหนังสือแจ้งจากกองควบคุมบัญชีและขอโอนไปรับคดหรือขอโครงการที่ไม่มีวงเงินเป็นจำนวนเพื่อใช้เป็นงบสำรองประจำปี 2568
	5	กป.สาขาชัยบาดาล	1.3000		1.3000				กษ.	1									
	6	กป.สาขาสทงบุรี	2.0000						กษ.										
	7	กป.สาขาพนมเปญ	1.1000						กษ.					1					
	8	กป.สาขาสิงห์บุรี							กษ.						1				ยกเลิกโครงการ มีหนังสือแจ้งจากกองควบคุมบัญชีและขอโอนไปรับคดหรือขอโครงการที่ไม่มีวงเงินเป็นจำนวนเพื่อใช้เป็นงบสำรองประจำปี 2568
	9	กป.สาขามวกเหล็ก	2.0000						กษ.	1									
	10	กป.สาขาน้ำหนาว	0.6500						กษ.						1				
	11	กป.สาขาสีคิ้ว	3.7000						กษ.						1				
	12	กป.สาขาวิเศษชัยชาญ	1.1000						กษ.							1			
	13	กป.สาขาผักไห่	0.6000						กษ.							1			
	14	กป.สาขาน้ำองเชียงสือ	0.9000						กษ.							1			
	15	กป.สาขาพระพุทธบาท	11.5000						กษ.							1			
	16	กป.สาขานครราชสีมา	1.5000						กษ.						1				
	17	กป.สาขานันทบุรี	2.3000						กษ.							1			
		กป.สาขาน้ำหมื่น							กษ.								1		

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ครุฑรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง											
	<p>18. กปภ. สาขานครนายก -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขานครนายก</p> <p>19. กปภ. สาขาทูมพวง -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาทูมพวง</p> <p>20. กปภ. สาขาสิคิ้ว -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาสิคิ้ว ส่วนที่ 2</p> <p>21. กปภ. สาขาพ่วงเรือ -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาพ่วงเรือ</p> <p>22. กปภ. สาขาลพบุรี -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาลพบุรี ส่วนที่ 2</p> <p>23. กปภ. สาขานองนาค -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขานองนาค</p> <p>24. กปภ. สาขาสนา -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาสนา</p> <p>25. กปภ. สาขาโคกขี้ -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาโคกขี้</p> <p>26. กปภ. สาขาอ่างทอง -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาอ่างทอง</p> <p>27. กปภ. สาขานันทน -โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขานันทน</p>		5.6000		3.8640			กภ.											
	<p>แผนงานปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA เงินรายได้ 100%</p> <p>กปภ. สาขาสิคิ้ว</p> <p>1. งานติดตั้งมาตรวัดน้ำอิเล็กทรอนิกส์ขนาด Ø 300 มม. ชนิด Electromagnetic มาตรฐาน กปภ. สาขาสิคิ้ว สถานีจ่ายน้ำสูงเนิน (สถานีจ่ายน้ำสูงเนิน) กปภ. สาขาสิคิ้ว</p> <p>กปภ. สาขาโนนสูง</p> <p>2. งานติดตั้งมาตรวัดน้ำอิเล็กทรอนิกส์ขนาด Ø 200 มม. ชนิด Electromagnetic (สถานีผลิตน้ำสำนักงาน) กปภ. สาขาโนนสูง</p> <p>กปภ. สาขาลพบุรี</p> <p>3. งานติดตั้งมาตรวัดน้ำอิเล็กทรอนิกส์ขนาด Ø 150 มม. ชนิด Electromagnetic (สถานีผลิตน้ำจระเข้ม) กปภ. สาขาลพบุรี</p> <p>กปภ. สาขามวกเหล็ก</p> <p>4. งานติดตั้งมาตรวัดน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด Electromagnetic และเชื่อมใยชื้อมูลดระบบ DMA กปภ. สาขามวกเหล็ก</p> <p>กปภ. สาขาลพบุรี</p> <p>5. งานติดตั้งและเชื่อมใยชื้อมูลดระบบ DMA กปภ. สาขาลพบุรี บริเวณวัดเขานกแก้ว</p>							กภ.	1										ยกเลิก สามารถซ่อมแซมได้กลับมาใช้งานได้ตั้งเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินการในโครงการพื้นที่ข้างเป็นวงส่วนกว่า
			0.4500		0.4500			กภ.								1			
			0.4000		0.4000			กภ.								1			
			4.4989		4.4989			กภ.								1			
			0.6608					กภ.								1			
					0.0600			กภ.								1			

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำกาาร			ชดเชยโครงการ	1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ กท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง										
	6	กปท. สาขาช่างทอง - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ถัก สถานีสำนักงาน กปท. สาขาช่างทอง และสถานีผลิตน้ำแสงวงทก กปท. สาขาช่างทอง	0.9500		0.9500			กทจ.										
	7	กปท. สาขาบ้านหนอง - งานติดตั้งและเชื่อมถังข้อมูลระบบ DMA และ จุดวัดแรงดันปลายท่อ กปท. สาขาบ้านหนอง	1.2197					กทจ.							1			
		แผนงาน 2.1.2 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 22 สาขา งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย เงินรายได้ 100%																
		กปท. สาขาฉิมภูมิจี				99.6588												
	1	กปท. สาขาฉิมภูมิจี - งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย						กทจ.	1									ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย
		กปท. สาขาคลองหลวง				106.5282												
	2	กปท. สาขาคลองหลวง - งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย						กทจ.	1									ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย
		กปท. สาขาวังจันทน์ (ท)				196.2414												
	3	กปท. สาขาวังจันทน์ (ท) - งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย						กทจ.	1									ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย
		กปท. สาขาพุ่มธานี				99.0879												
	4	กปท. สาขาพุ่มธานี - งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย						กทจ.	1									ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย
		แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก งบทักการ																
	1	- กปท. ช. 2				15.0000		กทจ.							1			
		แผนงาน 2.1.4 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC งบทักการ																
	1	- กปท. ช. 2				16.5000		กทจ.							1			
		ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน																
		กลยุทธ์ 3.1 : ลงทุนในโครงการดีคุณภาพ แผนงาน 3.1.1 แผนงานวางท่อระบายน้ำ (โครงการดีคุณภาพ) 3.1.1.2 แผนงานวางท่อระบายน้ำ (ลดคอนเทนเมนต์ใน 20 ปี) เงินรายได้ 100%																
		กปท. สาขาสีคิ้ว	2.1260		2.1260													
	1	กปท. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ กม.9 หมู่ 11 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา						กทจ.										
		กปท. สาขาเสนา	2.2480		2.2480													
	2	กปท. สาขาเสนา - งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลเสนาพรานมณี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา						กทจ.							1			
		กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ท)																
	3	กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ท) - งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่คลองจิก หมู่ 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.6050		0.6050				1									ยกเลิก ได้รับเงินอุดหนุนจาก ชน.ค.แล้ว
		กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ท)																
	4	กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ท) - งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลอนุ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา						กทจ.							1			



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำการ			ยกลึกโครงการ	1. วิจารณ์อนุมัติงบประมาณ	2. สำรองออกแบบ	3. ศึกษาค่าประมาณราคา	4. ประเมินราคาทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง										
	กปท. สาขาปทุมธานี		10.2040		10.2040													
2	- งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านน้ำ ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ถึงโง้งสีแสงทองวัดนา หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี							กทว.										
3	กปท. สาขานครราชสีมา - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านสวนแคว หมู่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ 5 และบ้านใหม่ หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา		8.2310		8.2310			กทว.						1				
4	กปท. สาขาฉะเชิงเทรา (ท) - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านน้ำ ของโรงเรียนเทศบาล (สังข์ช้าง) ตำบลบึงสีดิน อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี		3.5870		3.5870			กทว.						1				
5	กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านศาลเตียน หมู่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี		0.4590		0.4590			กทว.						1				
6	กปท. สาขาพิจิตร - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านราม ของถนนดี หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอพิจิตร จังหวัดนครราชสีมา		0.3800		0.3800			กทว.						1				
7	กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านหนองจิก หมู่ 7 ตำบลหนองแก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี		0.4370		0.4370			กทว.						1				
8	กปท. สาขาคำม่วน - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านสระบัว หมู่ 4 ตำบลสระบัว อำเภอคำม่วน จังหวัดนครราชสีมา		3.3500		3.3500			กทว.						1				
9	กปท. สาขานครราชสีมา - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านหนองเพชร หมู่ 1 ตำบลโคกกระด ด้านปากทึ่ จังหวัดนครราชสีมา		2.4820		2.4820			กทว.						1				
10	กปท. สาขาน่าน - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านเนินคลองชลประทาน 23 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอน่าน จังหวัดสระบุรี		0.3340		0.3340			กทว.						1				
11	กปท. สาขาปทุมธานี - งานวางท่อระบายน้ำจากถนนพหลโยธิน กม. 346 ถึงถนนพหลโยธิน กม. 340 หลังโรงงานแก๊สแก๊ส หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี		6.5140		6.5140			กทว.						1				
12	กปท. สาขาฉะเชิงเทรา (ท) - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านน้ำ เดิมคลองที่ 7 หมู่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอลาดบัวขาว จังหวัดปทุมธานี		2.5870		2.5870			กทว.						1				
13	กปท. สาขาคำม่วน - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านดอนป่าไธม หมู่ 6 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 บ้านโพธิ์งาม หมู่ 9 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอคำม่วน จังหวัดนครราชสีมา		10.9390		10.9390			กทว.						1				
14	กปท. สาขาฉะเชิงเทรา - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านน้ำ หมู่ 6 ตำบลเมืองแดง อำเภอสามพระยา จังหวัดนครราชสีมา		5.7190		5.7190			กทว.						1				
15	กปท. สาขาคำม่วน - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ 3 ตำบลกุ๊กกิม อำเภอคำม่วน จังหวัดนครราชสีมา		2.8670		2.8670			กทว.						1				

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบประมาณ			งบทำกาาร			งบดำเนินงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรงจำนวน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ กท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ	
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง												
	<b>กปค.สาขาน้ำประปา</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของเทศบาล 7 หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา <b>กปค.สาขาน้ำดื่ม</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมีมิ่ง หมู่ 18 ตำบล สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา <b>กปค.สาขาค่าน้ำประปา</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวนา หมู่ 8 ตำบลหนองไทร อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา <b>กปค.สาขาน้ำประปา</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราษฎร์ (ด้านข้างทางและขวาทาง) ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และคลองพระยามหาโยธา ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี <b>กปค.สาขาทะลุหนองนา</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองอี หมู่ 4 และบ้านไม้ หมู่ 7 ตำบลหนอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดสระบุรี <b>กปค.สาขาค่าน้ำประปา</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคอนใหญ่ หมู่ 4 ตำบลตะเคียน อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา <b>กปค.สาขาน้ำดื่ม</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองตะเภา หมู่ 3 บ้านหนองก๊ก หมู่ 4 และบ้านโคกพัฒนา หมู่ 8 ตำบลหนองสว่าง อำเภอชนบท จังหวัดนครราชสีมา <b>กปค.สาขาน้ำดื่ม</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กสน.ลาดน้ำเค็ม ถึง บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <b>กปค.สาขาน้ำดื่ม</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองผักไห่ ถึง บ้านเลขที่ 93 หมู่ 12 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <b>กปค.สาขาลิงบุรี</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคณาไพร หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดสิงห์บุรี <b>กปค.สาขาน้ำประปา</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเขื่อนเออี - ปากดาด หมู่ 2 ตำบลบ้านตึก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก <b>กปค.สาขาน้ำประปา</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของช้างวัดศิริมงคล หมู่ 4 ตำบลนาโสน อำเภอศรีมหาสาร จังหวัดลพบุรี <b>กปค.สาขาน้ำดื่ม</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางวัดอเนกเจริญทรัพย์ ถึง บ้านเลขที่ 9/14 หมู่ 3 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <b>กปค.สาขาน้ำดื่ม</b> - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางหลวงหมายเลข 3195 กม. 27+650 ถึง หน้าโรงเรียนแจ้งออสการ์ 2015 ตำบลป่าจี่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง		0.8460		0.8460				กท.											
			4.2170		4.2170				กท.							1				
			3.6860		3.6860				กท.							1				
			46.0000						กท.							1				
			2.5150						กท.						1					
			3.8360		3.8360				กท.							1				
			14.7980		14.7980				กท.							1				
			2.6130		2.6130				กท.							1				
			0.7550		0.7550				กท.							1				
			0.7500		0.7500				กท.							1				
			1.9800		1.9800				กท.							1				
			0.8270		0.8270				กท.							1				
			0.9420		0.9420				กท.							1				
			4.5600		4.5600				กท.							1				