



บันทึกข้อความ

11 ก.ค. 69
15.50

หน่วยงาน การประสานภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/พิเศษ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๓/๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๗ ที่ยังคงค้าง (ไม่มี)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปก.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปก. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง



(นายเปรมณัช นครชัย)

นายช่างโยธา ๖

ปฏิบัติงานแทน หนง.๘ งานแผนงาน

เรียน ผช.กปก.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ และแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง


(นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณเจตต์)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- ทราบ

เรียน - ๓๑๐.กทส.๒

สำนักงานการเลือกตั้ง


(นายภาชิต พันลำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๒

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

| โครงการก่อสร้าง | เดือน/ปี | ความก้าวหน้าโครงการ | | | | | | แล้วเสร็จร้อยละ (%) | ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ | | การใช้ งบประมาณร้อยละ (%) |
|-------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|
| | | รวม | ยกเลิก | ไม่ขอใช้งบประมาณ | สำรวจออกแบบ/รอทำสัญญา/ขอใช้-ได้รับงบฯ | ระหว่างดำเนินการ | แล้วเสร็จ | | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท) | |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2558 | กันยายน 2558 | 39 | 4 | - | - | - | 35 | 89.74 | | | |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2559 | กันยายน 2559 | 128 | 16 | - | - | - | 112 | 87.50 | | | |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2560 | กันยายน 2560 | 44 | 36 | - | - | - | 8 | 18.18 | | | |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2561 | กันยายน 2561 | 92 | 25 | - | - | - | 67 | 72.83 | 1005.36 | 418.38 | 41.61% |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2562 | กันยายน 2562 | 136 | 25 | - | - | - | 111 | 81.62 | 409.73 | 319.17 | 77.90% |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2563 | กันยายน 2563 | 158 | 55 | - | - | - | 103 | 65.19 | 491.43 | 330.292 | 67.21% |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2564 | กันยายน 2564 | 126 | 32 | - | - | - | 94 | 74.60 | 488.801 | 163.631 | 33.48% |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2565 | กันยายน 2565 | 144 | 45 | - | - | - | 99 | 68.75 | 600.727 | 169.95 | 28.29% |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2566 | กันยายน 2566 | 50 | 4 | - | - | - | 46 | 92.00 | 291.460 | 177.366 | 60.85% |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2567 | กันยายน 2567 | 54 | 1 | - | - | - | 54 | 100.00 | 192.964 | 155.321 | 80.49% |
| โครงการ ปีงบประมาณ 2568 | กันยายน 2568 | 103 | 12 | | | 11 | 85 | 82.52 | 599.152 | 312.00 | 52.07% |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | แผน แม่บทที่ สอดคล้อง | งบลงทุน | | | งบทำการ | | | งบดำเนินงานใน สัดส่วนที่ รับผิดชอบ | หลักโครงการ | 1. พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ | 2. สำรองงบแผน | 3. จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา | 4. ประเมินราคา ทำสัญญา | 5. ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต | 6. ดำเนินการแล้ว เสร็จ | ร้อยละสรุปสรุ ของโครงการ | แนวทางแก้ไข | หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนงบเปลี่ยนแปลง งบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6. อื่นๆ |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--|-------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | | ได้รับจัดสรร | วงเงินตาม สัญญา/ ปีงบประมาณ ระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | ได้รับจัดสรร | วงเงินตาม สัญญา/ ปีงบประมาณ ระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>กป. สาขาชัยนาท</p> <p>2 จำนวนท่อเสริมแรงชั้น รอยต่อเหล็กเสริมคอนกรีต ถึง วัดลำน้ำเข็ก สถานี ตำบลลำน้ำเข็ก อำเภอชัยนาท จ. ชัยนาท</p> <p>กป. สาขาชุมพวง</p> <p>3 - จำนวนท่อเสริมแรงชั้นน้ำบ้านโป่งระโดน หมู่ 8 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>กป. สาขาโชคชัย</p> <p>4 - จำนวนท่อเสริมแรงชั้น สถานีผลิตและจ่ายน้ำดิบพลา ถนนเลียบ คลองชลประทานหมายเลข 2421 ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน</p> <p>กป. สาขาสรรพยา (น.สาขาสรรพยา)</p> <p>1 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำบางบาล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กป. สาขาสรรพยา</p> <p>กป. สาขาน้ำแก่ง (น.จระเข้ม)</p> <p>2 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณสถานี ผลิตจ่ายน้ำจระเข้ม ตำบลน้ำแก่ง อำเภอป่าสัก จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>กป. สาขานอนนท (น.หนองนาค)</p> <p>3 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองนาค ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองนาค จังหวัด สระบุรี กป. สาขานอนนท</p> <p>กป. สาขาพำน้ำ (น.พำน้ำ)</p> <p>4 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำท่าสน ตำบลบ้านควีน อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี กป. สาขาพำน้ำ</p> <p>กป. สาขานันทบุรี (น.วัดชัยสิทธิ์อาวาส)</p> <p>5 คนNAME?</p> <p>กป. สาขาสิงห์บุรี (น.หนองบัว)</p> <p>6 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองบัว ตำบลโพธิ์งาม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี กป. สาขาสิงห์บุรี</p> <p>กป. สาขานันทบุรี (น.บ้านหมี่)</p> <p>7 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำลำน้ำจันทบุรี ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดสิงห์บุรี กป. สาขานันทบุรี</p> <p>กป. สาขาครบุรี (น.จระเข้ม)</p> <p>8 - งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำจระเข้ม ตำบลจระเข้ม อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>งบทำการ</p> <p>1 - กป. สาขาไม่สังกัด กป.ร. 2 18.0000 18.0000</p> <p>โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งบทำการ</p> <p>1 - กป. สาขาไม่สังกัด กป.ร. 2 4.0000 4.0000</p> | | 10.3980 | | 10.3980 | | | กจร. | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.0410 | | 1.0410 | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | 25.4590 | | 25.4590 | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | 2.0000 | | 1.7480 | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | 1.5000 | | 1.3050 | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | กจร. | | | | | | | | | | | ยกเลิกโครงการ ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับนำร่องจึง แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม (ขอโครงการ ทดแทน) |
| | | | 2.0000 | | 1.5470 | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | 5.0000 | | 4.0900 | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | กจร. | | | | | | | | | | | ยกเลิกโครงการ ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับนำร่องจึง แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม (ขอโครงการ ทดแทน) |
| | | | 3.2000 | | 2.5770 | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | 1.5000 | | 1.2320 | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | กจร. | | | | | | | 1 | | | | |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | แผนแม่บทที่สอดคล้อง | งบลงทุน | | | งบทำกาาร | | | ชดเชยโครงการ | 1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ | 2.สำรวจออกแบบ | 3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา | 4.ประกวดราคาทำสัญญา | 5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต | 6.ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาอุปสรรคของโครงการ | แนวทางแก้ไข | หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ กท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ | | |
|----------------------------|---|--|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---|---|---|
| | | | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | | | | | | | | | | | หน่วยรับในสังกัดที่รับผิดชอบ | |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 6 | กปท. สาขาช่างทอง - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ถัก สถานีสำนักงาน กปท. สาขาช่างทอง และสถานีผลิตน้ำแสงวงทก กปท. สาขาช่างทอง | 0.9500 | | 0.9500 | | | กทจ. | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | กปท. สาขาบ้านหนอง - งานติดตั้งและเชื่อมถังข้อมูลระบบ DMA และ จุดวัดแรงดันปลายท่อ กปท. สาขาบ้านหนอง | 1.2197 | | | | | กทจ. | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | แผนงาน 2.1.2 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 22 สาขา งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย เงินรายได้ 100% | SD,DT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | กปท. สาขาฉิมภูมิจี - งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย | | | | | 99.6588 | | กทจ. | 1 | | | | | | | | | ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย | |
| | 2 | กปท. สาขาคลองหลวง - งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย | | | | | 106.5282 | | กทจ. | 1 | | | | | | | | | ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย | |
| | | กปท. สาขาวังจืด (ท) | | | | | 196.2414 | | กทจ. | | | | | | | | | | | |
| | 3 | กปท. สาขาบ้านหมื่น - งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย | | | | | 99.0879 | | กทจ. | 1 | | | | | | | | | | ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย |
| | 4 | กปท. สาขาบ้านหมื่น - งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย | | | | | | | กทจ. | 1 | | | | | | | | | | ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย |
| | 1 | แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก งบทักการ - กปท. ช. 2 | | | | | 15.0000 | 15.0000 | กทจ. | | | | | | | 1 | | | | |
| | 1 | แผนงาน 2.1.4 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC งบทักการ - กปท. ช. 2 | | | | | 16.5000 | 16.5000 | กทจ. | | | | | | | 1 | | | | |
| | | ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 3.1 : ลงทุนในโครงการดีคุณภาพ แผนงาน 3.1.1 แผนงานวางท่อระบายน้ำ (โครงการดีคุณภาพ) 3.1.1.2 แผนงานวางท่อระบายน้ำ (ลดคอนเทนภายใน 20 ปี) เงินรายได้ 100% | SD,DT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | กปท. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ บ้านใหม่ 9 หมู่ 11 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | | 2.1260 | | 2.1260 | | | กทจ. | | | | | | | | | | | |
| | 2 | กปท. สาขาเสนา - งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ 1 หมู่ 1 ตำบลเสนาพรานมณี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | | 2.2480 | | 2.2480 | | | กทจ. | | | | | | | 1 | | | | |
| | 3 | กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ท) - งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่คลองจิก หมู่ 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | | 0.6050 | | 0.6050 | | | กทจ. | 1 | | | | | | | | | | ยกเลิก ได้รับเงินอุดหนุนจาก ชบ.คนแล้ว |
| 4 | กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ท) - งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลอนุ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | | | | | | | กทจ. | | | | | | | 1 | | | | | |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | แผนแม่บทที่สอดคล้อง | งบประมาณ | | งบทำการ | | | ชนิดโครงการ | 1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ | 2.สำรวจออกแบบ | 3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา | 4.ประกวดราคาทำสัญญา | 5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต | 6.ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาอุปสรรคของโครงการ | แนวทางการแก้ไข | หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ | | | |
|----------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|---|--------------|--|--|
| | | | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี | | | | | | | | | | | เบิกจ่ายจริง | | |
| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | กปภ.สาขาเสนา 5 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 27 ถึง 31 นิ้ว 6 ตำบล มหาพรหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาปทุมธานี 6 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล บางบาล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กปภ.สาขานครราชสีมา 7 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กปภ.สาขาปทุมธานี 8 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล โนนทราย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขานครราชสีมา 9 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล เจริญชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กปภ.สาขาสิงห์บุรี 10 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล บางขันหมาก อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 11 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล บ้านสัว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กปภ.สาขาสิงห์บุรี 12 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล บางขันหมาก อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กปภ.สาขาคำบอง 13 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล บางขันหมาก อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ท) 14 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาสิงห์บุรี 15 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 1 ตำบล บางขันหมาก อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี | | | 0.9710 | | 0.9710 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.1890 | | 3.1890 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2.7510 | | 2.7510 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2.9660 | | 2.9660 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2.4480 | | 2.4480 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 0.5490 | | 0.5490 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1.8660 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | ยกเลิก ใ้รับจัดสรรงบประมาณปี 2567 แล้ว |
| | | | | | | 1.8660 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1.9450 | | 1.9450 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1.1320 | | 1.1320 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2.3150 | | 2.3150 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | กลยุทธ์ 3.2 : สหกรณ์โครงการเชิงสังคม แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อระบายน้ำ (โครงการเชิงสังคม) แผนงานวางท่อระบายน้ำ • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% กปภ.สาขาปทุมธานี 1 - งานวางท่อระบายน้ำขนาด 12 ถึง 15 นิ้ว 2 ตำบล หน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี | SD,DT | | | 3.9270 | | | | | | | | 1 | | | | | | |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | แผนแม่บทที่สอดคล้อง | งบลงทุน | | | งบทำการ | | | ยกลึกโครงการ | 1. วิจารณ์อนุมัติงบประมาณ | 2. สำรองออกแบบ | 3. ศึกษาค่าประมาณราคา | 4. ประเมินราคาทำสัญญา | 5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต | 6. ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาอุปสรรคของโครงการ | แนวทางการแก้ไข | หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ |
|----------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---|
| | | | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | ได้รับจัดสรร | วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี | เบิกจ่ายจริง | | | | | | | | | | |
| | กปท. สาขาปทุมธานี | | 10.2040 | | 10.2040 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ถึงโง้งสีแสงทองวัดนา หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี | | | | | | | กทว. | | | | | | | | | | |
| 3 | กปท. สาขานครราชสีมา - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ บ้านสวนแก้ว หมู่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ 5 และบ้านใหม่ หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | | 8.2310 | | 8.2310 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 4 | กปท. สาขาฉะเชิงเทรา (ท) - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ ของโรงเรียนเทศบาล (สังข์ช้าง) ตำบลบึงสีดิน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดปทุมธานี | | 3.5870 | | 3.5870 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 5 | กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ บ้านศาลเคียน หมู่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี | | 0.4590 | | 0.4590 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 6 | กปท. สาขาพิจิตร - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ บ้านราม ของถนนดี หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอพิจิตร จังหวัดนครราชสีมา | | 0.3800 | | 0.3800 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 7 | กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ บ้านหนองจิก หมู่ 7 ตำบลหนองแก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี | | 0.4370 | | 0.4370 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 8 | กปท. สาขาคำม่วน - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ บ้านสระบัว หมู่ 4 ตำบลสระบัว อำเภอคำม่วน จังหวัดนครราชสีมา | | 3.3500 | | 3.3500 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 9 | กปท. สาขานครราชสีมา - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ บ้านหนองเพชร หมู่ 1 ตำบลโคกกระด ตำบลปากกึ่ง จังหวัดนครราชสีมา | | 2.4820 | | 2.4820 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 10 | กปท. สาขาน่าน - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ ถนนเลียบริมคลองชลประทาน 23 ตำบลลาดค้อ อำเภอบ้านนอ จังหวัดสระบุรี | | 0.3340 | | 0.3340 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 11 | กปท. สาขาปทุมธานี - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 346 ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 340 หลังโรงงานแก๊สแก๊ส หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี | | 6.5140 | | 6.5140 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 12 | กปท. สาขาฉะเชิงเทรา (ท) - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ ถนนคลองสีทอง หมู่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดปทุมธานี | | 2.5870 | | 2.5870 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 13 | กปท. สาขาคำม่วน - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ บ้านดอนป่าไธม หมู่ 6 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 บ้านโพธิ์งาม หมู่ 9 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอคำม่วน จังหวัดนครราชสีมา | | 10.9390 | | 10.9390 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 14 | กปท. สาขาฉะเชิงเทรา - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ บ้านไม่บุพทา หมู่ 6 ตำบลไม่แดง อำเภอสามพระยา จังหวัดนครราชสีมา | | 5.7190 | | 5.7190 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |
| 15 | กปท. สาขาคำม่วน - งานวางท่อระบายน้ำบ้านน้ำ บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ 3 ตำบลกุ๊กกิม อำเภอคำม่วน จังหวัดนครราชสีมา | | 2.8670 | | 2.8670 | | | กทว. | | | | | | 1 | | | | |

