



บันทึกข้อความ

จำนวน ๑ ฉบับ
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗
๑๖.๑๔

หน่วยงาน การประสานภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๑๑๔๓ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๔
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ค้างค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๗ เป็นรายเดือนนั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๖ ที่ยังคงค้าง (ไม่มี)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นายเปรมณัช นครชัย)

นายช่างโยธา ๖

ปฏิบัติงานแทน หนง.๘ งานแผนงาน

เรียน ผช.กปภ.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ และแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณเจตต์)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- อนุญาต

เรื่อง - ๔๑๐. กทส. ๒

ดำเนินการต่อไป

(นายภาชิต พันลำ)

๒๓ ต.ค. ๒๕๖๗
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๒

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปิงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปิงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปิงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปิงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปิงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปิงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	-	103	65.19	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปิงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	-	94	74.60	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปิงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	144	45	-	-	-	99	68.75	600.727	169.95	28.29%
โครงการ ปิงบประมาณ 2566	กันยายน 2566	50	4	-	-	-	46	92.00	291.460	177.366	60.85%
โครงการ ปิงบประมาณ 2567	กันยายน 2567	54	1	-	-	7	51	94.44	192.964	155.321	80.49%

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติการและผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กปภ.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567		ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*						หมายเหตุ								
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานใน สังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	2. ดำรวจออกแบบ	3. จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	4. ประประกวดราคา ทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขอ อนุญาต	6. ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6. อื่นๆ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง									
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1เพื่อระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพื่อสอดคล้องความต้องการ แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินรายได้ 100%															
	กปภ.สาขาพิมายห้วยแถลง-หินดาด 1 ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และ ถังน้ำใต้ ขนาด 1,000 ลบ.ม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำห้วยแถลงหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย	28.920					กธค.							1		
	กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาคตามมาตรฐาน WHO แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%															
	กปภ.สาขามวกเหล็ก 1 งานปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำทับทิม และวางท่อส่งน้ำประปาจากสถานีผลิต น้ำบ้านช่องใต้ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	70.825					กธค.							1		
	กปภ.สาขาจั้งลัด (พ) 2 งานวางท่อเสริมแรงคานบริเวณหมู่บ้านมณีรินทร์ - แยกปู่โห่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	90.000					กธว.							1		
	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน กปภ.สาขานัญญิวีคดอง 13															
	1 งานปรับปรุงระบบจ่ายสายคานนี้แก๊สคอสวินและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานี ผลิตจ่ายน้ำคดอง 13 กปภ.สาขานัญญิวี	5.000		3.945			กธค.								1	
	กปภ.สาขาหนองบัวพิบูลสงคราม 2															
	2 งานปรับปรุงระบบจ่ายสายคานนี้แก๊สคอสวินและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานี ผลิตจ่ายน้ำพิบูลสงคราม 2 กปภ.สาขาหนอง	5.331		4.298			กธค.								1	
	กปภ.สาขาพระพุทธบาทหนองโดน															

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติการและผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กปภ.เขต 2

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2567						หน่วยประเมิน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*						หมายเหตุ	
		งบลงทุน			งบทำการ				ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	2. ดำรงออกแบบ	3. จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	4. ประมวลราคา ทำสัญญา	5. ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	6. ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6. อื่นๆ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง									
	3 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำหนองโดน กปภ. สาขาพระพุทธบาท กปภ. สาขาชัยบาดาล/สถานีผลิต-จ่ายน้ำชัยบาดาล	3,726					กต.						1			
	4 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำชัยบาดาล กปภ. สาขาชัยบาดาล กปภ. สาขามวกเหล็ก/สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ. ช.2	2,856		1,923			กต.							1		
	5 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำ กปภ. ช. 2 กปภ. สาขามวกเหล็ก กปภ. สาขาน้ำหนาว/สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา	2,818					กต.						1			
	6 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา กปภ. สาขาน้ำหนาว กปภ. สาขาน้ำหนาว/สถานีผลิต-จ่ายน้ำองค์กร	3,490		2,623			กต.							1		
	7 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำองค์กร กปภ. สาขาน้ำหนาว กปภ. สาขาชัยบาดาล/สถานีผลิต-จ่ายน้ำโคกเจริญ	2,679		1,869			กต.							1		
	8 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำโคกเจริญ กปภ. สาขาชัยบาดาล งบทำการ	2,856					กต.							1		
	1 กปภ. สาขาในสังกัด กปภ. ช. 2				16,540		16,54	กต.							1	
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งบทำการ															
	1 กปภ. สาขาในสังกัด กปภ. ช. 2				2,363		2,363	กต.							1	
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) งบทำการ															
	1 กปภ. สาขาในสังกัด กปภ. ช. 2				3,544		3,544	กต.							1	
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งบทำการ															
	2 กปภ. สาขาในสังกัด กปภ. ช. 2 กลยุทธ์ 1.3 : บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ แผนงาน 1.3.1 แผนงานพัฒนาระบบน้ำดิบ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินรายได้ 100% กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา				23,038		23,038	กต.							1	

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติการและผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
 กปภ.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567		งบลงทุน						งบทำการ						หน่วยงานไม่ สังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*						หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	2. สำรองออกแบบ	3. จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	4. ประกวดราคา ทำสัญญา	5. ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต		6. ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง									1. เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4. เลขที่ มท ที่โอนเปลี่ยนแปลง	5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ	6. อื่นๆ
	งานก่อสร้างระบบเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ธัญบุรี สถานีผลิตน้ำคลอง 13 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี	71,930						กมว.	1								มีการปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงานใหม่ ทำให้มูลค่างาน ลดลง				
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสุญเสีย กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสุญเสีย แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสุญเสีย 212 สาขา แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																				
	เงินอุดหนุน 100% กปภ. สาขานครนายก																				
1	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	20,000						กนย.					1								
	กปภ. สาขาปากช่อง																				
2	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	43,000						กนย.					1								
	กปภ. สาขาพระพุทธบาท																				
3	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	40,000		35,532				กนย.						1							
	เงินรายได้ 100% กปภ. สาขาโคราช																				
1	งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ. สาขาโคราช ตำบลโคราช อำเภอโคราช จังหวัดนครราชสีมา	0,600		0,424				กนย.							1						
	กปภ. สาขาหนองแค																				
2	งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 กปภ. สาขาหนองแค ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	0,700		0,420				กนย.							1						
	กปภ. สาขานครนายก																				
3	งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ. สาขา นครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	0,700		0,437				กนย.							1						
	กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา																				
4	งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	0,700		0,454				กนย.							1						
	กปภ. สาขาอ่างทอง																				
5	งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการป่า ไผ่ กปภ. สาขาอ่างทอง ตำบลป่าไผ่ อำเภอป่าไผ่ จังหวัดอ่างทอง	0,700		0,414				กนย.							1						

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติการและผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กปภ.เขต 2

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2567						หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*						หมายเหตุ		
		งบลงทุน			งบบุคลากร				สกลโครงการ	1. พิจารณานอุมัติงบประมาณ	2. ดำรงจออกแบบ	3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4. ประมวลราคาทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. เหตุที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6. อื่นๆ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง										
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	กปภ. สาขามวกเหล็ก																
	6 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 หน่วยบริการกลางคง กปภ.สาขามวกเหล็ก ตำบลกลางคง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	2,000		1,108				กจ.								1	
	กปภ. สาขาสีคิ้ว																
	7 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 กปภ. สาขาสีคิ้ว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	2,000		1,194				กจ.								1	
	กปภ. สาขาปากช่อง																
	8 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 กปภ. สาขาปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	2,000		1,177				กจ.								1	
	กปภ. สาขามักไหม																
	9 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขามักไหม ตำบลตาสน อำเภอมักไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0,370		0,37				กจ.								1	
	กปภ. สาขาชุมพวง																
	10 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการประหวาย กปภ.สาขาชุมพวง ตำบลประหวาย อำเภอประหวาย จังหวัดนครราชสีมา	0,100		0,99				กจ.								1	
	กปภ. สาขาหนองแค																
	11 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองแค ตำบลโคกแก้ง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	1,500		0,886				กจ.								1	
	กปภ. สาขาตลิ่งชัน																
	12 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาทลิ่งชัน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลิ่งชัน จังหวัดลิ่งชัน	0,450		0,45				กจ.								1	
	กปภ. สาขาค้านขุนทด																
13 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาค้านขุนทด ตำบลค้านขุนทด อำเภอก้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	0,700		0,7				กจ.								1		
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ																	
14 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0,150		0,15				กจ.								1		
กปภ. สาขามวกเหล็ก																	
15 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการกลางคง กปภ.สาขามวกเหล็ก ตำบลกลางคง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1,000		0,566				กจ.								1		
กปภ. สาขาชัยบาดาล																	

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติการและผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กปก.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567							หน่วยรวมใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*						หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	2. ดำรงออกแบบ	3. จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	4. ประเมินราคา ทำสัญญา	5. ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	6. ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6. อื่นๆ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา ปรับปรุง ระหว่างปี										เบิกจ่ายจริง
	16 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาวิช นาคาล ตำบลลำน้ำทรายใหญ่ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี	0.450		0.438			กจ.							1		
	17 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการ จระเข้หิน กปก.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ อำเภอวิเศษ จังหวัดนครราชสีมา	0.680		0.457			กจ.							1	วันที่เริ่มโครงการ : 20 ม.ค. 2567 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 19 มี.ค. 2567	
	กปก. สาขาบึงอ้อย															
	18 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาบึง อ้อย ตำบลหนอง อำเภอบึงอ้อย จังหวัดนครราชสีมา	0.250		0.25			กจ.							1		
	กปก. สาขาโนนสูง															
	19 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0.110		0.11			กจ.							1		
	กปก. สาขาน่านนา															
	20 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาน่านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	0.250		0.25			กจ.							1		
	กปก. สาขาสิงห์บุรี															
	21 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.240		0.237			กจ.							1		
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	กปก. สาขาอ่างทอง															
	22 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาอ่างทอง ตำบลลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	0.450		0.45			กจ.							1		
	กปก. สาขาสิคิ้ว															
	23 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาสิคิ้ว ตำบลนิคมภาพ อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	0.450		0.430			กจ.							1	วันที่เริ่มโครงการ : 29 ม.ค. 2568 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 26 ก.พ. 2567	
	กปก. สาขาปากช่อง															
	24 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาปาก ช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.800		0.601			กจ.							1		
	กปก. สาขาน่านมณี															
	25 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการโคก สำโรง กปก.สาขาน่านมณี ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	0.550		0.55			กจ.							1		
	กปก. สาขาพิมาย															
	26 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการห้วย แดง กปก.สาขาพิมาย ตำบลห้วยแดง อำเภอห้วยแดง จังหวัดนครราชสีมา	1.500		0.817			กจ.							1		
	แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสะอาดเชิงรุก															

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติการและผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
 กปภ.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567		งบลงทุน						งบทำการ						หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*						หมายเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่ายจริง			ได้รับจัดสรร			เบิกจ่ายจริง				ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2. ดำเนินการออกแบบ	3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4. ประมวลราคาทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6. อื่นๆ		
			งบทำการ																					
	1 กปภ.ช. 2						10,000				10,00		กษ.									1		
	แผนงาน 2.1.4 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียจาก ALC																							
	งบทำการ																							
	1 กปภ.ช. 2						15,960				15,960		กษ.									1		
	ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน																							
	กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม																							
	แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)																							
	แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																							
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																							
	เงินอุดหนุน 100%																							
	กปภ. สาขาอ่างทอง																							
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหลังสถานีตำรวจรถไฟโพธิ์ทอง หมู่ 1 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1,157			0.738							กมว.										1		
	กปภ. สาขาผักไห่																							
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.199			0.196							กมว.										1		
	กปภ. สาขาคันชูนวด																							
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแปลง หมู่ 11 ตำบลบ้านแปลง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	1,668			1,053							กมว.										1		
	กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ																							
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านคลองแดง หมู่ 4 ตำบลสีดิน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.889			0.527							กมว.										1		
	กปภ. สาขาอ่างทอง																							
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน ซท.3027 (ซอยลิ้นพอล) หมู่ 2 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	0.714			0.394							กมว.										1		
	กปภ. สาขาพิมาย																							
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าโรงพยาบาลเมืองคง หมู่ 11 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0.356			0.307							กมว.										1		
	กปภ. สาขาคันชูนวด																							
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสูง หมู่ 10 บ้านหนองเรือ หมู่ 9 และบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลบ้านแปลง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	11,536			5,591							กมว.										1		
	กปภ. สาขาหัวเรือ																							

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) แผนปฏิบัติการและผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
กปก.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*						หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2. สำรองออกแบบ	3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4. ประกวดราคาทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท ที่โดยเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6. อื่นๆ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี										เบิกจ่ายจริง
	8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 1 ตำบลหนองบัวไผ่ อำเภอภักดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,169		0,678										1		
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	กปก. สาขาร่มหลวง															
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกด่าน หมู่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	5,200		3,013										1		
	กปก. สาขาวิเศษชัยชาญ															
	10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สะพานข้ามคลองตาม่วง (วัดใหญ่) หมู่ 1 ตำบลชัยถิ่น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	1,214		0,697										1		
กปก. สาขานันทบุรี																
	11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากหน้าวัดเนินยาว ถึงชุมชนสังเค็ดริมคูหาพ ตำบลหนองทรายขาว อำเภอนันทบุรี จังหวัดนันทบุรี	6,642		4,514										1		
กปก. สาขาวิเศษชัยชาญ																
12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3195 จากบ้านวิฑูรย์ถึงแยกอบทม ตำบลชัยถิ่น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	2,944		1,742											1		
		446,519		83,868	71,445		71,445	1	0	0	0	0	7	51		