



บันทึกข้อความ

14 ต.ค. 64
15.50

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕

ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/วิ.๒๙๙ วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๔/๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ ที่ยังคงค้าง (ไม่มี)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๒)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นายเปรมนิช นครชัย)

นายช่างโยธา ๖

ปฏิบัติงานแทน หนง.๘ งานแผนงาน

เรียน ผช.กปภ.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ข.๒ และแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- ทราบ

เรียน - ๓๑๐.กทส.๒

ดำเนินการต่อไป

(นายภาสิต พันลำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปีงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปีงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปีงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปีงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปีงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	-	103	65.19	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปีงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	-	94	74.60	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปีงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	144	45	-	-	-	99	68.75	600.727	169.95	28.29%
โครงการ ปีงบประมาณ 2566	กันยายน 2566	50	4	-	-	-	46	92.00	291.460	177.366	60.85%
โครงการ ปีงบประมาณ 2567	กันยายน 2567	54	1	-	-	-	54	100.00	192.964	155.321	80.49%
โครงการ ปีงบประมาณ 2568	กันยายน 2568	103	12			11	85	82.52	599.152	312.00	52.07%

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน แม่บทที่ สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำการ			งบดำเนินงานใน สัดส่วนที่ รับผิดชอบ	หลักโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	2. สำรองงบแผน	3. จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	4. ประเมินราคา ทำสัญญา	5. ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	6. ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ร้อยละสรุปสรุ ของโครงการ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนงบเปลี่ยนแปลง งบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6. อื่นๆ
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปีงบประมาณ ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปีงบประมาณ ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง											
	<p>กป. สาขาชัยบาดาล</p> <p>2 จำนวนท่อเสริมแรงชั้น รอยต่อชั้นแรกคอนกรีต ถึง วัดลำน้ำเข็ก สถานี ตำบลลำน้ำเข็ก อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี</p> <p>กป. สาขาชุมพวง</p> <p>3 - จำนวนท่อเสริมแรงชั้นน้ำบ้านโป่งระโดน หมู่ 8 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>กป. สาขาโชคชัย</p> <p>4 - จำนวนท่อเสริมแรงชั้น สถานีผลิตและจ่ายน้ำดิบพลา ถนนเลียบ คลองชลประทานหมายเลข 2421 ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน</p> <p>กป. สาขาสรรพ (น่าน)</p> <p>1 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำบางบาล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กป. สาขาสรรพ</p> <p>กป. สาขาปากช่อง (นครราชสีมา)</p> <p>2 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณสถานี ผลิตจ่ายน้ำบางปะราช ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>กป. สาขาหนองแค (น.หนองแค)</p> <p>3 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองแค ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี กป. สาขาหนองแค</p> <p>กป. สาขาท่าเรือ (น.ท่าเรือ)</p> <p>4 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำท่าสน ตำบลบ้านควีน อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี กป. สาขาท่าเรือ</p> <p>กป. สาขาปทุมธานี (น.วัดชัยสิทธิ์บวร)</p> <p>5 KNAME?</p> <p>กป. สาขาสิงห์บุรี (น.หนองบัว)</p> <p>6 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองบัว ตำบลโพธิ์งาม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี กป. สาขาสิงห์บุรี</p> <p>กป. สาขานันทบุรี (น.บ้านหมี่)</p> <p>7 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกึ่งอัตโนมัติและระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำลำน้ำจันทน์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กป. สาขานันทบุรี</p> <p>กป. สาขาครบุรี (น. พระเชตุพน)</p> <p>8 - งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณ สถานีผลิตจ่ายน้ำพระเชตุพน ตำบลพระเชตุพน อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>งบทำการ</p> <p>1 - กป. สาขาโมเสก กป.ร. 2</p> <p>โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)</p> <p>งบทำการ</p> <p>1 - กป. สาขาโมเสก กป.ร. 2</p>		10.3980		10.3980				กบร.										
			1.0410		1.0410				กบร.						1				
			25.4590		25.4590				กบร.						1				
			2.0000		1.7480				กบร.						1				
			1.5000		1.3050				กบร.						1				
									กบร.										ยกเลิกโครงการ ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับนำร่องจึง แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม (ขอโครงการ ทดแทน)
			2.0000		1.5470				กบร.						1				
			5.0000		4.0900				กบร.						1				
									กบร.										ยกเลิกโครงการ ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับนำร่องจึง แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม (ขอโครงการ ทดแทน)
			3.2000		2.5770				กบร.						1				
			1.5000		1.2320				กบร.						1				
						18.0000		18.0000	กบร.						1				
						4.0000		4.0000	กบร.						1				

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำกาาร			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2. สำรวจออกแบบ	3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4. ประเมินราคาทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ	
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง												
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	งบลงทุน กปภ. สาขาพินนาช (น.แม่ข่ายพินนาช) / สถานีผลิตน้ำบ้านชาม - งานจัดหาหรือติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) และระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณโรงกรองน้ำบ้านชาม ตำบลในเมือง อำเภอพินนาช จังหวัดนครราชสีมา		2.0000		2.0000				กภ.											
	งบทำกาาร - กปภ. สาขาในเมือง กปภ.ร. 2					6.0000	6.0000		กภ.							1				
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)								กภ.							1				
	- กปภ. สาขาในเมือง กปภ.ร. 2					12.0000	12.0000		กภ.							1				
	กลยุทธ์ 1.3 : บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ แผนงาน 1.3.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ แผนงานก่อสร้างฝายกั้นและปรับปรุงแหล่งน้ำ เงินรายได้ 100%	DT																		
	กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ งานก่อสร้างฝายกั้นและปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ งบประมาณก่อสร้างฝายกั้นและปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ เงินรายได้ 100%		14.8010		8.8870				กภ.											
	กปภ. สาขานันทมธ งานวางท่อน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานันทมธ สถานีผลิตน้ำขนาดเล็ก ตำบลลาดบัวขาว อำเภอนันทมธ จังหวัดสระบุรี		4.2830		4.2830				กภ.							1				
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำชุมชน กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชุมชน แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (จากภาษีเงินได้)	SD,DT																		
	กปภ. สาขานันทมธ - งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานันทมธ ตำบลโคกสำโรง อำเภอดอกสำโรง จังหวัดสระบุรี		9.0000						กภ.											
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		17.0000		11.0180				กภ.						1						
เงินรายได้ 100% กปภ. สาขาคันจูนทศ - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาคันจูนทศ		0.9000		0.9000				กภ.												
กปภ. สาขารบุรี - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขารบุรี		0.5000		0.5000				กภ.							1					
กปภ. สาขาโนนสูง - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาโนนสูง		0.5000		0.5000				กภ.							1					

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำกาาร			ชดเชยโครงการ	1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ กท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง										
	6	กปท. สาขาช่างทอง - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ถัก สถานีสำนักงาน กปท. สาขาช่างทอง และสถานีผลิตน้ำแสงวงทก กปท. สาขาช่างทอง	0.9500		0.9500			กทจ.										
	7	กปท. สาขาบ้านหนอง - งานติดตั้งและเชื่อมถังข้อมูลระบบ DMA และ จุดวัดแรงดันปลายท่อ กปท. สาขาบ้านหนอง	1.2197					กทจ.							1			
		แผนงาน 2.1.2 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 22 สาขา งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย เงินรายได้ 100%																
		กปท. สาขาฉิมภูมิจี				99.6588												
	1	- งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปท. สาขาฉิมภูมิจี						กทจ.	1									ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย
		กปท. สาขาคลองหลวง				106.5282												
	2	- งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปท. สาขาคลองหลวง						กทจ.	1									ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย
		กปท. สาขาวังจันทน์ (ท)				196.2414												
	3	- งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปท. สาขาวังจันทน์ (ท)						กทจ.	1									ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย
		กปท. สาขาปทุมธานี				99.0879												
	4	- งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปท. สาขาปทุมธานี						กทจ.	1									ติดปัญหาเรื่องงบประมาณจ้างและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของสำนักควบคุมน้ำสูญเสีย
		แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก งบทักการ																
	1	- กปท. ช. 2				15.0000		15.0000	กทจ.						1			
		แผนงาน 2.1.4 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC งบทักการ																
	1	- กปท. ช. 2				16.5000		16.5000	กทจ.						1			
		ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน																
		กลยุทธ์ 3.1 : ลงทุนในโครงการดีคุณภาพ แผนงาน 3.1.1 แผนงานวางท่อระบายน้ำ (โครงการดีคุณภาพ)	SD,DT															
		3.1.1.2 แผนงานวางท่อระบายน้ำ (ลดคอนเทนเมนต์ใน 20 ปี) เงินรายได้ 100%																
		กปท. สาขาสีคิ้ว				2.1260												
	1	- งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ บ้านใหม่ 9 หมู่ 11 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา					2.1260		กทจ.									
		กปท. สาขาเสนา				2.2480												
	2	- งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ 1 หมู่บ้านใหม่ (บ้านใหม่) ตำบลหน้าพรานใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา					2.2480		กทจ.						1			
		กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ท)																
	3	- งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่เทศบาลเมือง 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				0.6050												ยกเลิก ได้รับเงินอุดหนุนจาก ชน.ค.แล้ว
		กปท. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ท)																
	4	- งานวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ 1 ตำบลศูนย์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา					0.6050		กทจ.						1			

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำการ			ยกลึกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2. สำรองออกแบบ	3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4. ประมวลราคาทำสัญญา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง										
	กปท. สาขาปทุมธานี		10.2040		10.2040													
2	- งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านน้ำ ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ถึงโง้งสีแสงทองวัดนา หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี							กทว.										
3	กปท. สาขานครราชสีมา - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านสวนแคว หมู่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ 5 และบ้านใหม่ หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา		8.2310		8.2310			กทว.						1				
4	กปท. สาขาจลิลิต (ท) - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านน้ำ ของโรงเรียนเทศบาล (สังข์ช้าง) ตำบลมีชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี		3.5870		3.5870			กทว.						1				
5	กปท. สาขาพระพุทธบาท - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านศาลเตียน หมู่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี		0.4590		0.4590			กทว.						1				
6	กปท. สาขาพิมาย - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านราม ของถนนดี หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		0.3800		0.3800			กทว.						1				
7	กปท. สาขาพระพุทธบาท - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านหนองจิก หมู่ 7 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี		0.4370		0.4370			กทว.						1				
8	กปท. สาขาคำขุนทด - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านสระบัว หมู่ 4 ตำบลสระบัว อำเภอคำขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		3.3500		3.3500			กทว.						1				
9	กปท. สาขานครนายก - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านพรหมเพชร หมู่ 1 ตำบลโคกกรด อำเภอปากท่อ จังหวัดนครนายก		2.4820		2.4820			กทว.						1				
10	กปท. สาขาน้ำนมอ - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านเนินคลองชลประทาน 23 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอน้ำนมอ จังหวัดสระบุรี		0.3340		0.3340			กทว.						1				
11	กปท. สาขาปทุมธานี - งานวางท่อระบายน้ำจากถนนพหลโยธิน กม. 346 ถึงถนนพหลโยธิน กม. 340 หลังโรงงานแก๊สแก๊ส หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี		6.5140		6.5140			กทว.						1				
12	กปท. สาขาจลิลิต (ท) - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านน้ำ เที่ยงคลองที่ 7 หมู่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี		2.5870		2.5870			กทว.						1				
13	กปท. สาขาคำขุนทด - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านดอนป่าไธม หมู่ 6 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 บ้านโพธิ์งาม หมู่ 9 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอคำขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		10.9390		10.9390			กทว.						1				
14	กปท. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านน้ำ บ้านไม่บุพทา หมู่ 6 ตำบลไม่แดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา		5.7190		5.7190			กทว.						1				
15	กปท. สาขาคำขุนทด - งานวางท่อระบายน้ำจากบ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ 3 ตำบลกุ๊กกิม อำเภอคำขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		2.8670		2.8670			กทว.						1				

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบประมาณ			งบทำกาาร			งบดำเนินงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดราคาทำสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.วันที่แล้วเสร็จตรงจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ กท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ	
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง												
	กปค.สาขาน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของเทศบาล 7 หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังน้ำ 18 ตำบล สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาค่าน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวนา หมู่ 8 ตำบลหนองไทร อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราษฎร์ (ด้านข้างทางและขวาทาง) ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และคลองพระยามหาโยธา ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กปค.สาขาทะลุหนอง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนอง หมู่ 4 และบ้านม่วง หมู่ 7 ตำบลหนอง อำเภอหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์ กปค.สาขาค่าน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 4 ตำบลตะเคียน อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองตะเภา หมู่ 3 บ้านหนอง หมู่ 4 และบ้านโคกพัฒนา หมู่ 8 ตำบลหนองสว่าง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดนครราชสีมา กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กสน.ลาดน้ำเค็ม ถึง บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองผักไห่ ถึง บ้านเลขที่ 93 หมู่ 12 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปค.สาขาลิงบุรี - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคณาไพร หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดสิงห์บุรี กปค.สาขาน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเขื่อนเออี - ปากดาด หมู่ 2 ตำบลบ้านดึก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กปค.สาขาน้ำประปา - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของห้างวัดวิมมมงคล หมู่ 4 ตำบลนาโหล อำเภอศรีมหาสาร จังหวัดลพบุรี กปค.สาขาน้ำดื่ม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางวัดอเนกเจริญทรัพย์ ถึง บ้านเลขที่ 9/14 หมู่ 3 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปค.สาขาวิเศษชัยชาญ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางหลวงหมายเลข 3195 กม. 27+650 ถึง หน้าโรงเรียนแจ้งอศภพ 2015 ตำบลป่าจี่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง		0.8460		0.8460				กท.											
			4.2170		4.2170				กท.						1					
			3.6860		3.6860				กท.						1					
			46.0000						กท.						1					
			2.5150						กท.					1						
			3.8360		3.8360				กท.						1					
			14.7980		14.7980				กท.						1					
			2.6130		2.6130				กท.						1					
			0.7550		0.7550				กท.						1					
			0.7500		0.7500				กท.						1					
			1.9800		1.9800				กท.						1					
			0.8270		0.8270				กท.						1					
			0.9420		0.9420				กท.						1					
			4.5600		4.5600				กท.						1					