



บันทึกข้อความ

๑ ธ.ค. ๒๕๖๔
15.56 low

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕
ที่ มท ๕๕๕๑๐-๑/วิ.๒๕๖๔ วันที่ - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๑/๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้
ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๒)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปก.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปก. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง


(นายเปรมณัช นครชัย)

นายช่างโยธา ๖

ปฏิบัติงานแทน หนง.๘ งานแผนงาน

เรียน ผช.กปก.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ และแจ้ง กทส.๒
ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๒. 
(นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- ทราบ

เรียน - ๓๐.๓๓๓๕.๒

ผู้อำนวยการสอไป



(นายภษิต พันสำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒

- ๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รื้อทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปิงงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปิงงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปิงงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปิงงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	-	103	65.19	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	-	94	74.60	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	144	45	-	-	-	99	68.75	600.727	169.95	28.29%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2566	กันยายน 2566	50	4	-	-	-	46	92.00	291.460	177.366	60.85%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2567	กันยายน 2567	54	1	-	-	-	54	100.00	192.964	155.321	80.49%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2568	กันยายน 2568	103	12	-	-	11	85	82.52	599.152	312.00	52.07%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2569	กันยายน 2568	90	2	-	73	10	9	10.00	1588.434	53.51	3.37%

แบบฟอร์มการรายงานผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2569

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2569						ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*											
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2. สำรองออกแบบ	3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4. ประกวดราคา	5. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอน 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ		
			วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง											
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (เงินอุดหนุน 100% (อนุมัติรายปี)) 1 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบในนิคมและวางท่อส่งน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 2 งานปรับปรุงระบบผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 800 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง สถานีผลิตจ่ายน้ำสหพัฒนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษย์ ตำบลสหพัฒนา อำเภอวิเศษย์ จังหวัดนครราชสีมา เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25% (ผูกพันใหม่) 1 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,200 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำเรววิน และวางท่อส่งน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำ และวางท่อส่งน้ำดิบ สถานีแม่ข่ายบ้านกล้วย พร้อมปรับปรุงระบบผลิตจาก 300 ลบ.ม./ชม. เป็น 450 ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงระบบผลิตจาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำโคกสำโรง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 3 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 2,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำโรจนมิตรวิเศษย์ และวางท่อส่งน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษย์ จังหวัดนครราชสีมา 4 งานก่อสร้างสถานีผลิตน้ำใสให้ (แห่งใหม่) ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี 5 งานวางท่อส่งน้ำพร้อมก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 4,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำรุ่งนาคแลนด์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพร้อมวางท่อในดิน และวางท่อส่งน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 7 งานวางท่อเสริมแรงดิน ถนนทางหลวงหมายเลข 9 ไปยังคลองบางตะไนย์ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 8 งานวางท่อส่งน้ำประปาพร้อมก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำหนองหว้า ตำบลแควนงา อำเภอแควนงา จังหวัดอ่างทอง เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี) 1 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตจ่ายน้ำท่าพระชา กปภ.สาขาป่าตอง	40.599				กทช.							1				
		50.978				กทช.							1				
		30.116				กทช.							1				
		107.760				กทช.							1				
		49.639				กทช.							1				
		140.436				กทช.							1				
		543.413				กทช.							1				
		155.691				กทช.							1				
		82.000				กทช.							1				
		63.873				กทช.							1				
		18.200				กทช.							1				
		กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐาน กปภ. โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบทำการ กปภ.เขต 2 โครงการปรับปรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งบลงทุน 1 งานติดตั้งระบบสูบน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. พร้อมซื้อควบคุมไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำรวมทะเลอ ตำบลโป่งแดง อำเภอสามทะเลอ จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิริสวัสดิ์ 2 งานติดตั้งระบบสูบน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมซื้อควบคุมไฟฟ้า สถานีผลิตจ่ายน้ำม่วงสูงระเทศ ตำบลลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง	18.000				กทช.										
			7.500				กทช.						1				
			2.100				กทช.						1				

แผนปฏิบัติการ ปี 2569

ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ		หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิก โครงการ	1. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	2.สำรวจ ออกแบบ	3. จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	4.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	5. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	6. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรงร้งงาน 3.เหตุผลที่สิ่งไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
			วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง									
	1 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสายน้ำ (จังหวัดชัยภูมิ)	29,868					กษ.					1			
	2 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาราชสีห์ (จังหวัดชัยภูมิ)	68,976					กษ.					1			
	3 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง	31,967					กษ.					1			
	4 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ บริเวณตลาดสด ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอรัตนบุรี กปภ. ราชสีห์(จังหวัดชัยภูมิ)	50,000					กษ.					1			
	5 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพระพุทธบาท	1,200					กษ.					1			
	6 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขามวกเหล็ก	5,500					กษ.					1			
	7 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเทพี	6,900					กษ.					1			
	8 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาอ่างทอง	2,070	1,869,158.88				กษ.							1	
	9 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(จังหวัดชัยภูมิ)	46,843					กษ.					1			
	10 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาป่าซาง	2,140					กษ.					1			
	11 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสิคิ้ว	15,000					กษ.					1			
	12 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขารัตนบุรี	30,725					กษ.					1			
	13 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขานครนายก	15,000		5,600			กษ.							1	
	14 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสิงห์บุรี	3,000					กษ.					1			
	15 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเทพี	3,650					กษ.					1			
	16 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาโก่งก้น	1,286					กษ.					1			
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)														
	1 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. (สถานีผลิตน้ำภาชี) กปภ.สาขาพำเรือ	0.700					กษ.					1			
	2 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. (สถานีผลิตน้ำพำลาน) กปภ.สาขาพำเรือ	0.700					กษ.					1			
	3 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. (สถานีผลิตน้ำบ้านหมี่) กปภ.สาขาบ้านหมี่	0.900					กษ.					1			
	4 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. (สถานีผลิตน้ำบางระจัน) กปภ.สาขาสิงห์บุรี	0.600					กษ.					1			
	5 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. (สถานีผลิตน้ำสำโรง) กปภ.สาขาโก่งก้น	0.700					กษ.					1			
	6 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. (สถานีผลิตน้ำจักราช) กปภ.สาขานครราชสีมา	0.600					กษ.					1			
	7 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. จ่ายน้ำท่าวัง-หัวทะเล (สถานีผลิตน้ำเฉลิมพระ เกียรติ) กปภ.สาขานครราชสีมา	0.800					กษ.					1			
	8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. (สถานีผลิตน้ำรามเทวี) กปภ.สาขาสิคิ้ว	0.600					กษ.					1			
	9 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. (สถานีผลิตน้ำปากพิง) กปภ.สาขานครนายก	0.700					กษ.					1			
	งานติดตั้งปรับปรุง DMA/จุดวัดแรงดันปลายท่อ (P3) / (มาตรวัดน้ำ + อุปกรณ์ online) เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)														
	1 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. กปภ.สาขาเสนา	0.990					กษ.					1			
	2 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. กปภ.สาขานครราชสีมา	0.790					กษ.					1			
	3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาบ้านนา	0.790					กษ.					1			
	4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. กปภ.สาขาเทพี	0.990					กษ.					1			

แผนปฏิบัติการ ปี 2569

ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
			วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง									
	13 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน วัดหน้าด่านเอก ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3.338					กท.						1		
	14 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ซอยหลังสถานีจ่ายน้ำ หมู่ 8 ตำบลด่านเนิน อำเภอสามชุก จังหวัดราชบุรี	0.306		0.300			กท.							1	
	15 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน หมู่ 10 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษ จังหวัดอ่างทอง	0.230		0.224			กท.							1	
	กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน (โครงการเชิงสังคม) งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน เงินอุดหนุน 100% (ขายการปีเดียว)														
	1 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน บ้านเลขที่ หมู่ 1, บ้านหนองบอน หมู่ 17 และบ้านหนองสระบัว หมู่ 21 ตำบลโคกสนธิ์	33.136					กท.						1		
	2 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน อบต.บางยี่โท - วัดโพธิ์โลกน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	35.576		19.214			กท.							1	
	3 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ถนนสี่กั๊กคลอง หมู่ 8 ตำบลลาดน้อย อำเภอบ้านมอญ จังหวัดสระบุรี	0.081		0.081			กท.							1	
	4 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน หมู่ 4 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	0.659		0.396			กท.							1	
	5 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน หมู่ 6 ตำบลชานนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.802		0.939			กท.						1		
	6 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ซอยวัดคลอง (เก่า) หมู่ 4 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.432		0.414			กท.						1		
	7 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ชุมชนคลองจิก หมู่ 2 และ หมู่ 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด	9.000		0.449			กท.						1		
	8 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ทางหลวงหมายเลข 347 แยกก้านดินบก - สวนสมเด็จพระนเรศวร ตำบลชุมพล	34.319		22.131			กท.						1		
	แผนงาน 3.2.2 โครงการตามนโยบายรัฐบาล งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (จุดบริการน้ำดื่มสะอาด) เงินอุดหนุน 100% (ขายการปีเดียว)														
	1 งานจัดหาและก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มสะอาดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ตำบลตะลุงสระ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3.000					กท.					1			
	2 งานจัดหาและก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มสะอาดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3.000					กท.					1			
802 สร้างความมั่นคงและยั่งยืน	84 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ 4.1 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน แผนงาน 4.1.2 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย โครงการเข้าเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบลงทุน														
	1 โครงการเข้าเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงสูบน้ำนางสาวคลอง 13	19.778					กท.					1			