



## บันทึกข้อความ

8 เม.ย. ๖๙  
15.56

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕  
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/กส.๒ วันที่ - ๗ เม.ย. ๒๕๖๙  
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๒/๒๕๖๙  
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ  
ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้  
ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๒)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปก.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปก. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง


  
( นายเปรมณัช นครชัย )

นายช่างโยธา ๖

ปฏิบัติงานแทน هنگ.๘ งานแผนงาน

เรียน ผช.กปก.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ และแจ้ง กทส.๒  
ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๒.   
(นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- ทราบ

เรียน - ๓๐.๓๖๓๕.๒

ดำเนินการต่อไป



(นายภาสิต พันลำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒

- ๙ เม.ย. ๒๕๖๙

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รื้อทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปิงงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปิงงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปิงงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปิงงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	-	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	-	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	-	-	-	103	65.19	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	-	-	-	94	74.60	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2565	กันยายน 2565	144	45	-	-	-	99	68.75	600.727	169.95	28.29%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2566	กันยายน 2566	50	4	-	-	-	46	92.00	291.460	177.366	60.85%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2567	กันยายน 2567	54	1	-	-	-	54	100.00	192.964	155.321	80.49%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2568	กันยายน 2568	103	12			11	85	82.52	599.152	312.00	52.07%
โครงการ ปิงงบประมาณ 2569	กันยายน 2568	90	2		73	10	9	10.00	1588.434	53.51	3.37%





แผนปฏิบัติการ ปี 2569

ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart\*

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ		หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิก โครงการ	1. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	2.สำรวจ ออกแบบ	3. จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	4.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	5. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	6. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรงร้งงาน 3.เหตุผลที่ส่งไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
			วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง									
	1 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสายน้ำ (จังหวัดชัย)	29.868					กษ.					1			
	2 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขารังสิต (จังหวัดชัย)	68.976					กษ.					1			
	3 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง	31.967					กษ.					1			
	4 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ บริเวณตลาดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี กปภ. สาขารังสิต(จังหวัดชัย)	50.000					กษ.					1			
	5 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพระพุทธบาท	1.200					กษ.					1			
	6 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขามวกเหล็ก	5.500					กษ.					1			
	7 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาตลิ่งชัน	6.900					กษ.					1			
	8 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาอ่างทอง	2.070	1,869,158.88				กษ.							1	
	9 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(จังหวัดชัย)	46.843					กษ.					1			
	10 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง	2.140					กษ.					1			
	11 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขารังสิต	15.000					กษ.					1			
	12 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาธัญบุรี	30.725					กษ.					1			
	13 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขานครนายก	15.000		5.600			กษ.							1	
	14 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสีหิมา	3.000					กษ.					1			
	15 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาตลิ่งชัน	3.650					กษ.					1			
	16 โครงการงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขารังสิต	1.286					กษ.					1			
	<b>งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก</b>														
	<b>เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)</b>														
	1 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. (สถานีผลิตน้ำภาคี) กปภ.สาขาพำเรือ	0.700					กษ.					1			
	2 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. (สถานีผลิตน้ำภาคี) กปภ.สาขาพำเรือ	0.700					กษ.					1			
	3 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. (สถานีผลิตน้ำบ้านหมี่) กปภ.สาขาบ้านหมี่	0.900					กษ.					1			
	4 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. (สถานีผลิตน้ำบางระจัน) กปภ.สาขาสีหิมา	0.600					กษ.					1			
	5 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. (สถานีผลิตน้ำสำโรง) กปภ.สาขารังสิต	0.700					กษ.					1			
	6 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. (สถานีผลิตน้ำจักราช) กปภ.สาขานครราชสีมา	0.600					กษ.					1			
	7 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. จ่ายน้ำท่าวัง-หัวทะเล (สถานีผลิตน้ำเฉลิมพระ เกียรติ) กปภ.สาขานครราชสีมา	0.800					กษ.					1			
	8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. (สถานีผลิตน้ำรามเทวโณ) กปภ.สาขารังสิต	0.600					กษ.					1			
	9 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. (สถานีผลิตน้ำปากพิง) กปภ.สาขานครนายก	0.700					กษ.					1			
	<b>งานติดตั้งปรับปรุง DMA/จุดวัดแรงดันปลายท่อ (P3) / (มาตรวัดน้ำ + อุปกรณ์ online)</b>														
	<b>เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)</b>														
	1 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. กปภ.สาขาเสนา	0.990					กษ.					1			
	2 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. กปภ.สาขานครราชสีมา	0.790					กษ.					1			
	3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ชนิด Electromagnetic ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาบ้านนา	0.790					กษ.					1			
	4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. กปภ.สาขารังสิต	0.990					กษ.					1			

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ		หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิก โครงการ	1. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	2.สำรวจ ออกแบบ	3. จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	4.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	5. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	6. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ 1.หยุดยักเล็ก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.หยุดยักที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เสร็จที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
			วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง										
	5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ชนิด Electromagnetic ขนาด 300 มม. 1 ปล. สาขาปทุมธานี	0.990					กท.									
	งานติดตั้งอุปกรณ์ PRV / PSV เงินรายได้ 100% (อนุมัติภายใน)															
	1 งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (PRV) บริเวณ ต.กุดตาเพชร ปล.บ.สาขาอุบลราชธานี / ส.ลำสนธิ	0.850					กท.					1				
	2 งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (PRV) บริเวณ ต.บ้านน้อย ปล.บ.สาขาเสนา	0.790					กท.					1				
	3 งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (PRV) บริเวณ ต.มหา พรหมณี ปล.บ.สาขาเสนา	0.790					กท.					1				
	4 งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (PRV) บริเวณ ต.ภักดี ปล.บ.สาขาภักดี	0.990					กท.					1				
	ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเข้า DMA (Pipe By-Part Zone) เงินรายได้ 100% (อนุมัติภายใน)															
	1 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ DMA02 ปล.บ.สาขาปทุมธานี (ชั้นพิเศษ)	3.900					กท.					1				
	2 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ DMA03 ปล.บ.สาขาปทุมธานี (ชั้นพิเศษ)	17.000					กท.					1				
	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ MNF Pump Manager เงินรายได้ 100% (อนุมัติภายใน)															
	1 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำคลองน้อย ปล.บ. สาขาบ้านหม้อ	2.460					กท.					1				
	2 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ สถานีจ่ายน้ำบ้านหม้อ ปล. สาขาบ้านหม้อ	3.000					กท.					1				
	3 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านโคก ปล. สาขาบ้านโคก	5.000					กท.					1				
	4 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านช่องใต้ ปล.บ.สาขานวมฤต	6.000					กท.					1				
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสะอาดเชิงรุก งบทำการ															
	1 ปล.บ.เขต 2	18.200					กท.							1		
	งานจ้างสำรวจน้ำสะอาดเชิงรุก ALC งบทำการ															
	1 ปล.บ.เขต 2	30.000					กท.							1		
	<b>S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน</b>															
	กลยุทธ์ 3.1 : ลงทุนในโครงการศึกษาภาพ แผนงาน 3.1.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ (โครงการศึกษาภาพ) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ เงินรายได้ 100%															
	1 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ โครงการโสมกานต์วิบูลย์ ซอย-สระควา ซอย 23-24 ตำบลจระเข้ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	0.336		0.336			กท.					1				
	2 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลลิ้นจี่ อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.204					กท.	1								ยกเลิก แนวท่อข้ามถนน อบต.
	3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบล ปอใหญ่ อำเภอหนองหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.265		0.243			กท.					1				
	4 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รอย รุบคลองพุทธาว 2 รอย 4 ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	0.117		0.112			กท.					1				
	5 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ซอยหลังโรงพยาบาลสุรน เวระ หมู่ 4 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	0.582					กท.					1				
	6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ซอยศาลาถนนประตงค์ หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	0.366					กท.	1								ยกเลิก ดำเนินการแล้วในปี 68
	7 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รุมนบัวแก้ว หมู่ 3 ตำบล ลำดาศา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.802					กท.					1				
	8 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านกุดนเป่า หมู่ 3 ตำบลกุดนเป่า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	1.970					กท.					1				
	9 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านปากอ้อย หมู่ 4 ตำบล กุดนเป่า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	1.533					กท.					1				
	10 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รุมนวังโสมกานต์ หมู่ 2 ตำบล ลำดาศา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.190		0.497			กท.							1		
	11 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนเลียบคลองชลประทาน ที่พืชรอฟ้าไปเขื่อนช่องงาม หมู่ 3 ตำบลลำดาศา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	0.336		0.336			กท.							1		
	12 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รอยขี้เอน 13 ตำบลบาง เคื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.574		0.370			กท.							1		

แผนปฏิบัติการ ปี 2569

ความก้าวหน้าโครงการตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart\*

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	2.สำรวจออกแบบ	3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	4.ประกวดสัญญา	5.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	6.ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
			วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง									
	13 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน วัดหน้าด่านเอก ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3.338					กท.						1		
	14 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ซอยหลังสถานีจ่ายน้ำ หมู่ 8 ตำบลด่านเนิน อำเภอสามชุก จังหวัดราชบุรี	0.306		0.300			กท.							1	
	15 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน หมู่ 10 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษ จังหวัดอ่างทอง	0.230		0.224			กท.							1	
	<b>กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม</b> <b>แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน (โครงการเชิงสังคม)</b> <b>งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน</b> <b>เงินอุดหนุน 100% (ขายการปีเดียว)</b>														
	1 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน บ้านเลขที่ หมู่ 1, บ้านหนองบอน หมู่ 17 และบ้านหนองสระบัว หมู่ 21 ตำบลโคกสนธิ์	33.136					กท.						1		
	2 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน อบต.บางยี่โท - วัดโพธิ์โลกน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	35.576		19.214			กท.							1	
	3 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ถนนสี่กั๊กคลอง หมู่ 8 ตำบลลาดน้อย อำเภอบ้านมอญ จังหวัดสระบุรี	0.081		0.081			กท.							1	
	4 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน หมู่ 4 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	0.659		0.396			กท.							1	
	5 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน หมู่ 6 ตำบลชานนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.802		0.939			กท.						1		
	6 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ซอยวัดคลอง (เก่า) หมู่ 4 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.432		0.414			กท.						1		
	7 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ชุมชนคลองจิก หมู่ 2 และ หมู่ 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด	9.000		0.449			กท.						1		
	8 งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ทางหลวงหมายเลข 347 แยกก้านดินบก - สวนสมเด็จพระนเรศวร ตำบลชุมพล	34.319		22.131			กท.						1		
	<b>แผนงาน 3.2.2 โครงการตามนโยบายรัฐบาล</b> <b>งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (จุดบริการน้ำดื่มสะอาด)</b> <b>เงินอุดหนุน 100% (ขายการปีเดียว)</b>														
	1 งานจัดหาและก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มสะอาดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ตำบลตะลุงสระ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3.000					กท.					1			
	2 งานจัดหาและก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มสะอาดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3.000					กท.					1			
802 สร้างความมั่นคงและยั่งยืน	84 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร <b>กลยุทธ์ 4.1 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน</b> <b>แผนงาน 4.1.2 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย</b> <b>โครงการเข้าเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ</b> <b>งบลงทุน</b>														
	1 โครงการเข้าเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงสูบน้ำนางสาวคลอง 13	19.778					กท.					1			