



บันทึกข้อความ

1 แล่นอ ผช.กปก.ข.๒
วันที่ 19 ม.ค. ๖5
เวลา 10.48 ผู้รับทราบ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๒๐๗ วันที่ 19 ม.ค. 2565

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ ประจำปี ไตรมาส ๑
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ค้างค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๔ เป็นรายเดือนนั้น


บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ (คงค้างยกมา) (เอกสารแนบ ๒)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ โครงการ) (เอกสารแนบ ๓)


และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปก.ข.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปก. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง


(นายदनัยศักดิ์ เคียนทอง)
หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผช.กปก.ข.๒


เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของ กปก.ข.๒ และพิจารณาแจ้ง กทส.
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง


(นายธานี ศรีสุทธียากุล)
หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๑
ภคค.กรมท. ผอ. กผว. ๒

- ทราบ

เรียน - ๑๐. กทส.๒

เพื่อให้ทันตามกำหนด


(นายเอกกรินทร์ ภูพงษ์)
๑๙ ม.ค. ๖๕

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปิงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปิงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปิงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปิงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	92	25	0	-	-	67	72.83	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปิงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	0	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปิงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	0	-	2	101	63.92	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปิงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	0	-	1	93	73.81	488.801	163.631	33.48%
โครงการ ปิงบประมาณ 2565	มกราคม 2565	145	25	0	54	40	26	17.93	600.727	29.571	4.92%

หมายเหตุ

1. โครงการปี 2563 คงค้าง งบลงทุน 2 โครงการ

1. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
2. งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3051 จากแยกบางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง

2. โครงการปี 2564 คงค้าง 1 โครงการ

1. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง (ชนงพระ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตจากกรมชลประทาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
การประสานงานภูมิภาคเขต 2

เอกสารแนบ 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1. ชุมชนโครงการ	2. จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	ร้อยละงบประมาณที่มีเบิกจ่ายจริง	4. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5. ประกวดราคา ทำสัญญา	6. ดำเนินการก่อสร้างและชอชอนุญาต	7. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ																
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่																				
1	LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงพื้นที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง (ชนบท) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	22,750						กท.									ดำเนินการก่อสร้าง	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่าง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ		
1	LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาปทุมธานี - รับผิดชอบ - รับผิดชอบ	88,000			90,000			กท.												จัดคณะกรรมการพิจารณาเลือกผู้รับจ้างหรือทีมปฏิบัติงาน	
2	กปภ.สาขาห้วยกระเจาหรืออุบล	26,000			37,000		39,000	กท.													
		303,744	0,000	73,826	185,057		90,270		33	0	0	0	0	2	91						

- รวม โครงการที่ยกเลิก 33 โครงการ
- รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ - โครงการ
- รวม สำรอง ออกแบบ - โครงการ
- รวม จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา - โครงการ
- รวม ประกวดราคา ทำสัญญา - โครงการ
- ดำเนินการก่อสร้างและชอชอนุญาต 2 โครงการ
- รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 91 โครงการ
- รวม ทั้งหมด 126 โครงการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ ปี 2565				หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่.....30 ม.ค. 65.....)									ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ			
	ชื่อโครงการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบค่าการ			1. สกเลิกโครงการ	2. จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4. ปรับปรุงรายละเอียด	5. ดำเนินการออกแบบ	6. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา							7. ประกาศประกวดราคา ทำสัญญา	8. ดำเนินการก่อสร้างและชอชญา	9. ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
	18	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำบ้านหนอง หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	9.200				กท.								1								
	19	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอคำชุกกา จังหวัดบุรีรัมย์	1.040		0.822		กท.									1							
	20	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ อสม.ม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	10.000				กท.								1								
	21	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลม่วงหล่ม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี	1.500		1.48		กท.										1						
	22	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนและถังสูบน้ำชั่วคราว - หมู่บ้านที่ 1 ตำบลท่ากระดาน (ฝั่งตะวันออก) หมู่ 6 ตำบลกุดจอก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	1.284		0.621		กท.								1								
	23	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ วัดโคกขี้เหล็ก หมู่ 1 ตำบลโคกขี้เหล็ก - หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	2.302				กท.	1															
	24	งานก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านโป่งปลวกแดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	4.000				กท.								1								
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		34.500																				
	1	งานติดตั้งถังสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิต-จ่ายน้ำของ 13 เทศบาลเมืองบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	17.500				กท.										1						
	2	งานปรับปรุงระบบกักเก็บ สถานีผลิต-จ่ายน้ำของ 13 เทศบาลเมืองบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	17.000				กท.										1						
	ยุทธศาสตร์ 82 บริหารจัดการน้ำชุมชน																						
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำชุมชนที่ปลอดภัย																						
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย																						
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ																						
	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	20.000				กท.									1		ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ	ลดการสูญเสียของท่อประปาในพื้นที่	ลดปริมาณน้ำสูญเสียที่บึงจากท่อจ่ายน้ำ			
	1	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	46.798				กท.									1							
	2	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเดิมจากของ 8 ถึง 9 บ้าน อสม.หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	2.100				กท.									1							
	3	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเมืองเจริญ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.800				กท.									1							
	4	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.700				กท.									1							
	5	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.530				กท.									1							
	6	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.410				กท.									1							
	7	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.320				กท.									1							
	8	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.180		0.180		กท.										1						
	9	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.180		0.180		กท.										1						
	10	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.660				กท.										1						
	11	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.300				กท.										1						
	12	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0.480				กท.										1						

