



บันทึกข้อความ

นำเสนอ ผ.ช.กปก.ช.๒
วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๑๓ น. ผู้รับ

นำเสนอ ผ.ช.กปก.ช.๒
วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๑๓ น. ผู้รับ

หน่วยงาน การประสานภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๑๑๙ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๖๔
เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีที่ผ่านมา)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามมติที่ประชุม ITA กำหนดให้ส่งรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ผ่านมา) โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยคือ เปรียบเทียบแผน - ผล เป็นร้อยละของความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ นั้น



กองแผนและวิชาการ ๒ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีที่ผ่านมา) แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้ง กทส.๒ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปก. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง


(นายดนัยศักดิ์ เคียนทอง)
ทง.แผนงาน

เรียน ผ.ช.กปก.ช.๒
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา) และพิจารณาแจ้ง กทส.๒
ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง


(นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณเจตต์)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒


พิพัฒน์ นุเคราะห์
คส.๒.

(นายสรวิทย์ เอี่ยมสงคราม)
ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๒
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผ.ช.กปก.ช.๒
เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง กทส.๒
ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายเอกรินทร์ ภูพงษ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๒

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	ร้อยละความก้าวหน้าในแผนงานโครงการ	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบหักการ							
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี						เบิกจ่ายจริง
SO1 ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ											
	VM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา											
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ											
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
	เริ่มลงทุน 100%											
	1 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ชุมชนบ้านสวน หมู่ 1 ตำบลม่วงเหล็ก อำเภอม่วงเหล็ก จังหวัดสระบุรี	1,550		0.916				กผว.		100	69.10	
	2 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลคลองหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,040		0.635				กผว.		100	61.06	
	3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านดีดีแลนด์ ตำบลคูขันธ์ อำเภอคูขันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	23,000						กผว.	✓			ยกเลิกโครงการ เจ้าของโครงการยังไม่ทำพื้นที่ถมให้เป็นทางสาธารณะ
	4 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลสวนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	4,000		1.900				กผว.		100	47.50	
	5 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	1,000		0.588				กผว.		100	58.80	
	6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ตำบลคอนทูด อำเภอคอนทูด จังหวัดสระบุรี	34,000						กผว.	✓			เทศบาลตำบลคอนทูดวางระบบน้ำประปามาแล้ว
	7 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำโคกแฝก หมู่ 6 ตำบลสามทะเล อำเภอสามทะเล จังหวัดนครราชสีมา	3,600		2,000				กผว.		100	55.56	
	เงินรายได้							กผว.		100		
	1 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 12 ตำบลลำทวด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,555		2,555				กผว.		100	100.00	
	2 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอคูขันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0,773		0,773				กผว.		100	100.00	
	3 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลหนอง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0,597		0,597				กผว.		100	100.00	
	4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านคูคำวัง - บ้านโนนเสลา หมู่ 6 ตำบลคูคตน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	1,000						กผว.	✓			ยกเลิก พื้นที่เป็นไร่ปลูกยางสวนน้ำไม่เพียงพอ
	6 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านพรม หมู่ 4 ตำบลโนน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0,228		0,211				กผว.		100	92.54	
	6 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านทรัพย์ หมู่ 6 ตำบลพันตา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0,985		0,985				กผว.		100	100.00	
	7 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านศรีบุญ หมู่ 8 ตำบลคูคต อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	1,050		0,775				กผว.		100	73.81	
	8 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านดอนขวาง หมู่ 8 ตำบลเปิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0,046		0,043				กผว.		100	93.48	
9 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านวังหินทราย ตำบลชุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	0,262		0,261				กผว.		100	99.62		
10 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลพันตา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,169		2,169				กผว.		100	100.00		
11 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านท่ามะนาวใหม่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1,340						กผว.	✓			ยกเลิก ปัจจ. ในพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมใช้น้ำ	
12 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ตำบลอิทธิโยภา - บ้านสวนหมาก ตำบลชุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	0,620		0,399				กผว.		100	64.35		
13 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านถนนแก้ว หมู่ 10 ตำบลโนน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	1,626		1,626				กผว.		100	100.00		
14 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านโนนน้อย-ถนนแก้ว หมู่ 3 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	1,193		0,885				กผว.		100	74.16		
15 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 6 ตำบลพันตา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0,787		0,519				กผว.		100	65.95		
16 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านหนอง หมู่ 7 ตำบลชุม อำเภอคูขันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,527		1,527				กผว.		100	100.00		
17 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 13 ตำบลทุ่งหิน อำเภอสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	19,500		11,252				กผว.		100	57.70		
18 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านสระจันทร์ หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	1,195		0,837				กผว.		100	70.04		
19 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านศรี หมู่ 6 ตำบลเวียงนก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,110		1,110				กผว.		100	100.00		
20 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,185		1,158				กผว.		100	97.72		
21 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านสุขชาติ 2 หมู่ 7 ตำบลหน้าไม้ อำเภอสามหมื่น จังหวัดปทุมธานี	3,386		3,386				กผว.		100	100.00		

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	ร้อยละความก้าวหน้าในแผนงานโครงการ	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ							
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี						เบิกจ่ายจริง
	24	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา (ถนนทางหลวงหมายเลข 3454 ตำบลชัยทาง) ที่จังหวัดร้อย (ถนนเทศบาลบางจัก 1) ตำบลไม้ฝาคัด อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	12.515		12.515			กพร.		100	100.00	
	25	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวทางหลวง 3222 สายแยกไปแก่งคอยถึงโรงประปา เล่ม ม.4 ต.ป่าพะ อ.บ้านนา (2ห้อง)	1.500		1.500			กพร.		100	100.00	
	26	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวการไฟฟ้าบ้านวังนา	4.284					กพร.	✓			ยกเลิกหรือโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	27	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวชมสวนบริเวณบ้านวังนา หมู่ที่ 9 ต.พิบูลย์พัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.นครราชสีมา	4.622					กพร.	✓			ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 แล้ว
	28	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวบ้านวังนา หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ต.เมืองทอง อ.คาง ส.นครราชสีมา	0.860		0.716			กพร.		100	83.26	
	29	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวและเสริมแรงคันบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ส.สาม กอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	0.700					กพร.	✓			ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
	30	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวเทศบาล 3 (หลังโรงเรียนวัดใหม่) ต.ศาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	0.304					กพร.	✓			ไม่ดำเนินการที่มีความเร่งด่วนมากกว่า
	31	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ม.5 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	0.127					กพร.	✓			ไม่ดำเนินการที่มีความเร่งด่วนมากกว่า
	32	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ส.ลาดชะโด ถึงบริเวณหน้าศาลากลางลาดชะโด ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	0.390					กพร.	✓			ไม่ดำเนินการที่มีความเร่งด่วนมากกว่า
	33	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณทางหลวงหมายเลข 2356 จากสี่แยกไฟแดงถึงหน้าวัดหนองปรือ หมู่ 12 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	0.884		0.884			กพร.		100	75.11	
	34	งานปรับปรุงเส้นทางบ้านโคก ม.1 (ซอยเอื้อวิเศษ) ต.บ้านหนอง อ.บ้านหนอง อ.นครราชสีมา	0.450		0.450			กพร.		100	100.00	
	35	งานปรับปรุงเส้นทางบ้านหนองโคก หมู่ที่ 9 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	1.100		0.932			กพร.		100	84.73	
	36	งานปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณชุมชนในระแวกบ้านโคก ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	0.185		0.185			กพร.		100	100.00	
	37	งานปรับปรุงเส้นทางบ้านโคก ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	0.418		0.418			กพร.		100	100.00	
	1	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำดื่มเชิงรุก ALC กป.ช. 2				10.000		กพร.		100	100.00	
	1	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำดื่มเชิงรุก กป.ช. 2				10.000		กพร.		100	100.00	
	1	2.1.6 ปฏิบัติประจักษ์ผลผลิตและมาตรฐานน้ำดื่ม 1 นิ้ว-8 นิ้ว กป.ช. 2				1.342		กพร.		100	100.00	
	1	LM 2.3: ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำดื่มสะอาดในเขตพื้นที่ Critical										
	1	2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำดื่มสะอาด กป.ช.สาขาน้ำดื่ม - รั้งสิต - คลองหลวง - รั้งสิต	88.000			90.000		กพร.				สอดคล้องกับภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
	2	กป.ช.สาขาพระนครศรีอยุธยา	26.000			37.000		กพร.			61.90	
		ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง										
		QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา										
		3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)										
		งบทำการ										
		งานเปลี่ยนทรายกรอง										
	1	ชม. และ 40 คบ.ม.ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา			0.569		0.569	กพร.		100	100.00	
	2	งานซ่อมแซมเปลี่ยนทรายกรองบริเวณโรงกรองน้ำ ขนาด 50 คบ.ม./ชม. และ 50 คบ.ม.ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา			0.330			กพร.	✓			โครงการเข้ากับโครงการใหญ่ปรับปรุงพื้นที่ 2564
	3	งานซ่อมแซมเปลี่ยนทรายกรองบริเวณโรงกรองน้ำ ขนาด 200 คบ.ม./ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา			0.389			กพร.	✓			ใช้งบปี 2563
		งานกำจัดตะกอน										
	1	กป.ช.สาขารั้วสิต (สถานีผลิต-จ่ายน้ำคลอง 13)			1.758	1.723	1.723	กพร.		100	100.00	
	2	กป.ช.สาขาน้ำดื่ม (สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา)			1.716	1.127	1.127	กพร.		100	100.00	
	3	กป.ช.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิต-จ่ายน้ำพระนครศรีอยุธยา 1)			0.826	0.777	0.777	กพร.		100	100.00	
	4	กป.ช.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิต-จ่ายน้ำพระนครศรีอยุธยา 2)			1.348	0.777	0.777	กพร.		100	100.00	
	5	กป.ช.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิต-จ่ายน้ำบางโพธิ์)			0.946	1.010	1.010	กพร.		100	100.00	
	6	กป.ช.สาขานครราชสีมา (สถานีผลิต-จ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ)			1.100	0.855	0.855	กพร.		100	100.00	
	7	กป.ช.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองบอน)			0.737	0.777	0.777	กพร.		100	100.00	
	8	กป.ช.สาขาหนองแค (สถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองแค)			0.639	0.777	0.777	กพร.		100	100.00	
	9	กป.ช.สาขาน้ำดื่ม (สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา)			0.112	0.116	0.116	กพร.		100	100.00	
	10	กป.ช.สาขาอ่างทอง (สถานีผลิต-จ่ายน้ำลำบาง)			0.224	0.466	0.466	กพร.		100	100.00	
	11	กป.ช.สาขาไทรบุรี (สถานีผลิต-จ่ายน้ำไชโย)			0.402			กพร.	✓			ใช้งบปี 63 ดำเนินการแล้ว
	12	กป.ช.สาขามวกเหล็ก (สถานีผลิต-จ่ายน้ำมวกเหล็ก และ กป.ช.2)			0.090	0.388	0.388	กพร.		100	100.00	
	13	กป.ช.สาขาท่าเรือ (สถานีผลิต-จ่ายน้ำท่าเรือ)			0.164	0.272	0.272	กพร.		100		
	14	กป.ช.สาขาพิมาย (สถานีผลิต-จ่ายน้ำลำบาง)			0.050			กพร.	✓			สถานะยังไม่ได้รับระบบ

แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	ร้อยละความก้าวหน้าในแผนงานโครงการ	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ								
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง						
15	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำ Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.				0.616	0.466	0.466	กวด.		100	100.00	1.เหตุผลที่ยกเลิก	
16	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านช่องใต้				0.483	0.263	0.263	กวด.		100	100.00	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
17	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำศาลาห้อย				0.519			กวด.	✓			3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
18	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำที่บุตลงคราม(บ.น.2)				1.184	1.476	1.476	กวด.		100	100.00	4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง	
19	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านมี				0.431	0.413	0.413	กวด.		100	100.00	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ	
20	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำโคกสำโรงและหนองม่วง				1.135	1.591	1.591	กวด.		100	100.00	6.อื่น ๆ	
21	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองบัว				0.395			กวด.	✓			ใช้งบปี 63 ดำเนินการแล้ว	
22	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงานวิเศษชัยชาญ				0.476	0.386	0.386	กวด.		100	100.00		
23	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำโคกไผ่				0.199	0.272	0.272	กวด.		100	100.00		
24	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำเสนา				0.368			กวด.	✓			คาดว่าจะยังไม่เริ่มสระ	
25	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำภาชี				0.306			กวด.	✓			คาดว่าจะยังไม่เริ่มสระ	
26	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน				0.448	0.464	0.464	กวด.		100	100.00		
27	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา				0.196	0.196	0.196	กวด.		100	100.00		
28	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำคลองกริ้ว				0.176	0.176	0.176	กวด.		100	100.00		
29	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำท่าราช				0.188			กวด.	✓			คาดว่าจะยังไม่เริ่มสระ	
30	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำกริ้ว				0.395			กวด.	✓			คาดว่าจะยังไม่เริ่มสระ	
31	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน				0.986		0.714	กวด.		100	72.41		
32	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำกิ่งชัยและวังน้ำเขียว				0.833		0.674	กวด.		100	80.91		
33	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำห้วยแดงเนินศาลาและช่องไม้				0.337		0.343	กวด.		100	101.78	โอนเปลี่ยนแปลงชื่อ งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำห้วยแดงเนินศาลา และเมืองคง	
34	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านโคก				0.154		0.154	กวด.			100.00		
35	งานชุดลอกสวะที่ตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำลำเชียงไกร				0.257		0.257	กวด.			100.00		
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)													
1	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ท)				2.640		2.640	กวด.		100	100.00		
2	กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา				0.880		0.880	กวด.		100	100.00		
3	กปภ.สาขาปทุมธานี				0.880	0.46	0.46	กวด.		100	100.00		
3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)													
1	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ท)				0.880	0.400	0.400	กวด.		100	100.00		
2	กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา				0.880	0.455	0.455	กวด.		100	100.00		
3	กปภ.สาขาปทุมธานี				0.880			กวด.	✓			ยกเลิก สำเนียงการในปี 63	
4	กปภ.สาขาบ้านมณี				1.319	0.26	0.26	กวด.		100	100.00		
5	กปภ.สาขาสนา				0.880			กวด.	✓			ยกเลิก เป็นโครงการ SCADA	
6	กปภ.สาขาไร่ช้อย				0.880	0.465	0.465	กวด.		100	100.00		
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)													
งบทำการ													
1	งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด				6.142	5.966	5.966	กวด.		100	100.00		
2	งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขา ในสังกัด				0.747	0.923	0.923	กวด.		100	100.00		
		303.744	0.000	73.826	186.067		90.270			32	89	90	

รวม โครงการที่ยกเลิก	32 โครงการ
รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ	89 โครงการ
รวม สำรอง ออกแบบ	90 โครงการ
รวม จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	- โครงการ
รวม ประกวดราคา ทำสัญญา	1 โครงการ
ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	2 โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	91 โครงการ
รวมที่ยังไม่	305 โครงการ