



นำเสนอ ผอ.กปท.๒  
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔  
เวลา ๑๖.๐๖ น. ผู้รับ

ร.เลขบ ผช.กปท.๒  
วันที่ 14 ก.ย. ๖๔  
14 ก.ย. ๖๔

## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕

ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๑๓๓๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปท.๒ ประจำปี ไตรมาส ๓

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่คงค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๔ เป็นรายเดือนนั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ (คงค้างยกมา) (เอกสารแนบ ๒)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ โครงการ) (เอกสารแนบ ๓)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปท.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปท. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

*dh*

( นายदनัยศักดิ์ เคียนทอง )

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปท.๒

เพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้ง ทศร.๒  
ดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง.

เรียน ผช.กปท.๒

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตาม

แผนปฏิบัติการของ กปท.๒ และพิจารณาแจ้ง ทศส.

ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

*[Signature]*

(นายเอกรินทร์ ภูพงษ์)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

14 ก.ย. ๖๔

*h.h*

๑๕ ก.ย. ๖๔

(นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว)

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย รักษาการแทน  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒

**อนุญาต**

*[Signature]*

เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป.

*[Signature]*

(นายสรารัฐ เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้ งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปีงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปีงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปีงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปีงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	93	25	0	1	-	67	72.04	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	0	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปีงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	0	2	-	101	63.92	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปีงบประมาณ 2564	มิถุนายน 2564	126	32	0	21	13	60	47.62	488.801	135.8	27.78%

หมายเหตุ

- 1.โครงการปี 2561 คงค้าง โครงการวางท่อเสริมแรงดันจากวัดชัยสิทธิราวาส-แยกปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ยกเลิกสัญญาเดิม งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่อไป
- 2.โครงการปี 2563 คงค้าง งบลงทุน 2 โครงการ
  1. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
  2. งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3051 จากแยกบางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
- 3.โครงการปี 2564 เริ่มเดือนมกราคม 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)											หมายเหตุ										
ประเด็น ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานใน สังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน						งบทำการ					ผลลัพธ์ของโครงการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญาที่รับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญาที่ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนิน	สำรวจ ออกแบบ	ประมาณ ราคา	หา ผู้รับจ้าง	รอทำ สัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ		ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนิน	เสนอ ขอไปใช้ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง	ได้รับ งบประมาณ แล้วอยู่ที่ ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ			
																< 50%	≥ 50%	≥ 100%										< 50%	≥ 50%	≥ 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	1 - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปค.สาขาคลองหลวง จำนวน 3 แห่ง คลองหลวง จ.ระดมบุรี 102 - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3051 จากแยกบางอิฐ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก	32 000						กพร.								1														รวมใบอนุญาตจากกรมทางหลวง
		0 660						กพร.								1														

\* ใ้ไฟล์เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเกิดจริงแต่ละเดือน

รวม โครงการที่ยุติแล้ว	55	โครงการ
รวม โครงการที่เสนอขอเงินงบประมาณ	-	โครงการ
รวม โครงการที่สำรวจออกแบบ-ประมาณราคา-หาผู้รับจ้าง-ได้รับงบ	-	โครงการ
รวม โครงการที่ขออนุมัติดำเนินการ	-	โครงการ
รวม โครงการที่อนุมัติดำเนินการก่อสร้าง	2	โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	101	โครงการ
รวมทั้งหมด	158	โครงการ

# แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

## การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเขต 2

ความก้าวหน้าโครงการ\* (ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย. 2564)

เอกสารแนบ 3

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขอขุดยุด	7.ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
SO1 ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประจำปีในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ																						
	WM.1. ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																						
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่าย																						
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	เงินอุดหนุน 100%																						
	1. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านสงข หมู่ 1 ตำบลบึงเหล็ก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,550		0,916		ภ.บ.							✓			ดำเนินการจ้างเสร็จ	เกินกำหนดผู้รับจ้าง	ประชาชนได้รับน้ำประปาเพิ่มมากขึ้น					
	2. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนทะเล หมู่ 3 ตำบลคลองเจียง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,040		0,635		ภ.บ.							✓			-	-	-					
	3. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านวัดแค ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดสงขลา	23,000				ภ.บ.	✓															ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงบไม่เพียงพอเบิกเงินงบประมาณ	
	4. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	4,000		1,900		ภ.บ.							✓			ดำเนินการจ้างเสร็จ	เกินกำหนดผู้รับจ้าง	ประชาชนได้รับน้ำประปาเพิ่มมากขึ้น					
	5. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านคูขุด หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,000		0,588		ภ.บ.							✓				-	-					
	6. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลคลองคู อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	34,000				ภ.บ.	✓										-	-					เทศบาลตำบลคูขุดขอรวมน้ำประปาเทศบาลคู
	7. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	3,600		2,000		ภ.บ.							✓				-	-					
เงินรายได้					ภ.บ.																		
1. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 ตำบลคลองเตย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	2,556		2,556		ภ.บ.							✓				-	-						
2. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนลำซอบ-คลองคู ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	0,773		0,773		ภ.บ.							✓				-	-						
3. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านคลองคู ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	0,597		0,597		ภ.บ.							✓				-	-						
4. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งตึก หมู่ 6 ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,000				ภ.บ.	✓										-	-					ยกเลิก พื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรผู้รับจ้างไม่ก่อสร้าง	
5. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแหลม หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	0,228		0,211		ภ.บ.							✓				-	-						
6. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านคูขุด หมู่ 6 ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	0,985		0,985		ภ.บ.							✓				-	-						
7. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านคลองคู ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,050		0,775		ภ.บ.							✓				-	-						
8. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองเตย หมู่ 8 ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	0,046		0,043		ภ.บ.							✓				-	-						
9. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	0,202		0,201		ภ.บ.							✓				-	-						
10. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	2,169		2,169		ภ.บ.							✓				-	-						
11. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งตึก ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,340				ภ.บ.	✓										-	-						ยกเลิก ประชา.ในพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งผู้รับจ้าง
12. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลคูขุด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	0,620		0,396		ภ.บ.							✓				-	-						

แผนปฏิบัติการ ปี 2564

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบค่าการ			หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการเฝ้า ระวัง	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท															
	13. รางส่งทรายจากหน้าท่า มั่นคงลำ หมู่ 10 ตำบลไม้ฉาก อ.อินทร์ จ.นครศรีธรรมราช	1,626		1,626			กษ.							✓							1.เหตุผลที่ยกเลิก	
	14. รางส่งทรายจากหน้าท่า ตมบ้านโพนน้อย กอขยท่า หมู่ 9 ตำบลไม้ ฉาก อ.อินทร์ จ.นครศรีธรรมราช	1,193		0,886			กษ.							✓							2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรงจ.รับงาน	
	15. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 6 ตำบลนบพิตำ จากกองระดมจัดซื้อ จ.นครศรีธรรมราช	0,787		0,519			กษ.							✓							3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
	16. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 7 ตำบลนบพิตำ จากกองระดม จ.นครศรีธรรมราช	1,527		1,527			กษ.							✓							4. เครื่องมือที่โอนเปลี่ยนแปลง	
	17. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 13 ตำบลไม้ฉาก อ.อินทร์ จ.นครศรีธรรมราช	19,500		11,252			กษ.							✓							5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ อนุญาต	
	18. รางส่งทรายจากหน้าท่า บ้านสวนมิตร หมู่ 3 ตำบลนบพิตำ จากกอง อินทร์ จ.นครศรีธรรมราช	1,195		0,837			กษ.							✓							6. อื่น ๆ	
	19. รางส่งทรายจากหน้าท่า ซอยสุขุม หมู่ 8 ตำบลนบพิตำ จากกอง อินทร์ จ.นครศรีธรรมราช	1,110					กษ.						✓									
	20. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 3 ตำบลลำไทร อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช	1,185		1,158			กษ.							✓								
	21. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 7 ตำบลนบพิตำ อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช	3,386		3,386			กษ.							✓								
	22. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 8 ตำบลนบพิตำ อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช	1,200		1,188			กษ.							✓								
	23. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 3 ซอยระยองเหนือ ตำบลนบพิตำ นครศรีธรรมราช	0,450					กษ.	✓														
	24. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 1 ตำบลลำทวน อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช	2,838		1,87			กษ.							✓							ยกเลิก ใช้เงินจังหวัดดำเนินการแล้ว	
	25. รางส่งทรายจากหน้าท่า ชุมชนวัดพันทิว ตำบลนบพิตำ อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช	0,600					กษ.	✓														
	26. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 25 ตำบลนบพิตำ อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช	0,802		0,641			กษ.							✓							ยกเลิก ใช้เงินจังหวัดดำเนินการแล้ว	
	27. รางส่งทรายจากหน้าท่า หมู่ 5 ตำบลนบพิตำ อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช	1,330		0,747			กษ.							✓								
<b>ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่</b>																						
<b>LM 2.1. บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเชิงกายภาพ</b>																						
<b>2.1.1 ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงแหล่ง ประสิทธิ์ภาพระยองอ.ลำปำ)</b>																						
<b>แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>																						
<b>เงินอุดหนุน 100%</b>																						
	1. โครงการปรับปรุงแหล่งประสิทธิ์ภาพระยองอ.ลำปำ สาธารณสุข ระยอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	22,750					กษ.							✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	สายลมชลประทาน จัดการน้ำชุมชนได้ อย่างยั่งยืน	สามารถดำเนินการตาม แผนจัดการน้ำชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแผนงาน แม่ข่าย			
	<b>2.1.1 ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติและเสื่อมสภาพ</b>																					
	<b>เงินรายได้</b>																					
	1. งานปรับปรุงฝายดินเขื่อนกั้นคลองระยอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช	1,700		1,700			กษ.							✓								
	2. งานปรับปรุงฝายดินเขื่อนกั้นคลองระยอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช	3,900		2,884			กษ.							✓								
	3. งานปรับปรุงฝายดินเขื่อนกั้นคลองระยอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช	1,000					กษ.	✓													ไม่ดำเนินการที่รวมงบกับ ภาคอื่น	

แผนปฏิบัติการ ปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ของงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบทำการ		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร	วางเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร														
	4. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณ ซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ ต.ปากน้ำจันทน์ อ.เมือง จ.จันทบุรี	0.124				กทข.	✓												1.เหตุผลที่ยกเลิก
	5. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณ บ้านทรายทอง 2 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.132				กทข.	✓												2. วันที่เห็นแล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
	6. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณ ซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ 3 ต.ปากน้ำจันทน์ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.218	0.218			กทข.							✓						3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ
	7. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บริเวณถนนสุขุมวิท หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.084	0.084			กทข.							✓						4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง
	8. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 10 ต.ปากน้ำจันทน์ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.342	0.342			กทข.							✓						5. วันที่เห็นแล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
	9. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 11 ต.ปากน้ำจันทน์ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.170	0.170			กทข.							✓						6. อื่นๆ
	10. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านทรายทอง หมู่ 1-2 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.504	0.384			กทข.							✓						โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	11. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 2 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.239	0.239			กทข.							✓						จัดโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	12. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณ ซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.720				กทข.	✓												สำรวจดำเนินการ
	13. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนสุขุมวิท หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.467	0.467			กทข.							✓						สำรวจดำเนินการ
	14. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	1.354				กทข.	✓												สำรวจดำเนินการ
	15. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 1 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	1.269	0.837			กทข.							✓						ไม่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	16. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนสุขุมวิท หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	6.700	6.228			กทข.							✓						ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559
	17. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.430				กทข.	✓												โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	18. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.148	0.148			กทข.							✓						โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	19. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 3, 4, 5 หมู่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.220	0.220			กทข.							✓						โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	20. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 11 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.150	0.150			กทข.							✓						โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	21. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 15 หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.599				กทข.	✓												โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	22. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.135				กทข.	✓												โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	23. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	1.056	0.822			กทข.							✓						โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	24. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	12.515				กทข.						✓							โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	25. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	1.500	1.500			กทข.							✓						โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	26. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	4.284				กทข.	✓												ยกเลิกชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	27. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	4.622				กทข.	✓												ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	28. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.860	0.719			กทข.							✓						โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ๓๕๖
	29. งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณซอยหน้าบ้านบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.จันทบุรี	0.700				กทข.	✓												จัดโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบหักการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1.เอกลักษณ์โครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
30	งานปรับปรุงพื้นที่รอยต่อทมาจ 3 เขตสำนักงานพื้นที่ ๓ ต.ตาพาน อ.ฉะเชิงเทรา	0.304					ก.จ.	✓												1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ	
31	งานปรับปรุงพื้นที่รอยต่อทมาจ ม.5 ต.หนองน้ำโพธิ์ อ.ฉะเชิงเทรา	0.127					ก.จ.	✓												ไม่ดำเนินการที่มีความเร่งด่วนมากกว่า	
32	งานปรับปรุงพื้นที่รอยต่อทมาจจตุรภาคภูมิเขตที่ ๓ ต.ตาพาน อ.ฉะเชิงเทรา	0.390					ก.จ.	✓												ไม่ดำเนินการที่มีความเร่งด่วนมากกว่า	
33	งานปรับปรุงพื้นที่ บึงกุ่มหน้าถนนหมายเลข 2399 จากสี่แยกไฟแดงถึงหน้าวัดหลวงปู่ชอน หมู่ 12 ต.เสลา อ.เสนา จ.ฉะเชิงเทรา	0.684		0.654			ก.จ.							✓							
34	งานปรับปรุงพื้นที่บ้านโคก ม.1 ต.หนองน้ำโพธิ์ อ.ฉะเชิงเทรา	0.450		0.450			ก.จ.							✓						ไม่ดำเนินการที่มีความเร่งด่วนมากกว่า	
35	งานปรับปรุงพื้นที่บ้านหนองน้ำ หมู่ 9 ต.ตาพาน อ.ฉะเชิงเทรา	1.100		0.932			ก.จ.							✓							
36	งานปรับปรุงพื้นที่ บึงกุ่มหน้าถนนหมายเลข 2399 จากสี่แยกไฟแดงถึงหน้าวัดหลวงปู่ชอน หมู่ 12 ต.เสลา อ.เสนา จ.ฉะเชิงเทรา	0.185		0.185			ก.จ.							✓							
37	งานปรับปรุงพื้นที่บ้านใหม่ น้ตาพาน อ.ฉะเชิงเทรา	0.418		0.418			ก.จ.							✓							
1	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำลุ่มน้ำเชิงรุก ALC				10,000		ก.จ.						✓								
1	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำลุ่มน้ำเชิงรุก				10,000		ก.จ.						✓								
1	2.1.6 ปรับปรุงอุปกรณ์วัดน้ำและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว				1,342		ก.จ.						✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้มาตรฐานที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมาย	มาตรวัดน้ำที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำลุ่มน้ำเชิงรุก		
1	LM 2.3: ขยะดินการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเชิงรุกในเขตพื้นที่ Critical																				
1	2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเชิงรุก	88,000			90,000		ก.จ.						✓							รองกันความสะอาดตามเกณฑ์	
2	ก.ป.ก. สาขาระบบท่อระบายน้ำ	25,000			37,000		ก.จ.						✓							กรมโยธาธิการ	
1	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาป่าประจำป่าให้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบหักการ งานเขียนพหุของ				0.900		ก.จ.						✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ป.ก. มีกระบวนการตามความเหมาะสมที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภคน้ำที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ		
2	งานซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชน บ้านวังไทร อ.บ้านนา จ.ฉะเชิงเทรา				0.330		ก.จ.	✓													
3	งานซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชน บ้านวังไทร อ.บ้านนา จ.ฉะเชิงเทรา				0.389		ก.จ.	✓													

แผนปฏิบัติการ ปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบหักค่าจ้าง		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1. ยกเลิกโครงการ	2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3. สักรวจออกแบบ	4. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5. ประมวลราคา ทำสัญญา	6. ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร															สัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี
1	ร.ป.ก. ศาลาอเนกบุษย์ (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ 13)			1,753	1,723	กทช.						✓				ดำเนินการจ้างสร้าง	ปกติ, มีกระบวนการผลิตตามอนุมัติที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนอันตราย		
2	ร.ป.ก. ศาลาปทุมธานี (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ 1)			1,715	1,127	1,127	กทช.													
3	ร.ป.ก. ศาลาห้วยกระเจา (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย 1)			826	0,777	0,777	กทช.													
4	ร.ป.ก. ศาลาห้วยกระเจา (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย 2)			1,348	0,777	0,777	กทช.													
5	ร.ป.ก. ศาลาห้วยกระเจา (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-โรง)			0,946	1,010	1,010	กทช.													
6	ร.ป.ก. ศาลาหนองขาม (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย)			1,100	0,855	0,855	กทช.													
7	ร.ป.ก. ศาลาห้วยกระเจา (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย)			0,737	0,777		กทช.					✓								
8	ร.ป.ก. ศาลาหนองมะเกลือ (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย)			0,633	0,777		กทช.					✓								
9	ร.ป.ก. ศาลาบ้านหนอง (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย)			0,112	0,116		กทช.					✓								
10	ร.ป.ก. ศาลาบ้านหนอง (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย)			0,224	0,466		กทช.					✓								
11	ร.ป.ก. ศาลาไร่ขิง (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย)			0,402			กทช.	✓												ให้มี 63 ล้านกิโลกรัม
12	ร.ป.ก. ศาลาบ้านหนอง (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย และ ร.ป.ก. ข. 2)			0,080	0,388		กทช.					✓								
13	ร.ป.ก. ศาลาบ้านหนอง (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย)			0,164	0,272		กทช.					✓								
14	ร.ป.ก. ศาลาบ้านหนอง (สถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ-เขตที่อยู่อาศัย)			0,050			กทช.	✓												ครอบคลุมในเชิงระบบ
15	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบ Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม. ชม.			0,616	0,466	0,466	กทช.							✓						
16	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,483	0,263	0,263	กทช.							✓						
17	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,519			กทช.	✓												ไม่ได้ดำเนินการผลิต
18	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย (ร.ป.ก. ข. 2)			1,184	1,476		กทช.					✓								
19	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,431	0,413		กทช.					✓								
20	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			1,135	1,591		กทช.					✓								
21	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,395			กทช.	✓												ให้มี 63 ล้านกิโลกรัม
22	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,476	0,386	0,386	กทช.							✓						
23	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,199	0,272	0,272	กทช.							✓						
24	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,368			กทช.	✓												ครอบคลุมในเชิงระบบ
25	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,306			กทช.	✓												ครอบคลุมในเชิงระบบ
26	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,448	0,464		กทช.					✓								
27	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,196			กทช.					✓								
28	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,176			กทช.					✓								
29	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,188			กทช.	✓												
30	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,395			กทช.	✓												ครอบคลุมในเชิงระบบ
31	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,996	0,714		กทช.					✓								ครอบคลุมในเชิงระบบ
32	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,833			กทช.					✓								
33	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,337			กทช.					✓								
34	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,154			กทช.					✓								โดยเปลี่ยนเป็นชุด ร.ป.ก. ชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย
35	งานชุดลดมลพิษทางอากาศ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดิบเขตที่อยู่อาศัย			0,257		0,257	กทช.					✓								
3.12 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบบูรณาการ (SCADA)													✓							

