



## บันทึกข้อความ

ว.เลขที่ มช.กปก.ช.๒  
วันที่ ๒ ๒๐๖๔  
เวลา ๑๑.๐๐ ผู้รับ ร.ช.

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕  
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๑๓๓๖/๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ช.๒ ประจำปี ไตรมาส ๔  
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ค้างค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๔ เป็นรายเดือนนั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ (คงค้างยกมา) (เอกสารแนบ ๒)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ โครงการ) (เอกสารแนบ ๓)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปก.ช.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปก. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

( นายदनัยศักดิ์ เคียนทอง )

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผช.กปก.ช.๒

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปก.ช.๒ และพิจารณาแจ้ง กทส.ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายธานี ศรีสุทธียากุล)  
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒  
รท. ๒๐. กทส. ๒

เรียน ๒๑๐. กทส. ๒

ส่งต้นฉบับเอกสารไป กทส. ๒๒

เอกสารแนบ ๑, ๒, ๓

(นายเอกรินทร์ ภูพงษ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

## สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/ รอทำสัญญา/ขอ ใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปีงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปีงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปีงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปีงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	93	25	0	1	-	67	72.04	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	0	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปีงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	0	2	-	101	63.92	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปีงบประมาณ 2564	กันยายน 2564	126	32	0	-	1	93	73.81	488.801	163.631	33.48%

## หมายเหตุ

- โครงการปี 2561 คงค้าง โครงการวางท่อเสริมแรงดันจากวัดชัยสิทธิาวาส-แยกปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ยกเลิกสัญญาเดิม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รอลงนามในสัญญาใหม่
- โครงการปี 2563 คงค้าง งบลงทุน 2 โครงการ
  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3051 จากแยกบางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
- โครงการปี 2564 คงค้าง 1 โครงการ
  - โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง (ชนงพระ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตจากกรมชลประทาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563  
การประสานส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564)																	หมายเหตุ							
ประเด็น ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ		หน่วยรายงานใน สังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน							งบทำการ							ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ									
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ประจำปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา ปรับปรุง ประจำปี		เบิกจ่ายจริง	ยกเลิก	ชดเชยโครง การ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินงาน	สำรวจ ออกแบบ	ประมาณ ราคา	ทำ ผู้รับจ้าง	รอทำ สัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระงับโครง การ			ยังไม่เริ่ม ดำเนินงาน	เสนอ ขอใช้ งบประมาณ แล้ว อยู่ ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ได้รับ งบประมาณ แล้ว อยู่ ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%									< 50%	≥ 50%	≥ 80%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)		
2	ด้านการ ผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																														
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และ ปรับปรุงเส้นท่อ] 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ● เงินอุดหนุน 100 % กปด.สาขาคลองหลวง 1 - ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปด.สาขาคลอง หลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กปด.สาขาอ่างทอง	32,000						กปร.									1															
รวม		314,064	-	314,493	177,365	0,780	15,797	-	37,000	-	-	-	-	-	-	2	-	-	101	18	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000			

\* หมายเหตุ 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเบิกจ่ายและเดือน

รวม โครงการที่ยกเลิก	55 โครงการ
รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ	- โครงการ
รวม โครงการที่สำรวจออกแบบ+ประมาณราคา+หาผู้รับจ้าง+ได้เริ่มง.	- โครงการ
รวม โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	- โครงการ
รวม โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	2 โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	101 โครงการ
รวมทั้งยอด	158 โครงการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

ความก้าวหน้าโครงการ\* (ข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2564)

เอกสารแนบ 3

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	1. สกเล็ก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรอง ออกแบบ	4. จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประมวล ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้างและ ชอญญญา	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
		งบลงทุน			งบค่าการ																	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
801 ขยายเขต การให้บริการ ด้วยระบบ จำหน่ายที่มี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ 61 การขยายพื้นที่การให้บริการไปรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ																					
	พม.1. ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																					
	1.12 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																					
	แผนงานบูรณาการเชิงการจัดการทรัพยากรน้ำ																					
	เงินอุดหนุน 100%																					
	1 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน หมู่ 1 ตำบลหมากเหล็ก อำเภอหมากเหล็ก จังหวัดสระบุรี	1,580		0,916				กผ.							✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	สิ้นจำนวนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนได้รับน้ำประปาเพิ่มมากขึ้น		
	2 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพูน อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดบุรีรัมย์	1,040		0,635				กผ.							✓			"	"	"		
	3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านวัดโสมนัง ตำบลสุวิทย์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	23,000						กผ.	✓													ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการนี้ไม่สอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ
	4 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านบ้านลาดหญ้า ตำบลสวนหวี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	4,000		1,900				กผ.							✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	สิ้นจำนวนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนได้รับน้ำประปาเพิ่มมากขึ้น		
	5 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านบ้านวัดชัย หมู่ 2 ตำบลบ้านขมิ้น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1,000		0,588				กผ.							✓			"	"	"		
	6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ตำบลคลองขุด อำเภอคลองขลุง จังหวัดสระบุรี	34,000						กผ.	✓													ยกเลิกตำบลคลองขลุงระบบน้ำประปาบาดาลแล้ว
	7 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านบ้านท่าอิฐ หมู่ 5 ตำบลชนบท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	3,600		2,000				กผ.							✓			"	"	"		
เงินรายได้							กผ.															
1 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 12 ตำบลลำดวน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,565		2,565				กผ.							✓			"	"	"			
2 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านบ้านคลองโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	0,773		0,773				กผ.							✓			"	"	"			
3 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านบ้านหนอง 2 ตำบลหนอง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0,597		0,597				กผ.							✓			"	"	"			
4 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านคลองขาม - บ้านโนนสะอาด หมู่ 1 ตำบลคลองน้อย อำเภอเสิง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	1,000						กผ.	✓													ยกเลิก พื้นที่นี้ไม่มีงบประมาณ	
5 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านท่าอิฐ หมู่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0,228		0,211				กผ.							✓			"	"	"			
6 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านบ้านท่าอิฐ หมู่ 1 ตำบลพันนา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดบุรีรัมย์	0,985		0,985				กผ.							✓			"	"	"			
7 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านบ้านท่าอิฐ หมู่ 8 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสระบุรี	1,050		0,775				กผ.							✓			"	"	"			
8 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลหนอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0,046		0,043				กผ.							✓			"	"	"			
9 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านบ้านท่าอิฐ ตำบลชุม อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0,262		0,251				กผ.							✓			"	"	"			
10 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลพันนา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดบุรีรัมย์	2,169		2,169				กผ.							✓			"	"	"			
11 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านท่าอิฐ หมู่ 1 ตำบลหนอง อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	1,340						กผ.	✓													ยกเลิก เพราะในพื้นที่นี้ไม่มีงบประมาณ	
12 งานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านท่าอิฐ หมู่ 1 ตำบลหนอง อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0,520		0,399				กผ.							✓			"	"	"			

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	1.ชกเล็ก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ชออนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลลัพธ์ (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ															
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง													
1	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)				2.640		2.640	กท.						✓						
2	กปภ.สาขาสัญบุรี				0.880		0.880	กท.						✓			-	-	-	
3	กปภ.สาขามัญธานี				0.880	0.46	0.46	กท.						✓			-	-	-	
3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเด็ก (PLC)																				
1	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)				0.880	0.400	0.400	กท.						✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตมี ประสิทธิภาพควบคุม อัตโนมัติ ตลอดทั้งคน มีความถูกต้องแม่นยำ มากขึ้น	เพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดการการผลิต และศูนย์น้ำประปา	
2	กปภ.สาขาสัญบุรี				0.880	0.456	0.456	กท.						✓			"	"	"	
3	กปภ.สาขามัญธานี				0.880			กท.	✓								"	"	"	ยกเลิก คำนิยามไม่] 63
4	กปภ.สาขามัญธานี				1.319	0.26	0.26	กท.						✓			"	"	"	
5	กปภ.สาขาเสนา				0.880			กท.	✓								"	"	"	ยกเลิก เป็นโครงการ SCADA
6	กปภ.สาขาโรจรည်				0.880	0.465		กท.									"	"	"	
3.1.5 โครงการนำร่องรักษาเชิงป้องกัน (PM)																				
งบท่าการ																				
1	งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด				6.142	5.966	5.966	กท.						✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามัญธานี ผลิตติดตั้งที่ผลิตน้ำได้ ตามต้องการและลดความ เสี่ยงด้านความปลอดภัยของ เครื่องจักร	ป้ระวางแม่ข่ายใช้ พร้อมเพียงและต่อเนื่อง	
2	งานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางศาสตร์ กปภ.สาขา ในสังกัด				0.747	0.923	0.923	กท.						✓			"	"	"	
		303,744	0.000	73,826	185,057		89,806		32	0	0	0	1	2	91					

รวม โครงการที่ยกเลิก 32 โครงการ  
รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ - โครงการ  
รวม ค่าฯ ออกแบบ - โครงการ  
รวม จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา - โครงการ  
รวม ประกวดราคา ทำสัญญา 1 โครงการ  
ดำเนินการก่อสร้างและชออนุญาต 2 โครงการ  
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 91 โครงการ  
รวมทั้งหมด 126 โครงการ

แบบปฏิบัติงาน ปี 2564

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงาน/โครงการกิจกรรม	งบลงทุน			งบทำกา			หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	1.สกล โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ชดเชยขาด	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
1	กป.สาขาชัยภูมิ (สถานีผลิตจ่ายน้ำปทุมธานี)				1.753	1.723	1.723	กท.							✓			ดำเนินการจ่ายเสร็จ	กป.มีกระบวนการผลิต และควบคุมค่าที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้ดูบิ เบิกราคาปรับที่ได้ มาตรฐานอย่างคตม และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างเต็ม มือ	
2	กป.สาขาปทุมธานี (สถานีผลิตจ่ายน้ำปทุมธานี)				1.715	1.127	1.127	กท.							✓			"	"	"	
3	กป.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิตจ่ายน้ำพระนครศรีอยุธยา 1)				0.826	0.777	0.777	กท.							✓			"	"	"	
4	กป.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิตจ่ายน้ำพระนครศรีอยุธยา 2)				1.348	0.777	0.777	กท.							✓			"	"	"	
5	กป.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิตจ่ายน้ำบางทราย)				0.946	1.010	1.010	กท.							✓			"	"	"	
6	กป.สาขานครราชสีมา (สถานีผลิตจ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ)				1.100	0.855	0.855	กท.							✓			"	"	"	
7	กป.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองไธย)				0.737	0.777	0.777	กท.							✓			"	"	"	
8	กป.สาขาหนองแค (สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองแค)				0.633	0.777	0.777	กท.							✓			"	"	"	
9	กป.สาขาบ้านหมอ (สถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านหมอ)				0.112	0.116	0.116	กท.							✓			"	"	"	
10	กป.สาขาวังทอง (สถานีผลิตจ่ายน้ำคำกักงาน)				0.224	0.466	0.466	กท.							✓			"	"	"	
11	กป.สาขาโพนทราย (สถานีผลิตจ่ายน้ำโพนทราย)				0.402			กท.	✓									"	"	"	ให้มี 63 ดำเนินการแล้ว
12	กป.สาขาหนองเสือ (สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองเสือ และ กป.จ.2)				0.080	0.388	0.388	กท.							✓			"	"	"	
13	กป.สาขาท่าเรือ (สถานีผลิตจ่ายน้ำท่าเรือ)				0.164	0.272	0.272	กท.							✓			"	"	"	
14	กป.สาขาพิมาย (สถานีผลิตจ่ายน้ำคำกักงาน)				0.050			กท.	✓									"	"	"	คลองยังไม่เต็มระบบ
15	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำ Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.				0.616	0.466	0.466	กท.							✓			"	"	"	
16	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านช่องใต้				0.483	0.263	0.263	กท.							✓			"	"	"	
17	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำคตมหนอง				0.519			กท.	✓									"	"	"	ไม่ได้เต็มระบบผลิต
18	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำพิบูลสงคราม(บ.น.2)				1.184	1.476	1.476	กท.							✓			"	"	"	
19	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านหมี่				0.431	0.413	0.413	กท.							✓			"	"	"	
20	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำโคกคำโง้งหนอง ม่วง				1.135	1.591	1.591	กท.							✓			"	"	"	
21	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำหนองบัว				0.395			กท.	✓									"	"	"	ให้มี 63 ดำเนินการแล้ว
22	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำคำกักงานบ้านหมี่ชัยภูมิ				0.476	0.386	0.386	กท.							✓			"	"	"	
23	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำคำกักงานบ้านหมี่ชัยภูมิ				0.199	0.272	0.272	กท.							✓			"	"	"	
24	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำเสนา				0.368			กท.	✓									"	"	"	คลองยังไม่เต็มระบบ
25	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำกาฬ				0.306			กท.	✓									"	"	"	คลองยังไม่เต็มระบบ
26	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำคำกักงาน				0.446	0.464	0.464	กท.							✓			"	"	"	
27	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.196	0.196	0.196	กท.							✓			"	"	"	
28	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำคลองศรีน				0.176	0.176	0.176	กท.							✓			"	"	"	
29	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำจักรวาล				0.188			กท.	✓									"	"	"	คลองยังไม่เต็มระบบ
30	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำภุม				0.395			กท.	✓									"	"	"	คลองยังไม่เต็มระบบ
31	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำคำกักงาน				0.986		0.714	กท.							✓			"	"	"	
32	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบึงทองชัยภูมิ				0.833		0.674	กท.							✓			"	"	"	
33	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำห้วยแดงกษัตริย์ และช่องโค				0.337		0.343	กท.							✓			"	"	"	โอนเบิยโอนแปลงชื่อ งานชุดออกตรวจ วัดคุณภาพ บริเวณโรงกรองน้ำห้วย แดงกษัตริย์ และเมืองง
34	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านโคก				0.154		0.154	กท.							✓			"	"	"	
35	งานชุดออกตรวจวัดคุณภาพ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำคำกักงาน				0.257		0.257	กท.							✓			"	"	"	
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและป้องกันมลพิษแบบบูรณาการ (SCADA)															✓						

แผนปฏิบัติการ ปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	จุดประสงค์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและชดเชยขาด	7. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
30	งานปรับปรุงเส้นท่อออกนอกเขต 3 (หลังโรงเรียนวัด) อ.สามขา อ.ตึกใหญ่, หนองหวี อ.อุ้มผาง	0.304						กท.จ.	✓												1.เขตผลที่ยกเลิก	
	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ม.5 ค.บ.ของบ้านใหม่ อ.ตึกใหญ่, หนองหวี อ.อุ้มผาง	0.127						กท.จ.	✓												2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ตึกใหญ่, หนองหวี อ.อุ้มผาง	0.390						กท.จ.	✓													3. เขตผลที่ยกเลิก/ตรวจรับงาน
	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ตึกใหญ่, หนองหวี อ.อุ้มผาง	0.884	0.684					กท.จ.							✓							4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง
	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2356 จากสี่แยกไฟแดงถึงหน้าวัดสามัคคี อ.ตึกใหญ่, อ.ตึกใหญ่, อ.ตึกใหญ่	0.450	0.450					กท.จ.							✓							5. วันที่เสนอขอหรือได้รับเปลี่ยนแปลง
	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2356 จากสี่แยกไฟแดงถึงหน้าวัดสามัคคี อ.ตึกใหญ่, อ.ตึกใหญ่, อ.ตึกใหญ่	1.100	0.932					กท.จ.							✓							6. อื่นๆ
	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณชุมชนในเขตเมือง อ.ตึกใหญ่, อ.ตึกใหญ่, อ.ตึกใหญ่	0.195	0.185					กท.จ.							✓							ไปดำเนินการโครงการที่มีความเร่งด่วนมากกว่า
งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณชุมชนในเขตเมือง อ.ตึกใหญ่, อ.ตึกใหญ่, อ.ตึกใหญ่	0.418	0.418					กท.จ.							✓							ไปดำเนินการโครงการที่มีความเร่งด่วนมากกว่า	
2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำดื่มเชิงรุก ALC	กท.จ. 2				10.000	10.000		กท.จ.						✓								
2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำดื่มเชิงรุก	กท.จ. 2				10.000	10.000		กท.จ.						✓								
2.1.6 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรฐานน้ำดื่ม 1 นิ้ว-8 นิ้ว	กท.จ. 2				1.342	1.342		กท.จ.						✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้มาตรฐานน้ำดื่มที่มีความเพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด	มาตรฐานน้ำดื่มที่มีความเพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด			
LM 2.3: อัตราค่าบริการบริหารจัดการน้ำดื่มเชิงรุกในเขตพื้นที่ Critical	2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำดื่มเชิงรุก	88.000			90.000			กท.จ.					✓									
	2 กท.จ. สรรพสามิต - รั้งสิทธิ์ - กลองแหวง - อัญมณี	26.000			37.000	39.000		กท.จ.					✓									
	2 กท.จ. สรรพสามิตที่อุ้มผาง							กท.จ.														
	จุดประสงค์ SS ที่ลดน้ำประปาได้ให้มาตรฐานอย่างต่อเนือง																					
	QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																					
	3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																					
	งบทำการ																					
	งานเปรียบเทียบราคาขายส่ง บริเวณโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และ 40 ลบ.ม./ชม. สกามีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.569	0.569		กท.จ.							✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กท.จ. มีกระบวนการผลิตที่มีความคุ้มค่าที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ปฏิบัติตามที่ปรึกษาประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนือง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างเหมาะสม		
	งานซ่อมแซมเปลี่ยนภาชนะกรอง บริเวณโรงกรองน้ำ ขนาด 60 ลบ.ม./ชม. และ 50 ลบ.ม./ชม. สกามีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.330			กท.จ.	✓													
	งานซ่อมแซมเปลี่ยนภาชนะกรอง บริเวณโรงกรองน้ำ ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สกามีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.389			กท.จ.	✓													
	งานกำจัดตะกอน							กท.จ.														

โครงการจัดเก็บโครงการใหญ่  
ปรับปรุงแผนปี 2564  
ใช้ปี 2563

แผนปฏิบัติการ ปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและชออนุญาต	7. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินความถี่สัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินความถี่สัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	3.เหตุผลที่ส่งไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับอนุมัติ	6.อื่นๆ
4	งานปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณ ซอยหลังวังวิเศษ ซ.ค.ศาลากลาง.เมืองจ.ลำปาง	0.124					กท.จ.	✓													โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 แล้ว					
5	งานปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณ บ้านชอชย 2 ค.บ้านอิฐ อ.เมืองจ.ลำปาง	0.132					กท.จ.	✓													โครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์					
6	งานปรับปรุงพื้นที่ชอชยหลังที่ดิน 3 ค.ลำปางรายณ์ อ.ลำปาง จ.ลำปาง	0.218		0.218			กท.จ.							✓							สายดำเนินการ					
7	งานปรับปรุงพื้นที่ชอชยรายณ์ หมู่ 9 ค.ลำปางรายณ์ อ.ลำปาง จ.ลำปาง	0.084		0.084			กท.จ.							✓							สายดำเนินการ					
8	งานปรับปรุงพื้นที่ หมู่บ้านท่ามะปราง ม.10 ค.ลำปางรายณ์ อ.ลำปาง จ.ลำปาง	0.342		0.342			กท.จ.							✓							สายดำเนินการ					
9	งานปรับปรุงพื้นที่ หมู่บ้านวังทรายพูน ม.11 ค.ลำปางรายณ์ อ.ลำปาง จ.ลำปาง	0.170		0.170			กท.จ.							✓							สายดำเนินการ					
10	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านชอชยซอยใหม่-สะพานวัดบ้านทราย ค.บ้านทราย อ.บ้านดง จ.ลำปาง	0.504		0.384			กท.จ.							✓												
11	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณชอชยท่าทราย ม.2 ค.สนามหลวง อ.บ้านดง จ.ลำปาง	0.239		0.239			กท.จ.							✓												
12	งานปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณ ซอยค.โพธิ์ ค.ปากช่อง อ.นครราชสีมา	0.720					กท.จ.	✓													ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกัน					
13	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณตึกศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อ.ป่าตอง จ.ลำปาง	0.467		0.467			กท.จ.							✓												
14	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณตึกสำนักงานปฏิรูปที่ดิน-ทางเข้าศาลากลางจังหวัด อ.บางขัน อ.สิงห์บุรี	1.354					กท.จ.	✓													ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558					
15	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณชอชยระชาวัน (เขตเทศบาล) ซอยท่าทราย ค.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	1.289		0.837			กท.จ.							✓												
16	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนสายชอชยหลังวังวิเศษ อ.เมืองจ.ลำปาง	6.700		6.228			กท.จ.							✓												
17	งานปรับปรุงพื้นที่ชอชยเทศบาล 6 ม.3 ค.บ้านดง อ.บ้านดง จ.สระบุรี	0.430					กท.จ.	✓													โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 แล้ว					
18	งานปรับปรุงพื้นที่ชอชยเทศบาล 7 ม.8 ค.บางไผ่ อ.บ้านดง จ.สระบุรี	0.148		0.148			กท.จ.							✓												
19	งานปรับปรุงพื้นที่ชอชยเทศบาล 2,3,4,5 ม.8 ค.บางไผ่ อ.บ้านดง จ.สระบุรี	0.220		0.220			กท.จ.							✓												
20	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณชอชยต. 1 หมู่ที่ 11 ค.ชุมพล อ.ชุมพล จ.นครราชสีมา	0.150		0.150			กท.จ.							✓												
21	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณตึกศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อ.บ้านดง จ.นครราชสีมา	0.599					กท.จ.	✓													โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 แล้ว					
22	งานปรับปรุงพื้นที่ชอชยวังวิเศษ อ.เมืองจ.ลำปาง	0.135					กท.จ.	✓													โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 แล้ว					
23	งานปรับปรุงพื้นที่ชอชยต.เทศบาล อ.เวียงจันทน์	1.056		0.822			กท.จ.							✓												
24	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณตึกเทศบาล (ถนนสายชอชย 3454 ค.บ้านดง) ถึงจุดตัด (ถนนเทศบาล 1) ค.บ้านดง อ.บ้านดง จ.ลำปาง	12.515		12.515			กท.จ.							✓												
25	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสายชอชย 3222 ค.บ้านดง อ.บ้านดง จ.ลำปาง	1.500		1.500			กท.จ.							✓												
26	งานปรับปรุงพื้นที่ชอชยถนนสายชอชยบ้านดง อ.บ้านดง จ.ลำปาง	4.284					กท.จ.	✓													ยกเลิกโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์					
27	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสายชอชยบ้านดง อ.บ้านดง จ.ลำปาง	4.622					กท.จ.	✓													ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 แล้ว					
28	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านดง อ.บ้านดง จ.ลำปาง	0.860		0.716			กท.จ.							✓												
29	งานปรับปรุงพื้นที่ชอชยต.บ้านดง อ.บ้านดง จ.ลำปาง	0.700					กท.จ.	✓													โครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ					

