



นำเสนอ ผช.กปท.ข.๒ (ว.)
วันที่ 10 พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา 14.05 น. ผู้รับ: AON

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙

ที่ มท ๕๕๕๑๐-๑/๑๒๓๗

วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕


เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปีที่ผ่านมา)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามมติที่ประชุม ITA กำหนดให้ส่งรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ (ปีที่ผ่านมา) โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยคือ เปรียบเทียบแผน - ผล เป็นร้อยละของความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์นั้น

กองแผนและวิชาการ ๒ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปีที่ผ่านมา) แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้ง กทส.๒ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปท. ต่อไป


(น.ส.สุวิมล ช่อสูงเนิน)
หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผช.กปท.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ (ปีที่ผ่านมา) และพิจารณาแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง


(นายธานี ศรีสุทธียากุล)

หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๑
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- อนุญาต

เรียน - ผอ.กทส.๒

ดำเนินการต่อไป


(นายเอกรินทร์ กุ้งพงษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
การประสานภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง			
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน									
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ									
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ									
	• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ									
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ									
	เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	104,128								
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านพืกกแสนต์ หมู่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดนครนายก	1,200						กผว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลหินตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,169						กผว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่สระเวียง หมู่ 8 บ้านใหม่ในสระเวียง หมู่ 11 ตำบลหนองบัวตะกวด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา	1,347		1,173				กผว.		
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,185						กผว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนมดแดง หมู่ 4 ตำบลหนองบัวตะกวด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา	1,463		1,26				กผว.		
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนิคมเก่าทางแยก อำเภอยะบะเข็ญ จังหวัดสุรินทร์	2,000		1,98				กผว.		
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองโสน หมู่ 4 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	1,300		0,926				กผว.		
	8 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โคกสนัน หมู่ 6 ตำบลม่วงค่อม อำเภอยะบะเข็ญ จังหวัดสุรินทร์	1,800						กผว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านพร้อมสุข 3 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,381						กผว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่ศรีเจริญ หมู่ 3 ตำบลนาโหม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดสุรินทร์	1,800		1,030				กผว.		
	11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านหนองพวงไปพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโนน หมู่ 2,4,5,7 และหมู่ 8 ตำบลคำโนน อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา	20,000		7,377				กผว.		
	12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนแยกคลอง 12 มังละวันออก หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 14 ตำบลบึงคอไห อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	11,085		5,029				กผว.		
	13 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากวัดสันติธรรม ถึงโรงพยาบาลพระวชิรวิชิตราชารักษ์ หมู่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดนครนายก	7,781		7,714				กผว.		
	14 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปากทางโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ถึง บริเวณพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	6,110		5,700				กผว.		
	15 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนกั๊กกรับร่วมใจ(หมู่บ้านกั๊กกรับ) หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	6,225		6,186				กผว.		
	16 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สะพานวัดคงคาสุทธาราม หมู่ 1 ตำบลโคกข่าง - หมู่ 4 ตำบลหนองโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,570						กผว.	✓	ยกเลิก ท้องถิ่นดำเนินการวางระบบประปาแล้ว
17 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอุบลชาติ 2 หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	3,386						กผว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564	
18 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสงทอง หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	9,200		9,14				กผว.			
19 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 14 ตำบลมีคำพ้อย อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1,040		0,622				กผว.			
20 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.ม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	10,000		9,51				กผว.			
21 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดสุรินทร์	1,500		1,472				กผว.			
22 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังหมู่บ้านชาวห้า - หมู่บ้านพักวินพารค์ (มังละวันออก) หมู่ 6 ตำบลคูคด อำเภอ สำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1,284		1,280				กผว.			

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		แผนปฏิบัติการ ปี 2565						ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบค่าการ						
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
23	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำหมู่บ้าน วัดโคกช้าง หมู่ 1 ตำบลโคกช้าง - หมู่ 4 ตำบลบ้านแค อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2.302						กผ.	✓	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่น ๆ ยกเลิก อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแล้วไป	
24	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำหมู่บ้าน หนองบัว ปตท.ม่วงค่อม - สะพานปลา ตำบลม่วงค่อม อำเภอศรีษะเกษ จังหวัดลพบุรี	4.000		3.95			120	กผ.			
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		34.500									
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิต-จ่ายน้ำคลอง 13 เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี	17.500					240	กส.			
2	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ สถานีผลิต-จ่ายน้ำคลอง 13 ด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาคือแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี	17.000		12.149			240	กส.			
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย											
กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลบมาได้											
แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย											
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ											
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)		20.000									
1	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ตำบลสิงห์ อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดนครราชสีมา	20.000						กพ.			
เงินรายได้ 100%		46.798									
1	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านวัดศรีวิไล ตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	2.100		2.100				กพ.			
2	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนนิคมลำตะคอง 8 ถึง 9 หน้า อบต.หนองสามหมื่น ตำบลหนองสามหมื่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.800		0.800				กพ.			
3	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านชัยภูมิเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.700		0.700				กพ.			
4	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณตลาดเสริมสุข (ซอยวิวัฒน์ศักดิ์ 1) หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	0.530		0.530				กพ.			
5	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเทศบาล 14 ซอย 8 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดนครราชสีมา	0.410		0.410				กพ.			
6	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยหวนระเหยพันธ์ หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	0.320		0.320				กพ.			
7	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหลังโรงเรียนมิตรภาพ บ้านน้ำเฒ่า หมู่ 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดนครราชสีมา	0.180		0.180				กพ.			
8	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างศูนย์โดยตำบลสิงห์ หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดนครราชสีมา	0.180		0.180				กพ.			
9	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสมศรี หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.660		0.660				กพ.			
10	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านทวี 1 หลังไฟฟ้า หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.300		0.300				กพ.			
11	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หมู่บ้านเสถียรวิไล หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.480		0.480				กพ.			
12	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านเบญจรมย์ ตำบลป่าดาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1.555		1.555				กพ.			
13	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านในนันทวังช้าง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1.549		1.549				กพ.			
14	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านเบญจรมย์ - ซอยบ้านใหม่ ตำบลป่าดาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.934		0.934				กพ.			
15	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านอร่ามนคร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.900		0.900				กพ.			
16	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านทวี 2 หลังไฟฟ้า ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.407		0.407				กพ.			
17	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านแก่งศิคร ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.328		0.328				กพ.			
18	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านวิเชียรคีรี ตำบลถนนสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.326		0.326				กพ.			
19	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านคหวัช ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.310		0.310				กพ.			
20	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเบญจ ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.282		0.282				กพ.			
21	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านเกษม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.278		0.278				กพ.			
22	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยอรุณี ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.258		0.258				กพ.			

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการกิจกรรม	งบลงทุน			งบหักการ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี				
23	งานปรับปรุงเส้นท่อขอยเบญจวรรณ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	0.240		0.240				กพ.ค.		
24	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณตั้งแต่ปากทางเข้าวัดคลองมะกอก - สะพานโพธิ์ทอง ตำบลบางสน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	5.000		5.000				กพ.ค.		
25	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณหน้ามิม ปตท.โพธิ์ทอง หมู่ 4 ตำบลสง่างาม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	0.550						กพ.ค.	✓	ยกเลิก ชื้อรื้อนมาย้ายแนวท่อ
26	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำเขตเทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	10.474		10.474				กพ.ค.		
27	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณหมู่บ้านสารทิพย์ หมู่ 2 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	0.700		0.700				กพ.ค.		
28	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณซอยบ้านคาบสำโรง หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	0.250		0.250				กพ.ค.		
29	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณ ทางเข้าหมู่บ้านพรหมภากร หมู่ 5 ตำบลบางโพธิ์คัง ถึงสี่แยกบางโพธิ์คัง หมู่ 7 ตำบลบางโพธิ์คัง อำเภอบ้านหมือ จังหวัดสระบุรี	5.047		5.047				กพ.ค.		
30	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำวัดท่าช้าง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.120		0.120				กพ.ค.		
31	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณซอยหลังห้องเจ้าหนึ่ง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.250		0.250				กพ.ค.		
32	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณปากคลอง ปู่ทองแก้ว 3 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.110		0.110				กพ.ค.		
33	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณปากคลอง ปู่ทองแก้ว 1/3 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.120		0.120				กพ.ค.		
34	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณหลังซอยปากคลอง ปู่ทองแก้ว 1/1 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.070		0.070				กพ.ค.		
35	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณซอยศาลเจ้าโรงทอง 12/2 หมู่ 5 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.085		0.085				กพ.ค.		
36	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณแขวงเมืองวิเศษ 13 หมู่ 4 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.135		0.135				กพ.ค.		
37	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำเพื่อเสริมแรงต้นบริเวณบ้านสายห้วยแก้ว ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมือ จังหวัดพิจิตร	5.700		5.700				กพ.ค.		
38	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณซอย อบต.บ้านทราย หมู่ 4 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมือ จังหวัดพิจิตร	0.400		0.400				กพ.ค.		
39	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านกล้วย หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย - หน้าโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมือ จังหวัดพิจิตร	1.745		1.745				กพ.ค.		
40	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณซอยไทยเทพพัฒนา หมู่ 6 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมือ จังหวัดพิจิตร	0.350		0.350				กพ.ค.		
41	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณซอยกอไผ่ หมู่ 2 - บ้านเลขที่ 15 หมู่ 2 ตำบลคลองเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	0.119		0.119				กพ.ค.		
42	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบริเวณถนนแนววัดมณเฑียร ตำบลสนา อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.600		0.600				กพ.ค.		
43	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำ บริเวณซอยตรงข้ามถนนทางเข้าวัดราษฎร์ หมู่ 7 ตำบลบ้านหมือ อำเภอบ้านหมือ จังหวัดสระบุรี	0.159		0.159				กพ.ค.		
44	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำเพื่อเสริมแรงต้นน้ำ บริเวณ ถนนสาย 304 จากจุดคืนเลือดบ้านผาออกถึงบึง ปตท. ตำบลลัวะ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดนครราชสีมา	0.789		0.789				กพ.ค.		
- เงินกู้ในประเทศ 100%		165.000								
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง	130.000						กพ.ค.	✓	ไม่ได้รับงบ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาลพบุรี	35.000						กพ.ค.	✓	ไม่ได้รับงบ
งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี		14.670						กพ.ค.		
1	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาพระพุทธบาท จำนวน 500 เครื่อง	0.942						กพ.ค.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
2	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาหนองแค จำนวน 900 เครื่อง	1.085						กพ.ค.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
3	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาบ้านหมือจำนวน 500 เครื่อง	0.942						กพ.ค.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
4	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาลิขบุรี จำนวน 400 เครื่อง	0.753						กพ.ค.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
5	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาอ่างทอง จำนวน 400 เครื่อง	0.753						กพ.ค.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
6	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาท่าเรือ จำนวน 300 เครื่อง	0.555						กพ.ค.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
7	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขานครนายก จำนวน 500 เครื่อง	0.942						กพ.ค.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี				
8	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขานครราชสีมา จำนวน 700 เครื่อง	1.318						กวจ.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
9	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาปากช่อง จำนวน 400 เครื่อง	0.763						กวจ.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
10	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาสีคิ้ว จำนวน 700 เครื่อง	1.318						กวจ.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
11	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาปักธงชัย จำนวน 500 เครื่อง	0.942						กวจ.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
12	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาตพบุรี จำนวน 900 เครื่อง	1.695						กวจ.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
13	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาโชคชัย จำนวน 400 เครื่อง	0.763						กวจ.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
14	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขามวกเหล็ก จำนวน 400 เครื่อง	1.299						กวจ.	✓	ยกเลิกเทียบใหม่เป็น 29 สาขา
ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว					1.400			กวจ.		
1	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ การติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1-8 นิ้ว การปะปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จำนวน 20 เครื่อง				1.400		1.400	กวจ.		
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก		2.369								
1	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด Ø 400 มม. รัศมีน้ำส่ง ส.หนองโสน-ส.พระพุทธบาท ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาพระพุทธบาท (ส.พระพุทธบาท)	0.383						กวจ.	✓	ยกเลิก ทำโครงการอื่นที่ต้นทุนกว่า
2	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด Ø 400 มม. รัศมีน้ำส่ง ส.พระพุทธบาท-ส.ซับพระอม ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาพระพุทธบาท (ส.ซับพระอม)	0.383		0.383				กวจ.		
3	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด Ø 1000 มม. ชนิด (Insert Type) กปภ.สาขาตพบุรี (ส.พิบูลสงคราม 2)	0.610		0.610				กวจ.		
4	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด Ø 400 มม. ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาบ้านหมี่ (ส.โคกสำโรง)	0.383		0.383				กวจ.		
5	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด Ø 250 มม. ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาโชคชัย (ส.โชคชัย)	0.244		0.244				กวจ.		
6	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด Ø 200 มม. ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาพิมาย (ส.พิมาย)	0.183		0.183				กวจ.		
7	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด Ø 200 มม. ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาพิมาย (ส.คช)	0.183		0.183				กวจ.		
ยุทธศาสตร์ 63 พิเศษนำปะปาให้ได้มาตรฐาน										
กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา										
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน										
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)					34.182					
งานซ่อมแซมเปลี่ยนการตรวจกรอง		3.693						กวจ.		
1	กปภ.สาขาสีคิ้วบุรี บริเวณโรงกรองน้ำบางระจัน	0.752		0.752		0.752		กวจ.		
2	กปภ.สาขามวกเหล็ก บริเวณโรงกรองน้ำมวกเหล็ก	2.138		2.138		2.138		กวจ.		
3	กปภ.สาขาปากช่อง บริเวณโรงกรองน้ำชนพระ	0.803						กวจ.	✓	ยกเลิก : ใช้ ป.ม.64 ดำเนินการแล้ว
งานจ้างบริหารจัดการตะกอน		17.868						กวจ.		
1	กปภ.สาขาตพบุรี สถานีผลิต-จ่ายน้ำคลอง 13	2.981			2.069			กวจ.		
2	กปภ.สาขานางรอง สถานีผลิต-จ่ายน้ำปทุมธานี	2.915			1.361			กวจ.		
3	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) สถานีผลิต-จ่ายน้ำ อ.ย.1	1.404			0.777			กวจ.		
4	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) สถานีผลิต-จ่ายน้ำ อ.ย.2	2.292						กวจ.	✓	ยกเลิก : พิจารณาโครงการส่วนกลาง
5	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) สถานีผลิต-จ่ายน้ำบางไทร	1.608						กวจ.	✓	ยกเลิก : พิจารณาโครงการส่วนกลาง
6	กปภ.สาขานครราชสีมา สถานีผลิต-จ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ	1.871			1.049			กวจ.		
7	กปภ.สาขาพระพุทธบาท สถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองโสน	1.255			1.255			กวจ.		
8	กปภ.สาขาหนองแค สถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองแค	1.076			0.993			กวจ.		
9	กปภ.สาขานางรอง สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านหม้อ	0.190			0.190			กวจ.		
10	กปภ.สาขาอ่างทอง สถานีผลิต-จ่ายน้ำอ่างทอง	0.382			0.382			กวจ.		
11	กปภ.สาขาปากช่อง สถานีผลิต-จ่ายน้ำราชประชา	0.653			0.653			กวจ.		
12	กปภ.สาขามวกเหล็ก สถานีผลิต-จ่ายน้ำมวกเหล็ก กลางตรง	0.194			0.194			กวจ.		
13	กปภ.สาขาโชคชัย สถานีผลิต-จ่ายน้ำโชคชัย	0.684						กวจ.	✓	ยกเลิก : ตะกอนไม่เต็มระบบ
14	กปภ.สาขาท่าวุ้ง สถานีผลิต-จ่ายน้ำท่าวุ้ง	0.280						กวจ.	✓	ยกเลิก : ย้ายระบบตะกอนใหม่
15	กปภ.สาขาพิมาย สถานีผลิต-จ่ายน้ำสำโรง	0.085						กวจ.	✓	ยกเลิก : ตะกอนไม่เต็มระบบ
งานชุดตกตะกอนที่ตะกอน		12.627						กวจ.		
1	กปภ.สาขาหนองแค Mobile Plant	1.046						กวจ.	✓	ยกเลิก : ใช้ ป.ม.64 ดำเนินการแล้ว
2	กปภ.สาขาตพบุรี บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำพิบูลสงคราม 2	1.545						กวจ.	✓	ยกเลิก : ใช้ ป.ม.64 ดำเนินการแล้ว
3	กปภ.สาขานางรอง บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านหมี่	0.733			0.631			กวจ.		
4	กปภ.สาขานางรอง บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำโคกสำโรง หนองม่วง	1.930			1.930			กวจ.		
5	กปภ.สาขาสีคิ้วบุรี บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองบัว	0.420			0.742			กวจ.		
6	กปภ.สาขาสีคิ้วบุรี บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบางระจัน	0.211			0.211			กวจ.		
7	กปภ.สาขาสีคิ้วบุรี บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำถนนหม้อ	0.295			0.295			กวจ.		
8	กปภ.สาขานางรอง บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา	0.334			0.457			กวจ.		

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ						
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี					เบิกจ่ายจริง
	9 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำองค์กร				0.299	0.299		กวด.			
	10 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านโคก				0.347	0.247		กวด.			
	11 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.738	0.411		กวด.			
	12 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.434	0.630		กวด.			
	13 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				2.114	0.715		กวด.			
	14 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.386	0.325		กวด.			
	15 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.550	0.550		กวด.			
	16 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.450			กวด.	✓	ยกเลิก : ใช้ งบ 64 ดำเนินการแล้ว	
	17 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.811	0.204		กวด.			
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์กลาง (SCADA)				1.500						
	1 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.500			กวด.	✓	ยกเลิก ดำเนินการปี 2564 แล้ว	
	2 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.500			กวด.	✓	ยกเลิก ดำเนินการปี 2564 แล้ว	
	3 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.500	0.240		กวด.			
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)				6.580						
	1 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				1.200	1.090		กวด.			
	2 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				1.200	0.400		กวด.			
	3 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				1.200	1.150		กวด.			
	4 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.480			กวด.	✓	ยุบรวมโครงการ	
	5 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				1.000			กวด.	✓	ยกเลิก ดำเนินการปี 2564 แล้ว	
	6 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.300	0.300		กวด.			
	7 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				1.000	0.460		กวด.			
	8 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.480			กวด.	✓	ยกเลิก ดำเนินการปี 2564 แล้ว	
	9 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.460	0.300		กวด.			
	10 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				1.000	0.455		กวด.			
	11 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				0.300	0.400		กวด.			
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)				18.500						
	1 กปภ.สาขาบ้านนา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนา				18.500	18.500		กวด.			
SOS การบูรณาการและการสร้าง นวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พัสดุราชการ พ.ศ. 2561 1 การประชุมบริหารจัดการน้ำของ กปภ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				0.020			กวด.			