



สำเนา มช.กปท.ข.๒ (ว)
วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๑๒ น. ผู้รับ ๒๗

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕

ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๑๑ ๙๙ วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปีที่ผ่านมา)


เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามมติที่ประชุม ITA กำหนดให้ส่งรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ (ปีที่ผ่านมา) โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยคือ เปรียบเทียบแผน - ผล เป็นร้อยละของความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ๒ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปีที่ผ่านมา) แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้ง กทส.๒ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปท.

ต่อไป


(น.ส.สุวิมล ช่อสูงเนิน)
หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผช.กปท.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๖ (ปีที่ผ่านมา) และพิจารณาแจ้ง กทส.๒
ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง


(นางสาวสุวิมล ช่อสูงเนิน)
หัวหน้างาน แผนงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการ กองแผนและวิชาการ

- ทราบ

 - ผอ.กทส.๒

อัครินทร์ ภูพงษ์

(นายอัครินทร์ ภูพงษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566
การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		งบลงทุน			งบทำการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	39,148									
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านแสงตะวัน ตำบลอนุ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,870						60	กมว.	1	ยกเลิก ดำเนินการแล้วในปี 65
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และหมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1,022	0,608	0,608				90	กมว.		
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	15,000	9,309	9,309				60	กมว.		
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกทุ่ง - วัดพระนอนจักรสีห์วิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	7,500	4,262	4,262				90	กมว.		
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	11,000	5,599	5,599				60	กมว.		
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,756	2,711	2,711							
	เงินรายได้	39,404									
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับหมู่บ้านหันตราวิลล่า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,241	1,241	1,241				60	กมว.		
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนซอยบ้านเกาะ หมู่ 11 ตำบลศิระกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	0,336	0,336	0,336				60	กมว.		
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านถนนแก้ว หมู่ 10 ซอยบ้านผู้ใหญ่ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0,227	0,225	0,225				45	กมว.		
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านสุขสันต์ 2 หมู่ 2 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	0,334	0,334	0,334				45	กมว.		
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ หมู่ 5 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0,982	0,982	0,982				60	กมว.		
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหมู่บ้านดงทอง หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,023	1,023	1,023				60	กมว.		
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโง้งนา หมู่ 5 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	1,030	0,701	0,701				45	กมว.		
	8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0,325	0,321	0,321				45	กมว.		
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านธรรมมูติ หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	0,538	0,415	0,415				45	กมว.		
	10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคอนน้อย หมู่ 9 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0,571	0,457	0,457				45	กมว.		
	11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโครงการสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสามัคคีราษฎร์ จำกัด (ซอยรังสิต-นครนายก 29) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	0,567	0,567	0,567				60	กมว.		
	12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนจันทร์ หมู่ 15 บ้านโนนวังหิน หมู่ 2 ตำบลชุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	1,636	1,636	1,636				30	กมว.		
	13 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนหลังศาล หมู่ 3 ตำบลบ้านพ้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	0,200	0,200	0,200				45	กมว.		
	14 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโครงการสหกรณ์สหกรณ์มั่นคงนครรังสิต จำกัด กลุ่มโครงการสหกรณ์ผู้มิรายได้น้อย (ซอยรังสิต-นครนายก 45) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	0,695	0,695	0,695				45	กมว.		
	15 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่ ซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 12 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0,377	0,371	0,371				45	กมว.		
	16 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านม่วง หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	0,333	0,333	0,333				90	กมว.		
	17 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกสะอาด หมู่ 12 ตำบล สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	5,256	5,256	5,256				120	กมว.		
	18 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 4,5,9,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	21,500	21,500	21,500							

