



บันทึกข้อความ

จาก กษ. กป. ก. ๒ (ว)
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๑๓ น. ผู้รับ [Signature]

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕

ที่ มท.๕๕๔๑๐-๑/๑๗๓๕ วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปีที่ผ่านมา)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามมติที่ประชุม ITA กำหนดให้ส่งรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ (ปีที่ผ่านมา) โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยคือ เปรียบเทียบแผน - ผล เป็นร้อยละของความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ๒ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปีที่ผ่านมา) แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้ง กทส.๒ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ.

ต่อไป

(นายเปรมณัช นครชัย)

นายช่างโยธา ๖

ปฏิบัติงานแทน หนง.๘ งานแผนงาน

เรียน ผ.ช.กปภ.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๗ (ปีที่ผ่านมา) และพิจารณาแจ้ง กทส.๒
ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณเจตต์)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- อนุญาต

เรื่อง - ๕๑๐.กทส.๒

ดำเนินการต่อไป.

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
กปก.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567		งบลงทุน			งบทำการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	สถานะโครงการ ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.วันที่แล้วเสร็จโครงการ 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหนังสือได้รับ 6.อื่น ๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินรายได้ 100%										
	1 กปก.สาขาฉะเชิงเทรา-ห้วยแถลง-หินลาด ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และถัง น้ำโต ขนาด 1,000 ลบ.ม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำห้วยแถลงหินลาด ตำบล หินลาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ฉะเชิงเทรา	28,920		28.87				120	กปร.		
	กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปามาตามมาตรฐาน WHO แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%										
	1 กปก.สาขามวกเหล็ก งานปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำทับทิม และวางท่อส่งน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำ บ้านคลองใต้ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	70,825		53.8				180	กปร.		
	2 กปก.สาขาวังจืด (พ) งานวางท่อเสริมแรงต้นบริเวณหมู่บ้านเนินหินทร์ - แยกภูโพธิ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	90,000		44.42				180	กปร.		
	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน										
	1 กปก.สาขาบุญศรีคลอง 13 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต จ่ายน้ำคลอง 13 กปก.สาขาบุญศรี	5,000		3.96				60	กปร.		
	2 กปก.สาขาตลุกตุงรวม 2 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต จ่ายน้ำที่ตลุกตุงรวม 2 กปก.สาขาตลุกตุง	5,331						60	กปร.		
	3 กปก.สาขาพระพุทธบาทหนองโดน งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต จ่ายน้ำหนองโดน กปก.สาขาพระพุทธบาท	3,726		2.71				60	กปร.		
	4 กปก.สาขาชัยบาดาล/สถานีผลิต-จ่ายน้ำชัยบาดาล งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต จ่ายน้ำชัยบาดาล กปก.สาขาชัยบาดาล	2,856		1.93				60	กปร.		
	5 กปก.สาขามวกเหล็ก/สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปก.ข.2 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต จ่ายน้ำ กปก.ข. 2 กปก.สาขามวกเหล็ก	2,818		2.24				60	กปร.		
	6 กปก.สาขานานา/สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต จ่ายน้ำบ้านนา กปก.สาขานานา	3,490		2.53				60	กปร.		
	7 กปก.สาขานานา/สถานีผลิต-จ่ายน้ำองค์รักษ์ งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต จ่ายน้ำองค์รักษ์ กปก.สาขานานา	2,679		1.87				60	กปร.		
	8 กปก.สาขาชัยบาดาล/สถานีผลิต-จ่ายน้ำโคกเจริญ งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิต จ่ายน้ำโคกเจริญ กปก.สาขาชัยบาดาล	2,856		2.40				60	กปร.		
	งบทำการ										
	1 กปก.สาขาในสังกัด กปก.ข. 2				16,540				กปร.		

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กปก.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567		งบลงทุน			งบทำการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	สถานะโครงการ ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุสุดวิสัย 2. วันที่แล้วเสร็จตรงจำนวน 3. เหตุสุดวิสัยไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6. อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการกิจกรรม	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งบทำการ 1 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 2				2,363		2,363	180	กภค.		
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) งบทำการ 1 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 2				3,544		3,544	180,000	กภค.		
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งบทำการ 2 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ช. 2				23,038		23,038	180,000	กภค.		
	กลยุทธ์ 1.3 : บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ แผนงาน 1.3.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินรายได้ 100% กปภ.สาขาัญบุรี		71,930						180	กภค.	
	งานก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ัญบุรี สถานีผลิตน้ำคลอง 13 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี										
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%										
	กปภ.สาขานครนายก 1 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก		20,000		16.50				180	กภจ.	
	กปภ.สาขาปากช่อง 2 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		43,000		38.60				180	กภจ.	
	กปภ.สาขาพระพุทธบาท 3 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี		40,000		23.54				180	กภจ.	
	เงินรายได้ 100%										
	กปภ.สาขาโชคชัย 1 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา		0.800		0.424				60	กภจ.	
	กปภ.สาขาหนองแค 2 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 กปภ.สาขา หนองแค ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี		0.700		0.7				60	กภจ.	
	กปภ.สาขานครนายก 3 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา นครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก		0.700		0.7				60	กภจ.	
	กปภ.สาขาหนองปรือ 4 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 กปภ. สาขาหนองปรือ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี		0.700		0.454				60	กภจ.	
	กปภ.สาขาอ่างทอง 5 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หนองปรือบ้านไ้มก กปภ.สาขาอ่างทอง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง		0.700		0.70				60	กภจ.	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กปก.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567		งบลงทุน			งบทำการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	สถานะโครงการ ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลยกเลิก 2.วันที่แล้วเสร็จ/ตรงจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่น ๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	กปก. สาขามวกเหล็ก										
	6 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 หน่วย บริการกลางตง กปก.สาขามวกเหล็ก ตำบลกลางตง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	2,000						120	กจจ.		
	กปก. สาขาสีคิ้ว										
	7 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 กปก.สาขา สีคิ้ว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	2,000		2.0				120	กจจ.		
	กปก. สาขาปากช่อง										
	8 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนที่ 2 กปก.สาขา ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	2,000		1.17				120	กจจ.		
	กปก. สาขาผักไห่										
	9 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาผักไห่ ตำบลตาแล อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.370		0.37				60	กจจ.		
	กปก. สาขาชุมพวง										
	10 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการ ประทาย กปก.สาขาชุมพวง ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	0.100		0.1				45	กจจ.		
	กปก. สาขาหนองแค										
	11 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	1,500		0.887				120	กจจ.		
	กปก. สาขาตลิ่งชัน										
	12 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาตลิ่งชัน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองตลิ่งชัน จังหวัดตลิ่งชัน	0.450		0.45				60	กจจ.		
	กปก. สาขาคำชะโอน										
	13 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาคำชะโอน ตำบลคำชะโอน อำเภอคำชะโอน จังหวัดนครราชสีมา	0.700		0.7				60	กจจ.		
	กปก. สาขาวิเศษชัยชาญ										
	14 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาวิเศษชัย ชาญ ตำบลโนนจำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.150		0.15				45	กจจ.		
	กปก. สาขามวกเหล็ก										
	15 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการกลาง ตง กปก.สาขามวกเหล็ก ตำบลกลางตง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1,000						80	กจจ.		
	กปก. สาขาชัยบาดาล										
16 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาชัย บาดาล ตำบลบ้านทรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	0.450		0.45				60	กจจ.			
กปก. สาขาครบุรี											
17 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการจะเข้ หิน กปก.สาขาครบุรี ตำบลจะเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	0.880		0.457				60	กจจ.			
กปก. สาขาบึงกรวย											
18 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาบึงกรวย ตำบลบึงกรวย อำเภอบึงกรวย จังหวัดนครราชสีมา	0.250		0.25				45	กจจ.			
กปก. สาขาโนนสูง											
19 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0.110		0.11				45	กจจ.			
กปก. สาขานานา											
20 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขานานา ตำบลบ้านนา อำเภอนานา จังหวัดนครนายก	0.250		0.25				45	กจจ.			
กปก. สาขาสิงห์บุรี											
21 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาสิงห์บุรี ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.240		0.237				45	กจจ.			

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กปก.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567		งบลงทุน			งบทำการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	สถานะโครงการ ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุที่ยกเลิก 2.วันที่แล้วเสร็จ/ตรงจำนวน 3.เหตุที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอหรือได้รับ 6.อื่น ๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	หนังสือตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	หนังสือตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษา มาตรฐานของระบบประปา	กปก.สาขาอ่างทอง										
	22 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาอ่างทอง ตำบลลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	0.450		0.45				45	กจจ.		
	กปก.สาขาสีบัว										
	23 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาสีบัว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีบัว จังหวัดนครราชสีมา	0.450		0.43				45	กจจ.		
	กปก.สาขาปากช่อง										
	24 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปก.สาขาปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภูปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.800		0.80				60	กจจ.		
กปก.สาขานันทมี											
25 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการโคกสำโรง กปก.สาขานันทมี ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	0.650		0.55				60	กจจ.			
กปก.สาขาพิมาย											
26 งานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ หน่วยบริการวัยแดง กปก.สาขาพิมาย ตำบลวัยแดง อำเภอวัยแดง จังหวัดนครราชสีมา	1.500		0.818				60	กจจ.			
แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสุขภาพเชิงรุก											
งบทำการ											
1	กปก.ช. 2				10,000		10,000	180	กจจ.		
แผนงาน 2.1.4 งานจ้างสำรวจน้ำสุขภาพเชิงรุก ALC											
งบทำการ											
1	กปก.ช. 2				15,960		15,960	180	กจจ.		
ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน											
กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม											
แผนงาน 3.2.1 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม)											
แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ											
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ											
เงินอุดหนุน 100%											
กปก.สาขาอ่างทอง											
1	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 1 ชุมชนหลังสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง หมู่ 1 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1.157		0.74				60	กผจ.		
กปก.สาขามักีโพธิ์											
2	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลโคกช้าง อำเภอผักโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.199		0.197				60	กผจ.		
กปก.สาขาคันลูนทด											
3	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านแปลง หมู่ 11 ตำบลบ้านแปลง อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา	1.668		1.053				90	กผจ.		
กปก.สาขาวิเศษชัยชาญ											
4	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่บ้านคอนแดง หมู่ 4 ตำบลยี่ดั้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.889		0.528				60	กผจ.		
กปก.สาขาอ่างทอง											
5	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนน ซ.3027 (ชอยสีนพล) หมู่ 2 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	0.714		0.394				60	กผจ.		
กปก.สาขาพิมาย											
6	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หน้าโรงพยาบาลเมืองคง หมู่ 11 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0.356		0.306				60	กผจ.		
กปก.สาขาคันลูนทด											
7	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านสูง หมู่ 10 บ้านหนองบือ หมู่ 9 และบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลบ้านแปลง อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา	11.536		5.96				180	กผจ.		
กปก.สาขาท่าเรือ											
8	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำโต อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.169		0.68				120	กผจ.		

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
กปก.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2567											
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	สถานะโครงการ ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	กปก.สาขาชุมพวง										
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกลำม หมู่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา กปก.สาขาวิเศษชัยชาญ	5,200		3,02				180	กผจ.		
	10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สะพานข้ามคลองดาม่วง (วัดใหญ่) หมู่ 1 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กปก.สาขานันทมี	1,214		0.696				120	กผจ.		
	11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากหน้าวัดเนินยาว ถึงชุมชนส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านฉะ จังหวัดชลบุรี กปก.สาขาวิเศษชัยชาญ	6,642		4.62				180	กผจ.		
12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3195 จากบ้านวิหุขยี่ถึงแยกอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	2,944		1.75				180	กผจ.			
	รวม	446,519		262,813	71,445		54,906			0	