



บันทึกข้อความ

4 พ.ย. ๒๕๖๘
19.54 ๕๖๘

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๕๖๘๘ วันที่ = ๓ พ.ย. ๒๕๖๘
เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปีที่ผ่านมา)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามมติที่ประชุม ITA กำหนดให้ส่งรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (ปีที่ผ่านมา) โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยคือ เปรียบเทียบแผน - ผล เป็นร้อยละของความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ๒ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปีที่ผ่านมา) แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้ง กทส.๒ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ.

ต่อไป

(นายเปรมณัช นครชัย)

นายช่างโยธา ๖

ปฏิบัติงานแทน หนง.๘ งานแผนงาน

เรียน ผช.กปภ.ข.๒ (ว.)

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพร่
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (ปีที่ผ่านมา) และพิจารณาแจ้ง
กทส.๒ ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายวิศักดิ์ ทองคำแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

- ทราบ
- อนุญาต

เรียน - ๒๓๐.กทส.๒

ดำเนินการต่อไป

(นายภาจิต พันลำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

- ๔ พ.ย. ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568

ปก.เขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2568							ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart*		หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน		งบทำการ		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร				วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน	DT								
	กลยุทธ์ 1.1 : ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ									
	แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)									
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเงินรายได้ 100% (รายการปีเดียว)									
	กปภ.สาขาเสนา		4.2000		4.2000			กภ.	120	
	1 - งานปรับปรุงระบบผลิต ขนาด 500 ลบ.ม.ชม. เพื่อรองรับกระบวนการผลิต เป็น ขนาด 750 ลบ.ม.ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้ำ บางบาล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาเสนา									
	กปภ.สาขาชัยบาดาล		2.8000		2.8000			กภ.	120	
	2 - งานปรับปรุงระบบผลิต ขนาด 250 ลบ.ม.ชม. เพื่อรองรับกระบวนการผลิต เป็น ขนาด 400 ลบ.ม.ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้ำ สำนักงาน ตำบลลำตาเสา อำเภอยี่งอ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาชัยบาดาล									
	กปภ.สาขานันทบุรี									
	3 - งานปรับปรุงระบบผลิต ขนาด 300 ลบ.ม.ชม. เพื่อรองรับกระบวนการผลิต เป็น ขนาด 450 ลบ.ม.ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้ำ สำนักงาน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอนันทบุรี จังหวัดลพบุรี กปภ.สาขานันทบุรี									
	กปภ.สาขานันทบุรี									
	4 - งานปรับปรุงระบบผลิต ขนาด 300 ลบ.ม.ชม. เพื่อรองรับกระบวนการผลิต เป็น 450 ลบ.ม.ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้ำ ตำบลโคกสำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี กปภ.สาขานันทบุรี									
	กปภ.สาขาท่าเรือ		2.5000					กภ.	1	ชื่อกิจกรรม ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับหน่วยงานจึง แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม (ชื่อโครงการ ทดแทน)
	6 - งานปรับปรุงระบบผลิต ขนาด 100 ลบ.ม.ชม. เพื่อรองรับกระบวนการผลิต เป็น ขนาด 160 ลบ.ม.ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้ำท่าลาน ตำบลบ้านควย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาท่าเรือ									
กปภ.สาขาชุมพวง										
1 กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ	SD,DT,CM		0.4330		0.4330		กภ.	60		
แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาดมมาตรฐาน WHO										
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร										
• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ										
เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)										
กปภ.สาขานันทบุรี										
1 - งานวางท่อเสริมแรงดินเพื่อเก็บกักน้ำไหลย้อนของหลังวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 7 ถึงหมู่ 11 ตำบลสีชะชะชะชะ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา			10.3860		10.3860		กภ.	60		
กปภ.สาขาชัยบาดาล										
2 - งานวางท่อเสริมแรงดิน ซ่อมแซมเขื่อนท่าเสาต.รัง วัดลำตาเสาต.สุรินทร์ ตำบลลำตาเสาต.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี										
กปภ.สาขาชุมพวง			1.0410		1.0410		กภ.	60		
3 - งานวางท่อเสริมแรงดินที่บ้านบึงกระโดน หมู่ 8 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา										
กปภ.สาขาโชคชัย			25.4590		25.4590		กภ.	60		
4 - งานวางท่อเสริมแรงดิน สถานีผลิตและจ่ายน้ำพันทศ คนเฒ่าคนแก่ตำบลประทายหมายเลข 2421 ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา										
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)										
งบลงทุน										
กปภ.สาขาเสนา (บางบาล)			2.0000		1.7480		กภ.	90		
1 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกัลโคโรนและระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบางบาล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาเสนา										
กปภ.สาขาปากช่อง (น.ราชประชา)			1.5000		1.3050		กภ.	90		
2 - งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำราชประชา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา										
กปภ.สาขานอนแค้น (น.หนองแค้น)										
3 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีกัลโคโรนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำหนองแค้น ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค้น จังหวัดสระบุรี กปภ.สาขานอนแค้น										
กปภ.สาขาท่าเรือ (น.ท่าเรือ)			2.0000				กภ.	1	ชื่อกิจกรรม ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับหน่วยงานจึง แก้ไขวัตถุประสงค์เดิม (ชื่อโครงการ ทดแทน)	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบประมาณ			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	โครงการ Genit chart		1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.วันที่แล้วเสร็จ/ตรงจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
4	- งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีเกิดคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำท่ากลาง ตำบลบ้านควย อำเภอบ้านหมือ จังหวัดสระบุรี กปภ.สาขาท่ามะพร้าว กปภ.สาขาพุมธานี (น.วัดชัยสิทธิวาต)		5.0000		1.5470				กษ.		90	
5	#NAME?			4.0900					กษ.			
6	กปภ.สาขาสิงห์บุรี (น.หนองบัว) - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีเกิดคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำหนองบัว ตำบลโพธิ์งาม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กปภ.สาขาสิงห์บุรี								กษ.	1		ยกเลิกโครงการ ซึ่งโครงการไม่สอดคล้องกับงานวิจัย เมล็ดพันธุ์ประมงเค็ม (ขอโครงการ ทดแทน)
7	กปภ.สาขาน้ำนมใหม่ (น.บ้านหมี่) งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีเกิดคลอรีนและระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงานบ้านหมี่ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กปภ.สาขาน้ำนมใหม่		3.2000		2.5770				กษ.		90	
8	กปภ.สาขาคมนบุรี (น.จระเข้หิน) - งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอ คมนบุรี จังหวัดนครราชสีมา		1.5000		1.2320				กษ.		90	
1	งบทำการ - กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ร. 2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบบูรณาการ (SCADA)					18.0000		18.0000	กษ.			
1	งบทำการ - กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ร. 2 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					4.0000		4.0000	กษ.		240	
1	กปภ.สาขาพิมาย (น.แม่ข่ายพิมาย) / สถานีผลิตน้ำบ้านขาม - งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) และระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณโรงกรองน้ำบ้านขาม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		2.0000		2.0000				กษ.		240	
1	งบทำการ - กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ร. 2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)					6.0000		6.0000	กษ.		240	
1	งบทำการ - กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ร. 2					12.0000		12.0000	กษ.			
1	กลยุทธ์ 1.3 : บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ แผนงาน 1.3.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำดิบ แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เงินรายได้ 100% กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 1 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแห่งตำบลบริเวณแม่น้ำน้อย เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กปภ.สาขาน้ำนมใหม่ 2 งานวางท่อน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมือ สถานีผลิตน้ำตลาคน้อย ตำบลตลาคน้อย อำเภอบ้านหมือ จังหวัดสระบุรี	DT	14.8010		8.8870				กษ.		270	
			4.2830		4.2830				กษ.		180	
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำชุมชน กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชุมชน แผนงาน 2.1.1 แผนงานลดน้ำสูญเสีย 212 สาขา แผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว) กปภ.สาขาน้ำนมใหม่ 1 - งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี กปภ.สาขามวกเหล็ก 2 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	SD,DT	9.0000						กษ.		180	
			17.0000		11.0180				กษ.		180	
	เงินรายได้ 100% กปภ.สาขาค่านนุทด 1 - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาค่านนุทด กปภ.สาขาคมนบุรี 2 - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคมนบุรี กปภ.สาขาโนนสูง 3 - โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาโนนสูง กปภ.สาขาปากช่อง		0.9000		0.9000				กษ.		180	
			0.5000		0.5000				กษ.		180	
			0.5000		0.5000				กษ.		180	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	โครงการ Genit chart*	ระยะเวลาดำเนินการ	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.วันที่แล้วเสร็จตรงจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ พท.ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ
			ไม่ประสงค์	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ไม่ประสงค์	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
4	- โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาปากช่อง							กษ.		1	ยกเลิกโครงการ มีเงินโอนจากรองควบคุมบัญชีเดียวเข้าไปในเขตหรือของโครงการที่ไม่มีวงเงินจ่ายเป็นงวดก่อนเพื่อใช้เป็นค่าของงวดประจำปี 2568	
5	กปภ. สาขาชัยบาดาล - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาชัยบาดาล		1,3000			1,3000		กษ.		180		
6	กปภ. สาขาเทพบุรี - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาเทพบุรี		2,0000					กษ.		180		
7	กปภ. สาขาพิมาย - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาพิมาย		1,1000					กษ.		180		
8	กปภ. สาขาลำไญ - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาลำไญ							กษ.		1	ยกเลิกโครงการ มีเงินโอนจากรองควบคุมบัญชีเดียวเข้าไปในเขตหรือของโครงการที่ไม่มีวงเงินจ่ายเป็นงวดก่อนเพื่อใช้เป็นค่าของงวดประจำปี 2568	
9	กปภ. สาขามวกเหล็ก - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขามวกเหล็ก		2,0000					กษ.		180		
10	กปภ. สาขานานา - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขานานา		0,6500					กษ.		180		
11	กปภ. สาขาสีบัว - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาสีบัว		3,7000			2,1320		กษ.		180		
12	กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ		1,1000			1,0740		กษ.		180		
13	กปภ. สาขาผักไห่ - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาผักไห่		0,6000			0,6000		กษ.		180		
14	กปภ. สาขานักขี้เหล็ก - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขานักขี้เหล็ก		0,9000			0,9000		กษ.		180		
15	กปภ. สาขาพระพุทธบาท - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาพระพุทธบาท		11,5000					กษ.		180		
16	กปภ. สาขานครราชสีมา - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขานครราชสีมา		1,5000			0,9820		กษ.		180		
17	กปภ. สาขานันทบุรี - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขานันทบุรี		2,3000			2,2990		กษ.		180		
18	กปภ. สาขานครนายก - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขานครนายก		5,6000			3,8840		กษ.		180		
19	กปภ. สาขาชุมพล - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาชุมพล		0,7000			0,7000		กษ.		180		
20	กปภ. สาขาสีบัว - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาสีบัว ส่วนที่ 2		8,0000			4,4380		กษ.		180		
21	กปภ. สาขาท่าเรือ - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาท่าเรือ		0,9000					กษ.		180		
22	กปภ. สาขาสพบุรี - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาสพบุรี ส่วนที่ 2		8,0000					กษ.		180		
23	กปภ. สาขานนทบุรี - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขานนทบุรี		1,2000			1,2000		กษ.		180		
24	กปภ. สาขาสอนา - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาสอนา		1,3000			1,3000		กษ.		180		
25	กปภ. สาขาโคกสี - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาโคกสี		1,0000			1,0000		กษ.		180		
26	กปภ. สาขาอ่างทอง - โครงการงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ. สาขาอ่างทอง		1,9500					กษ.		180		
	กปภ. สาขานันทนบุรี		0,5000					กษ.		180		

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนแม่บทที่สอดคล้อง	งบลงทุน		งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	
			ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี				เบิกจ่ายจริง
	<p>13 - กปค.สาขาค้านขุนทด - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านดอนน้ำโอบ หมู่ 6 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 บ้านโพธิ์งาม หมู่ 9 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอคำชะอี จัหวัดนครราชสีมา</p> <p>กปค.สาขาสีคิ้ว</p> <p>14 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านโป่งพนา หมู่ 6 ตำบลโป่งคอง อำเภอขามทะเลสอ จัหวัดนครราชสีมา</p> <p>กปค.สาขาค้านขุนทด</p> <p>15 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ 3 ตำบลกุดพิมาน อำเภอคำชะอี จัหวัดนครราชสีมา</p> <p>กปค.สาขามักีองชัย</p> <p>16 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จัหวัดนครราชสีมา</p> <p>กปค.สาขาสีคิ้ว</p> <p>17 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านมีน หมู่ 18 ตำบล สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จัหวัดนครราชสีมา</p> <p>กปค.สาขาค้านขุนทด</p> <p>18 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านดอน หมู่ 8 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอคำชะอี จัหวัดนครราชสีมา</p> <p>กปค.สาขานพูนธานี</p> <p>19 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านท่ากุ่ม (ด้านข้างทางและระหว่าง) ถึง องค์การบริหารส่วนจัหวัดนพูนธานี และคลองพระยามหาโยธา ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองนพูนธานี จัหวัดนพูนธานี</p> <p>กปค.สาขาทะพูนอุบล</p> <p>20 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านหนองชัย หมู่ 4 และบ้านน้ำ หมู่ 7 ตำบลหนอง อำเภอหนองบัว จัหวัดสระบุรี</p> <p>กปค.สาขาค้านขุนทด</p> <p>21 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านดอนใหญ่ หมู่ 4 ตำบลตะเียน อำเภอคำชะอี จัหวัดนครราชสีมา</p> <p>กปค.สาขาสีคิ้ว</p> <p>22 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านหนองคลอง หมู่ 3 บ้านหนองกก หมู่ 4 และบ้านโคกพัฒนา หมู่ 8 ตำบลหนองสง อำเภอขามทะเลสอ จัหวัดนครราชสีมา</p> <p>กปค.สาขาคักโก้</p> <p>23 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านดงน้ำส้ม ถึง บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านแค อำเภอคักโก้ จัหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>กปค.สาขาคักโก้</p> <p>24 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านดงน้ำส้ม ถึง บ้านเลขที่ 93 หมู่ 12 ตำบลคักโก้ อำเภอคักโก้ จัหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>กปค.สาขาสิงห์บุรี</p> <p>25 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านดอนโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จัหวัดสิงห์บุรี</p> <p>กปค.สาขาน่าน</p> <p>26 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านหนองโพธิ์ - ปากลาด หมู่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านนา จัหวัดนครนายก</p> <p>กปค.สาขาชัยบาดาล</p> <p>27 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านวังคึม หมู่ 4 ตำบลนาโสน อำเภอชัยบาดาล จัหวัดลพบุรี</p> <p>กปค.สาขาคักโก้</p> <p>28 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านวังคึม หมู่ 3 ตำบลคักโก้ อำเภอคักโก้ จัหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>กปค.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>29 - งานวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านบ้านหนองหวางเลข 3195 กม. 27+600 ถึง หน้าบ้านน้ำจืดเลข 2015 ตำบลบ้านจิว อำเภอเมืองอ่างทอง จัหวัดอ่างทอง</p>		10.9390		10.8390			กคจ.		150	
			5.7190		5.7190			กคจ.		120	
			2.8670		2.8670			กคจ.		90	
			0.8460		0.8460			กคจ.		30	
			4.2170		4.2170			กคจ.		60	
			3.6860		3.6860			กคจ.		90	
			46.0000		3.6860			กคจ.		120	
			2.5150		2.5150			กคจ.		90	
			3.8360		3.8360			กคจ.		120	
			14.7980		14.7980			กคจ.		180	
			2.6130		2.6130			กคจ.		120	
			0.7550		0.7550			กคจ.		60	
			0.7500		0.7500			กคจ.		60	
			1.9800		1.9800			กคจ.		60	
			0.8270		0.8270			กคจ.		60	
			0.9420		0.9420			กคจ.		60	
			4.5600		4.5600			กคจ.		90	

โครงการ Gantt chart*

- 1.เหตุผลที่ยกเลิก
2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน
3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ
4. เลขที่ มพ. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ
6. อื่นๆ