



บันทึกข้อความ

นำเสนอ ผอ.กปท.ข.๒
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๑๑ ผู้รับ *[Signature]*

ว.เสนอ ผช.กปท.ข.๒
วันที่ ๒๔ ธค ๖๕
เวลา ๑๖.๓๔ ผู้รับ *[Signature]*

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๓๕
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/๑๗๐ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามมติที่ประชุม ITA กำหนดให้ส่งรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจะต้องมีรายการอย่างน้อยคือ แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระยะเวลาการดำเนินการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ๒ ได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้ง กทส.๒ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปท. ต่อไป
จักขอบคุณยิ่ง

[Signature]
(นายดนัยศักดิ์ เคียนทอง)
หนง.แผนงาน

เรียน ผช.กปท.ข.๒
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และพิจารณา
แจ้ง กทส.๒ ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

[Signature]
(นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ๒

เรียน ผอ.กปท.ข.๒
เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการ
ต่อไปด้วย จ.เงินทรุดตม.
[Signature] ๒๕ ธค ๖๕
(นายเอกรินทร์ ภู่งษ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒

[Signature]
ศิริพร ศุภกมล
ศิริพรฯ แต่ดำเนินการคดี
[Signature]
(นายสรวิศ เอี่ยมสงคราม)
ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
การประชาสัมพันธ์ภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง			
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการ ให้บริการ - แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	104.128								
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านพื้กแสนดี หมู่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภออรัญญิศจังหวัดนครนายก	1.200						กพว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลห้วยควา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2.169						กพว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนมะเขือ หมู่ 8 บ้านโนนมะเขือ หมู่ 11 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา	1.347					90	กพว.		
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.185						กพว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนมฤณ หมู่ 4 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา	1.463					90	กพว.		
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนิคมอำนาจเจริญ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	2.000					60	กพว.		
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองโน หมู่ 4 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	1.300					90	กพว.		
	8 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โคกสน หมู่ 6 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	1.800						กพว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านพร้อมสุข 3 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3.381						กพว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนมะเขือ หมู่ 3 ตำบลนาโสน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	1.800					90	กพว.		
	11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านหนองสวรรค์พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโนน หมู่ 2,4,5,7 และหมู่ 8 ตำบลคำโนน อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา	20.000					180	กพว.		
	12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบบดอง 12 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 14 ตำบลบึงก่อโ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	11.085					120	กพว.		
	13 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากวัดสันติธรรม ถึงโรงพยาบาลพระราชนิเวศราชวรย์ หมู่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภออรัญญิศจังหวัดนครนายก	7.761					120	กพว.		
	14 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปากทางโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ถึง บริเวณพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	6.110					120	กพว.		
	15 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนกั๊กสิริร่วมใจ(หมู่บ้านกั๊กสิริ) หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	6.225					120	กพว.		
	16 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สะพานวัดคณาสุทธาราม หมู่ 1 ตำบลโคกช้าง - หมู่ 4 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2.570					90	กพว.	✓	ยกเลิก ต้องถึงดำเนินการวางระบบประปาแล้ว
	17 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านสุขลชาดี 2 หมู่ 7 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	3.386						กพว.	✓	ยกเลิก ได้รับงบแล้วในปี 2564
	18 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองทอง หมู่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	9.200					120	กพว.		
	19 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1.040					120	กพว.		
	20 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อมลม่วง หมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	10.000					180	กพว.		
	21 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลม่วงค่อม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดลพบุรี	1.500					60	กพว.		
	22 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังหมู่บ้านชาวฟ้า - หมู่บ้านฟ้าหินพารัต (ฝั่งตะวันออก) หมู่ 6 ตำบลคูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	1.284					90	กพว.		

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี				
23	งานวางผังขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดโคกช้าง หมู่ 4 ตำบลบ้านมอ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2.302						กผว.	✓	1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ อนุมัติประมาณ 6. อื่น ๆ ยกเลิก รอรับจัดสรรใน ปีงบประมาณถัดไป
24	งานวางผังขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านใหม่ ปตท.บ่วงคอม - สะพานปลา ตำบลบ่วงคอม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์	4.000					120	กผว.		
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		34.500								
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิต-จ่ายน้ำคลอง 13 เขื่อนกั้นบริเวณน้ำจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ	17.500					240	กผจ.		
2	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ สถานีผลิต-จ่ายน้ำคลอง 13 ด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาระง่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ	17.000					240	กผจ.		
ยุทธศาสตร์ SZ บริหารจัดการน้ำชุมชน										
กลยุทธ์ 2.1 : นำชุมชนที่ถูกต้องมาได้ แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)		20.000						กผจ.		
1	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	20.000								
เงินรายได้ 100%		46.798								
1	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านสวนเกษตร ตำบลสนทระ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา	2.100						กผจ.		
2	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนมิตรภาพสาย 8 ถึง หน้า อบต.หนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.800						กผจ.		
3	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอ้อยอิ่งเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา	0.700						กผจ.		
4	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณตลาดเสริมสุข (ซอยกวีวัฒนา 1) หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	0.530						กผจ.		
5	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเทศบาล 14 ซอย 8 บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 6 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	0.410						กผจ.		
6	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยหวนธาระสิทธิ์ หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	0.320						กผจ.		
7	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหลังโรงเรียนมิตรภาพ บ้านน้ำเฒ่า หมู่ 8 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	0.180						กผจ.		
8	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างศูนย์โคกสีคิ้ว หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	0.180						กผจ.		
9	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสมศรี หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.660						กผจ.		
10	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านทวี 1 หลังไฟฟ้า หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.300						กผจ.		
11	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หมู่บ้านเสถียรวิสัย หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.480						กผจ.		
12	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านมฤจรมย์ ตำบลป่าตาล อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	1.566						กผจ.		
13	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านนันทบุรี ตำบลเขาสามยอก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	1.549						กผจ.		
14	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านมฤจรมย์ - ซอยบ้านใหม่ ตำบลป่าตาล อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.934						กผจ.		
15	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านอราริมนคร ตำบลเขาสามยอก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.900						กผจ.		
16	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านทวี 2 หลังไฟฟ้า ตำบลเขาสามยอก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.407						กผจ.		
17	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านกันจิตร ตำบลกกโก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.328						กผจ.		
18	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านวิสัยถักขันธ์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.326						กผจ.		
19	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านดงสอง ตำบลเขาสามยอก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.310						กผจ.		
20	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเนินสูง ตำบลกกโก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.282						กผจ.		
21	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านนางโสม ตำบลทะเลชุมพร อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.276						กผจ.		
22	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยสุณี ตำบลเขาสามยอก อำเภอมืองเทพบุรี จังหวัดลพบุรี	0.268						กผจ.		

		แผนปฏิบัติการ ปี 2565			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานใน สังกัดที่ รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบทำการ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง					ได้รับจัดสรร
23	งานปรับปรุงเส้นท่อของเบญจวรรณ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองสมุทรปราการ	0.240					กพ.		
24	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบตั้งแต่ปากทางเข้าวัดคลองเขกอก - สะพานโพธิ์ทอง ตำบลบางพลับ อำเภอเมืองสมุทรปราการ	5.000					กพ.		
25	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณหน้าบ้าน ปตท.โพธิ์ทอง หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	0.550					กพ.	✓	
26	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณหน้าบ้านไปทางวิหารแดง จากหมู่บ้านรุ่งเรืองไปจนถึงแยกวัดราชสามัคคี ตำบลโคกขี้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	10.474					กพ.		
27	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณหน้าบ้านสวนทิพย์ หมู่ 2 ตำบลม่วงเหล็ก อำเภอม่วงเหล็ก จังหวัดสระบุรี	0.700					กพ.		
28	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณหน้าบ้านลำเตี้ย หมู่ 3 ตำบลม่วงเหล็ก อำเภอม่วงเหล็ก จังหวัดสระบุรี	0.250					กพ.		
29	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบ บริเวณ ทางเข้าหมู่บ้านพรหมมากร หมู่ 5 ตำบลบางโหนด ถึงสี่แยกบางโหนด หมู่ 7 ตำบลบางโหนด อำเภอบ้านหมือ จังหวัดสระบุรี	5.047					กพ.		
30	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำวัดท่าช้าง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.120					กพ.		
31	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณหลังห้องเช่าเจ้าหงษ์ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.250					กพ.		
32	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณคูคลอง ปู่ทองแก้ว 3 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.110					กพ.		
33	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณคูคลอง ปู่ทองแก้ว 1/3 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.120					กพ.		
34	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณหลังรอยคูคลอง ปู่ทองแก้ว 1/1 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.070					กพ.		
35	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณศาลเจ้าโรงทอง 12/2 หมู่ 5 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.085					กพ.		
36	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณแขวงเมืองวิเศษ 13 หมู่ 4 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.135					กพ.		
37	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบเพื่อเสริมแรงคันบริเวณบ้านสายห้วยแก้ว ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมือ จังหวัดลพบุรี	5.700					กพ.		
38	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณรอยอบบ.บ้านทราย หมู่ 4 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมือ จังหวัดลพบุรี	0.400					กพ.		
39	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านกล้วย หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย - หน้าโรงเรียนวัดคิวด ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมือ จังหวัดลพบุรี	1.745					กพ.		
40	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณซอยเทพพัฒนา หมู่ 6 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมือ จังหวัดลพบุรี	0.350					กพ.		
41	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณซอยกอไผ่ หมู่ 2 - บ้านเลขที่ 15 หมู่ 2 ตำบลดงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	0.119					กพ.		
42	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบบริเวณถนนแคววัดนะ ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.500					กพ.		
43	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบ บริเวณรอยต่อระหว่างถนนทางเข้าวัดราษฎร์ หมู่ 7 ตำบลบ้านหมือ อำเภอบ้านหมือ จังหวัดลพบุรี	0.159					กพ.		
44	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดิบเพื่อเสริมแรงคันน้ำ บริเวณ ถนนสาย 304 จากจุดคั่นลอดบ้านนอกออกถึงปม ปตท. ตำบลจี่ว อำเภอเมืองชัย จังหวัดนครราชสีมา	0.789					กพ.		
	เงินกู้ในประเทศ 100%	165.000							
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง	130.000					กพ.		
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาลพบุรี	35.000					กพ.		
	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้เข้าพื้นที่อาสุเกิน 10 ปี	14.670					กพ.		
1	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาพระพุทธบาท จำนวน 500 เครื่อง	0.942					กพ.		
2	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาหนองแค จำนวน 900 เครื่อง	1.595					กพ.		
3	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาบ้านหมือจำนวน 500 เครื่อง	0.942					กพ.		
4	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาสองน้ำ จำนวน 400 เครื่อง	0.753					กพ.		
5	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาอ่างทอง จำนวน 400 เครื่อง	0.753					กพ.		
6	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาท่าเรือ จำนวน 300 เครื่อง	0.565					กพ.		
7	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขานครนายก จำนวน 500 เครื่อง	0.942					กพ.		

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
	8 งานเปลี่ยนมาตรวจวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขานครราชสีมา จำนวน 700 เครื่อง	1,318						กฐ.			1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
	9 งานเปลี่ยนมาตรวจวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาปากช่อง จำนวน 400 เครื่อง	0,753						กฐ.			3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่น ๆ
	10 งานเปลี่ยนมาตรวจวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาสีวิ จำนวน 700 เครื่อง	1,318						กฐ.			
	11 งานเปลี่ยนมาตรวจวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาบึงขัง จำนวน 500 เครื่อง	0,942						กฐ.			
	12 งานเปลี่ยนมาตรวจวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาต.พื จำนวน 900 เครื่อง	1,695						กฐ.			
	13 - งานเปลี่ยนมาตรวจวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขาโชคชัย จำนวน 400 เครื่อง	0,753						กฐ.			
	14 งานเปลี่ยนมาตรวจวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.สาขามวกเหล็ก จำนวน 400 เครื่อง	1,299						กฐ.			
	ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวจวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว				1,400			กฐ.			
	1 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์การติดตั้งมาตรวจวัดน้ำขนาด 1-8 นิ้ว การปรับบางส่วนภูมิภาคเขต 2 จำนวน 20 เครื่อง				1,400			กฐ.			
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวจวัดน้ำหลัก	2,369									
	1 งานติดตั้งมาตรวจวัดน้ำหลักขนาด Ø 400 มม. รับน้ำส่ง ส.หนองไผ่-ส.พระพุทธบาท ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาพระพุทธบาท (ส.พระพุทธบาท)	0,383						กฐ.			
	2 งานติดตั้งมาตรวจวัดน้ำหลักขนาด Ø 400 มม. รับน้ำส่ง ส.พระพุทธบาท-ส.ขี้ชะมด ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาพระพุทธบาท (ส.ขี้ชะมด)	0,383						กฐ.			
	3 งานติดตั้งมาตรวจวัดน้ำหลักขนาด Ø 1000 มม. ชนิด (Insert Type) กปภ.สาขาลพบุรี (ส.พิบูลสงคราม 2)	0,610						กฐ.			
	4 งานติดตั้งมาตรวจวัดน้ำหลักขนาด Ø 400 มม. ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาบ้านหมี่ (ส.โคกสำโรง)	0,383						กฐ.			
	5 งานติดตั้งมาตรวจวัดน้ำหลักขนาด Ø 250 มม. ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาโชคชัย (ส.โชคชัย)	0,244						กฐ.			
	6 งานติดตั้งมาตรวจวัดน้ำหลักขนาด Ø 200 มม. ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาพิมาย (ส.พิมาย)	0,183						กฐ.			
	7 งานติดตั้งมาตรวจวัดน้ำหลักขนาด Ø 200 มม. ชนิด Electromagnetic กปภ.สาขาพิมาย (ส.ศษ)	0,183						กฐ.			
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบน้ำประปาให้มีความเจริญ										
	กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา				34,182						
	แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มมาตรวจ										
	• โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)				3,693			กฐ.			
	งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวยทรายกรอง										
	1 กปภ.สาขาสีหิ้ว บริเวณโรงกรองน้ำบางระจัน				0,752			กฐ.			
	2 กปภ.สาขามวกเหล็ก บริเวณโรงกรองน้ำมวกเหล็ก				2,138			กฐ.			
	3 กปภ.สาขาปากช่อง บริเวณโรงกรองน้ำหนองพระ				0,803			กฐ.	✓		ยกเลิก : ใช้ งบประมาณ.64 ดำเนินการแล้ว
	งานจ้างบริษัทหรือวิศวกรตรวจสอบ				17,868			กฐ.			
	1 กปภ.สาขาสีหิ้ว สถานีผลิต-จ่ายน้ำคลอง 13				2,981	2,069		กฐ.			
	2 กปภ.สาขาบ้านหมี่ สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านหมี่				2,915	1,361		กฐ.			
	3 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) สถานีผลิต-จ่ายน้ำ อ.ย.1				1,404	0,777		กฐ.			
	4 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) สถานีผลิต-จ่ายน้ำ อ.ย.2				2,292			กฐ.	✓		ยกเลิก : ทั้ข้อมโครงการส่วนกลาง
	5 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) สถานีผลิต-จ่ายน้ำบางโพธิ์				1,608			กฐ.	✓		ยกเลิก : ทั้ข้อมโครงการส่วนกลาง
	6 กปภ.สาขานครราชสีมา สถานีผลิต-จ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ				1,871	1,049		กฐ.			
	7 กปภ.สาขาพระพุทธบาท สถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองไผ่				1,255			กฐ.			
	8 กปภ.สาขาหนองแค สถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองแค				1,076	0,993		กฐ.			
	9 กปภ.สาขาบ้านหมอ สถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านหมอ				0,190			กฐ.			
	10 กปภ.สาขาอ่างทอง สถานีผลิต-จ่ายน้ำอ่างทอง				0,382			กฐ.			
	11 กปภ.สาขาปากช่อง สถานีผลิต-จ่ายน้ำธารประชา				0,653			กฐ.			
	12 กปภ.สาขามวกเหล็ก สถานีผลิต-จ่ายน้ำมวกเหล็ก กลางตง				0,194			กฐ.			
	13 กปภ.สาขาโชคชัย สถานีผลิต-จ่ายน้ำโชคชัย				0,684			กฐ.	✓		ยกเลิก : ตะกอนไม่เต็มระบบ
	14 กปภ.สาขาท่าเรือ สถานีผลิต-จ่ายน้ำท่าเรือ				0,280			กฐ.	✓		ยกเลิก : ย้ายสวะที่ตะกอนใหม่
	15 กปภ.สาขาพิมาย สถานีผลิต-จ่ายน้ำลำน้ำจันทน์				0,085			กฐ.	✓		ยกเลิก : ตะกอนไม่เต็มระบบ
	งานติดตั้งระบบฟอกคลอรีน				12,621			กฐ.	✓		ยกเลิก : ใช้ งบประมาณ.64 ดำเนินการแล้ว
	1 กปภ.สาขาหนองแค Mobile Plant				1,046			กฐ.	✓		ยกเลิก : ใช้ งบประมาณ.64 ดำเนินการแล้ว
	2 กปภ.สาขาลพบุรี บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำพิบูลสงคราม 2				1,545			กฐ.	✓		ยกเลิก : ใช้ งบประมาณ.64 ดำเนินการแล้ว
	3 กปภ.สาขาบ้านหมี่ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านหมี่				0,733	0,631		กฐ.			
	4 กปภ.สาขาบ้านหมี่ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำโคกสำโรง หนองม่วง				1,930			กฐ.			
	5 กปภ.สาขาสีหิ้ว บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองบัว				0,420	0,742		กฐ.			
	6 กปภ.สาขาสีหิ้ว บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบางระจัน				0,211			กฐ.			
	7 กปภ.สาขาสีหิ้ว บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำดอนสมอ				0,295			กฐ.			
	8 กปภ.สาขาบ้านหมี่ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านหมี่				0,334	0,457		กฐ.			

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการ	หมายเหตุ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง					
	9				0.299				กคค.		1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ ม.ท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6. อื่นๆ	
	10				0.347	0.247			กคค.			
	11				0.736	0.411			กคค.			
	12				0.434	0.630			กคค.			
	13				2.114	0.715			กคค.			
	14				0.366	0.325			กคค.			
	15				0.550				กคค.			
	16				0.450				กคค.	✓		ยกเลิก : ใช้ งบประมาณ 64 ล้านบาทแล้ว
	17				0.811	0.204			กคค.			
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)					1.500						
		1				0.500			กคค.	✓		ยกเลิก ดำเนินการปี 2564 แล้ว
		2				0.500			กคค.	✓		ยกเลิก ดำเนินการปี 2564 แล้ว
		3				0.500	0.240		กคค.			
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)					8.580						
		1				1.200	1.090		กคค.			
		2				1.200	0.400		กคค.			
		3				1.200	1.150		กคค.			
	4				0.460			กคค.	✓	ยุบรวมโครงการ		
	5				1.000			กคค.	✓	ยกเลิก ดำเนินการปี 2564 แล้ว		
	6				0.300			กคค.				
	7				1.000	0.460		กคค.				
	8				0.460			กคค.	✓	ยกเลิก ดำเนินการปี 2564 แล้ว		
	9				0.460	0.300		กคค.				
	10				1.000	0.455		กคค.				
	11				0.300	0.400		กคค.				
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)					18.500							
	1				18.500			กคค.				
SOS	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ											
การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											
	แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและ											
	1				0.020				กยว.			