



บันทึกข้อความ

นำเสนอ ผอ.กปก.ช.๒

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

เวลา ๑๕.๑๕ ผู้รับ

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๕๓๕

ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/พิเศษ 1-๒4

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามมติที่ประชุม ITA กำหนดให้ส่งรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา) โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยคือ เปรียบเทียบแผน - ผลเป็นร้อยละของความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ๒ ได้จัดทำรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา) แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้ง กทส.๒ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปก. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ก. ท

(นายทวิศักดิ์ ทองคำแก้ว)

หัวหน้างานแผนงาน

อนุญาต

วิเศษ ผอ.กทส.๒

เพื่อพิจารณา อนุมัติ

อน

(นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๒

เรียน ผอ.กปก.ช.๒

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา) และแจ้ง กทส.๒ ดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ก. ท

(นายทวิศักดิ์ ทองคำแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานแผนงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2563												
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ร้อยละความก้าวหน้าแผนงานโครงการ	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(29)	(30)	(31)	
2	ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ										
		แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100 % 1 กปภ.สาขาปทุมธานี - ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี	20.000	13.863				กผว.	100	69.32		
	1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาทะเลหลังการรับโอน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 75 % : เงินกู้ 25% 1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาลำปาง (ท่าทุ่ง) อำเภอท่าทุ่ง จังหวัดลำปาง	17.205	16.957				กผว.	100	98.56	
			แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP] งบทำการ งานชุดลอกสระพักตะกอน กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาชัยภูมิ									
		1 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำคลอง 13 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)			0.855		0.855	กพร.	100	100.00		
		2 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำพระนครศรีอยุธยา 1			0.417		0.417	กพร.			ยกเลิก ใช้ในปี 62	
		3 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำพระนครศรีอยุธยา 2			0.682		0.682	กพร.			ยกเลิก ใช้ในปี 62	
		4 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำบางไทร			0.476		0.476	กพร.	100	100.00		
		กปภ.สาขาปทุมธานี 5 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำปทุมธานี			0.895		0.895	กพร.	100	100.00		
		กปภ.สาขาลพบุรี 6 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำลำปาง			0.869		0.869	กพร.	100	100.00		
		7 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำ บ.2			1.067		1.067	กพร.			ยกเลิก ใช้ในปี 62	
		กปภ.สาขานครราชสีมา 8 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ			0.520		0.520	กพร.	100	100.00		
		กปภ.สาขาพระพุทธรักษา 9 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองโดน			0.484		0.484	กพร.	100	100.00		
		กปภ.สาขาบ้านหมี่ 10 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านหมี่			0.768		0.768	กพร.	100	100.00		
		11 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำโคกสำโรง กปภ.สาขาบ้านหม้อ			0.839		0.839	กพร.	100	100.00		
		12 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านหม้อ กปภ.สาขามวกเหล็ก			0.057		0.057	กพร.	100	100.00		
		13 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำมวกเหล็กและกลางดง กปภ.สาขาชัยบาดาล			0.074		0.074	กพร.	100	100.00		
14 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำชัยบาดาล กปภ.สาขาลำปาง			0.341		0.341	กพร.			ยกเลิก ตะกอนยังไม่เต็ม			
15 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองบัว 16 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำบางระจัน			0.126		0.126	กพร.	100	100.00				
17 - บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำดอนสมอ กปภ.สาขาน่าน			0.186		0.186	กพร.			ยุบรวมโครงการ			

18	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านนา				0.179		0.179	กรท.	100	100.00	
19	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำอรัญชัย				0.131			กรท.			บูรรวมโครงการ
กปก.สาขาครบุรี											
20	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำเสิงสาง				0.077		0.077	กรท.	100	100.00	
21	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำในสมบูรณ				0.114			กรท.			บูรรวมโครงการ
กปก.สาขาสีคิ้ว											
22	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำสีคิ้ว				0.830		0.830	กรท.	100	100.00	
กปก.สาขาโชคชัย											
23	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำโชคชัย				0.213		0.213	กรท.	100	100.00	
24	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำทับทิม				0.411		0.411	กรท.	100	100.00	
กปก.สาขาพิมาย											
25	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงานและเมืองคง				0.286			กรท.			ยกเลิก ต่อก่อนยังไม่เต็ม
กปก.สาขาโนนสูง											
26	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน				0.152		0.152	กรท.	100	100.00	
กปก.สาขาคำมูน											
27	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำบ้านโคก				0.140		0.140	กรท.	100	100.00	
กปก.สาขาปากช่อง											
28	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำราชประชา				0.177		0.177	กรท.	100	100.00	
29	- บริเวณโรงกรองน้ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำชนพระ				0.404		0.404	กรท.	100	100.00	
งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง กปก.ช. 2											
กปก.สาขาบ้านหมี่											
1	- งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. และ 100 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำโคกสำโรง				1.114		1.114	กรท.	100	100.00	
กปก.สาขาปทุมธานี											
2	- งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. (โรงกรองน้ำ 1) บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำปทุมธานี				3.957		3.957	กรท.	100	100.00	
กปก.สาขาโชคชัย											
3	- งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำทับทิม				0.940		0.940	กรท.	100	100.00	
กปก.สาขาหนองแค											
4	- งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ำขนาด 250 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองแค				0.505			กรท.			ยกเลิก ใช้ในปี 62
5	- งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ำขนาด 400 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองแค				0.883			กรท.			ยกเลิก ชำกับโครงการใหญ่
5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller: PLC)											
งานซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)											
งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)											
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ											
1	กปก.สาขาสีคิ้ว				0.460	0.200	0.200	กรท.	100	43.48	
2	กปก.สาขาเมืองชัย				0.460	0.160	0.160	กรท.	100	34.78	
3	กปก.สาขาอ่างทอง				0.460			กรท.			โอนเปลี่ยนแปลง
4	กปก.สาขาหนองแค				0.460	0.420	0.420	กรท.	100	91.30	
5	กปก.สาขาโนนสูง				0.460			กรท.			โอนเปลี่ยนแปลง
6	กปก.สาขาชัยบาดาล				0.460			กรท.			โอนเปลี่ยนแปลง
7	กปก.สาขาวังสิด (พ) (สถานีเพิ่มแรงดัน)				0.460			กรท.			โอนเปลี่ยนแปลง
8	กปก.สาขามวกเหล็ก				0.460		0.460	กรท.	100	100.00	
9	กปก.สาขานครราชสีมา				0.920			กรท.			โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ
- งานซ่อมแซมระบบควบคุม PLC บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำทุ่งธนาแลนด์และสถานีผลิต-จ่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ											
กปก.สาขาลพบุรี											
10	- งานซ่อมแซมระบบควบคุม PLC บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำดิบโคกกระเทียม, สถานีสูบน้ำดิบสะพาน 7 และสถานีสูบน้ำเอราวัณ				1.380			กรท.			โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ
11	- งานซ่อมแซมระบบ PLC บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมถังตกตะกอน, ระบบจ่ายสารเคมี และห้องควบคุม Monitor View สถานีผลิต-จ่ายน้ำ บ.น.2				1.380			กรท.			โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ
แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)											
งบท่าการ											
1	งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต กปก.สาขาในสังกัดจำนวน 30 สาขา				3.684		3.684	กรท.	100	100.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ											
แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และ ปรับปรุงเส้นท่อ) 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ <ul style="list-style-type: none"> • เงินอุดหนุน 100 % กปภ.สาขาคลองหลวง											
1	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	32.000					กวจ.	-		-	รอบใบอนุญาตจากกรมทางหลวง
กปภ.สาขาอ่างทอง											
2	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	4.525	3.355				กวจ.	100		74.14	
กปภ.สาขาปากช่อง											
3	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	8.071	6.429				กวจ.	100		79.66	
กปภ.สาขาพระพุทธบาท											
4	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาพระพุทธบาท ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	4.600	3.289				กวจ.	100		71.50	
กปภ.สาขาโชคชัย											
5	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	4.622	2.931				กวจ.	100		63.41	
6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ <ul style="list-style-type: none"> • เงินรายได้ กปภ.สาขาปากช่อง											
1	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ ถนนเทศบาล 35 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.320					กวจ.				ยกเลิกโครงการ
กปภ.สาขาปากช่อง											
2	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ ถนนเทศบาล 13 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.327					กวจ.				ยกเลิกโครงการ
กปภ.สาขาปากช่อง											
3	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ หมู่บ้านสายทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.241					กวจ.				ยุบรวมโครงการ
กปภ.สาขาปากช่อง											
4	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ ถนนเทศบาล 28 ซอย 4 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.390	0.358				กวจ.	100		91.79	
กปภ.สาขาปากช่อง											
5	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ บ้านโคกสำคู้ม 8 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.120	0.119				กวจ.	100		99.17	
กปภ.สาขาปากช่อง											
6	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ เทศบาล 20 (ตรอกแดง) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ชนิดท่อ HDPE)	0.420					กวจ.				ยุบรวมโครงการ
กปภ.สาขาปากช่อง											
7	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ เทศบาล 20 (ตรอกแดง) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ชนิดท่อ PB)	0.285					กวจ.				ยุบรวมโครงการ
กปภ.สาขาปากช่อง											
8	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ ซอยบ้านปู้ย (หน้าโรงทอกระสอบ) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.470	0.392				กวจ.	100		83.40	
กปภ.สาขาปากช่อง											
9	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ ถนนเทศบาล 9 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.120	0.118				กวจ.	100		98.33	
กปภ.สาขาปากช่อง											
10	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ แยกหนองสาหร่าย ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	1.152					กวจ.				ยุบรวมโครงการ
กปภ.สาขาปากช่อง											
11	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ แยกหนองสาหร่าย ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.119					กวจ.				ยุบรวมโครงการ
กปภ.สาขาปากช่อง											
12	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ เทศบาล 33 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.062					กวจ.				ยกเลิกโครงการ
กปภ.สาขาปากช่อง											
13	- งานปรับปรุงเส้นท่อยบริเวณ หมู่บ้านสายทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	0.154					กวจ.				ยุบรวมโครงการ
กปภ.สาขานองแค											
14	- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ชุมชนระวัย 10 และชุมชนวัดเสนา นฤมิตร (ขอประทานนองแค) ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี	1.847	1.665				กวจ.	100		90.15	
กปภ.สาขาโชคชัย											
15	- งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำดื่มบริเวณ ชุมชนวัดหนองพูน หมู่ที่ 1 ต.กระโถก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	0.360	0.360				กวจ.	100		100.00	

39	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยตะโกพนม 1 ม.2 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.106	0.106			กวจ.	100	100.00	
40	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างโรงแรมสิงห์ชัย เทศบาลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.510	0.507			กวจ.	100	99.32	
41	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างร้านค้าโภชนา เทศบาลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.185	0.185			กวจ.	100	100.00	
42	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยบ้านก้านสังวาลย์ ม.2 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.217	0.209			กวจ.	100	96.31	
43	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยขอบสระวัดตะวันตก ม.2 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.113	0.112			กวจ.	100	99.12	
44	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยอุ่นใจ ม.3 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.059	0.058			กวจ.	100	98.31	
45	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 31/1 ม.4 - บ้านเลขที่ 45/1 ม.7 ต.ดงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.122	0.111			กวจ.	100	90.98	
46	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 35 ม.8 - บ้านเลขที่ 6/1 ม.1 ต.ดงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.236	0.236			กวจ.		100.00	
47	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณขุมทางเข้าวัดหนองบัวหึง ม.8 - บ้านเลขที่ 109 ม.1 ต.ดงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.437	0.385			กวจ.	100	88.10	
48	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเสาสงูไทรศัพท์ ม.4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.700				กวจ.			ยกเลิกโครงการ
49	- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลังโรงไฟฟ้า ม.9 - บ้านคณัย ม.9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.112	0.111			กวจ.	100	99.11	
50	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณปากซอยหลังโกดังสำรวย - หลังโรงเรียนโคกสำโรง ม.9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.202	0.202			กวจ.	100	100.00	
51	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยสายสัมพันธ์ - หลังโกดังสำรวย ม.9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.139	0.139			กวจ.	100	100.00	
52	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านนางง่า บ้านทับทอง - หลังโรงเรียนบ้านหมี่ทุ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.316	0.316			กวจ.	100	100.00	
53	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยสุข ม.3 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.154	0.154			กวจ.	100	100.00	
54	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยหลักเมือง-ซอยศรีสนั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.274	0.274			กวจ.	100	100.00	
55	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยศูนย์วัฒนธรรม ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.199	0.199			กวจ.	100	100.00	
56	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยโกดังจักรพันธ์ - บ้านเลขที่ 123/8 ม.4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาน้ำดื่ม	0.966	0.911			กวจ.	100	94.33	
57	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางเข้าวัดเขากระโหลก - หลังวัดเขากระโหลก ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กปก.สาขาชลประทาน	0.211	0.192			กวจ.	100	91.00	
58	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านกวะคะ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี กปก.สาขาชลประทาน	2.200	1.485			กวจ.	100	67.50	
59	- งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านพรสวรรค์ (กกโก) ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี กปก.สาขาเสนา	0.300	0.299			กวจ.	100	99.67	
60	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนศรีเสนา ถึง ซอยวิทยาลัยเสนา ต.สามก้อ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กปก.สาขาเสนา	1.500	1.492			กวจ.	100	99.47	
61	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนหน้ากรมที่ดิน ต.สามก้อ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กปก.สาขาวิเศษชัยชาญ	0.400	0.395			กวจ.	100	98.75	
62	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสี่แยกประปา ถึงโรงเรียนตันติวิทยาด้านซ้ายทาง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.687	0.569			กวจ.	100	82.82	

63	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างบ้าน Dr.สเด็ทซ์ ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.185	0.182	กวจ.	100	98.38	
64	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยวิเศษชัยชาญ 1 ต.ไม้จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.128	0.121	กวจ.	100	94.53	
65	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยกาญจนาภิเษก 2/1 ถึงซอยกาญจนาภิเษก 2/2 บริเวณซอยแขวงเมืองวิเศษ 9 ถึงซอยศาลเทพเจ้ากวนอู</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.313	0.300	กวจ.	100	95.85	
66	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยแขวงเมืองวิเศษ 9 ถึงซอยศาลเทพเจ้ากวนอู ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.091	0.244	กวจ.	100	268.13	
67	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยตรอกโรงเจ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.193	0.180	กวจ.	100	93.26	
68	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยแขวงเมืองวิเศษ 1/2 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.233	0.224	กวจ.	100	96.14	
69	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยข้างบ้านหมื่นดี ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.217	207.000	กวจ.	100	95,391.71	
70	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยแขวงเมืองวิเศษ 1/1 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.100	0.094	กวจ.	100	94.00	
71	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยวัดเขียน ถึงบริเวณปากทางถนนเข้าซอยวัดอ้อย (ถนนทางหลวงหมายเลข3454 ด้านขวาทาง) ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	1.006	0.672	กวจ.	100	66.80	
72	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านรัตนชัย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.313	0.313	กวจ.	100	100.00	
73	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปุดอก ปู่ทองแก้ว 4 ถึงบริเวณซอยปุดอกปู่ทองแก้ว 15/3 ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	1.249		กวจ.			ยกเลิกโครงการ
74	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปุดอก ปู่ทองแก้ว 6 ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.071	0.071	กวจ.	100	100.00	แล้วเสร็จ 10 เม.ย.63 ตรวจรับ 17 เม.ย. 63
75	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปุดอก ปู่ทองแก้ว 7 ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.062	0.062	กวจ.	100	100.00	แล้วเสร็จ 10 เม.ย.63 ตรวจรับ 17 เม.ย. 63
76	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปุดอก ปู่ทองแก้ว 12 จนถึงบริเวณซอยปุดอก ปู่ทองแก้ว 12/1 ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.125	0.124	กวจ.	100	99.20	
77	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปุดอก ปู่ทองแก้ว 14 ถึงบริเวณซอยปุดอก ปู่ทองแก้ว 14/3 ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.490		กวจ.			ยกเลิกโครงการ
78	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปุดอก ปู่ทองแก้ว 15/3 ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.133	0.128	กวจ.	100	96.24	
79	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหลังอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้จำศีล ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.051	0.049	กวจ.	100	96.08	
80	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปุดอก ปู่ทองแก้ว 15/1 ตำบลไม้จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p>	0.229	0.214	กวจ.	100	93.45	
81	<p>กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยหลังเทศบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>กปภ.สาขาลิ่งนุรี</p>	0.116	0.104	กวจ.	100	89.66	
82	<p>กปภ.สาขาลิ่งนุรี</p> <p>- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านมังกรทอง 1 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองลิ่งนุรี จ.ลิ่งนุรี</p> <p>กปภ.สาขาลิ่งนุรี</p>	2.400	2.391	กวจ.	100	99.61	แล้วเสร็จ 16 เม.ย.63 ตรวจรับ 20 เม.ย. 63

83	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนธรรมโชติและถนนนายเมือง ต. บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	1.400	1.393				กวจ.	100	99.52	แล้วเสร็จ 27 เม.ย.63 ตรวจรับ 30 เม.ย. 63
กปก.สาขาสิงห์บุรี										
84	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านสวนกล้วย ม.8 ต.ดอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	2.300	1.633				กวจ.	100	71.00	
กปก.สาขาพระพุทธบาท										
85	- งานปรับปรุงเส้นท่อทางแยกสี่ม้วย - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	7.000					กวจ.			ยกเลิกโครงการ
กปก.สาขาพิมาย										
86	- งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบ้านป่าตัด ม.2 , บ้านพรหมมงคล ม.7 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา	5.600	4.411				กวจ.	100	78.77	
กปก.สาขามักไม้										
87	- งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามักไม้ ถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลมักไม้ ต.ศาลาน อ. มักไม้ จ.พระนครศรีอยุธยา	6.500	6.447				กวจ.	100	99.18	
กปก.สาขาปากช่อง										
88	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ปากช่อง-ท่ามะนาว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	2.100	1.428				กวจ.	100	68.00	
กปก.สาขาครบุรี										
89	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านจะเร็ดหิน หมู่ 1, หมู่ 2 ,หมู่ 3 และหมู่ 8 ต.จะเร็ดหิน อ.ครบุรีจ.นครราชสีมา	2.583	2.576				กวจ.	100	99.73	
กปก.สาขาค่านซุนทด										
90	- งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำอำเภอค่านซุนทด - หน้าประปาค่านซุนทด ต.ค่านซุนทด อ.ค่านซุนทด จ.นครราชสีมา	4.500	3.411				กวจ.	100	75.80	
กปก.สาขาพิมาย										
91	- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านวังกาใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2226 ต.วังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	2.200	1.261				กวจ.	100	57.32	
กปก.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)										
92	- งานปรับปรุงเส้นท่อแยกวัดพระญาติการาม ถึงสะพานประดิษฐ์มนยงค์ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	6.683	3.961				กวจ.	100	59.27	
กปก.สาขาปทุมธานี										
93	- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยวัดเจดีย์ทอง ม.2 ต.คูขขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	2.133	1.285				กวจ.	100	60.24	
กปก.สาขานนทบุรี										
94	- งานปรับปรุงเส้นท่อกปก.สาขานนทบุรี ม.5 ต.บ้านหม้อ ถึงสะพานช้าง ม.1 ต.บางไผ่ อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี	4.300	4.134				กวจ.	100	96.14	
กปก.สาขาโนนสูง										
95	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านบึงหมู่5 และ 12 ต.บึง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	1.314	1.278				กวจ.	100	97.26	
กปก.สาขาอ่างทอง										
96	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ แยกหน้าสถานีดับเพลิง-ปั้มน้ำบึงเก่า ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง	0.520					กวจ.			ยกเลิกโครงการ
กปก.สาขานครราชสีมา										
97	- งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำสระธรรมชันธ์ หมู่ 8 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	1.930	1.448				กวจ.	100	75.03	
กปก.สาขามวกเหล็ก										
98	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณจุดตัดลอดทางรถไฟ ถึง พาราไดร์รีสอร์ท ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	3.400	1.158				กวจ.	100	34.06	
กปก.สาขามวกเหล็ก										
99	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านสีฟ้า ถึง พาราไดร์รีสอร์ท ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	1.650	1.590				กวจ.		96.36	ยกเลิกโครงการ
กปก.สาขาอ่างทอง										
100	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ซอยโรงถ่านวัดใต้- ถนนสายบายพาส ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง	1.240	1.135				กวจ.		91.53	ยกเลิกโครงการ
กปก.สาขามวกเหล็ก										
101	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหอดึงสูง ถึง จุดตัดลอดทางรถไฟ ม.1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	1.900	1.900				กวจ.	100	100.00	
กปก.สาขาน่าน										
102	- งานปรับปรุงเส้นท่อนถนนทางหลวง 3051 จากแยกข้างข้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก	0.660					กวจ.		-	รออนุญาตจากกรมทางหลวง
กปก.สาขาน่าน										
103	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางเข้าวัดหนองพิมาน ม.7 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง	0.364	0.364				กวจ.	100	100.00	
กปก.สาขาสิงห์บุรี										
104	- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนวงเวียนหน้าพิพิธภัณฑสถานเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	0.380	0.380				กวจ.	100	100.00	
กปก.สาขาวิเศษชัยชาญ										
105	- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ DMA 1 ถึงสี่แยกไฟแดงหน้าสำนักงานประปา (ถนนทางหลวงหมายเลข 3195 ด้านขวาทาง) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	0.276	0.273				กวจ.	100	98.91	

12	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic สถานีหนองบัว กปภ.สาขาสิงห์บุรี กปภ.สาขาสิงห์บุรี	0.500						กรจ.				ยกเลิกโครงการ
13	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic สถานีท่าสูง กปภ.สาขาสิงห์บุรี กปภ.สาขาหนองแค	0.500						กรจ.				ยกเลิกโครงการ
14	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic รับ-ส่งน้ำ ระหว่าง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา กับ กปภ.สาขา หนองแค กปภ.สาขาหนองแค	0.500	0.413					กรจ.	100		82.60	
15	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic สถานีหนองแค จ่ายวังน้อย กปภ.สาขาหนองแค กปภ.สาขาอ่างทอง	0.500						กรจ.				ยกเลิกโครงการ
16	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 500 มม. ชนิด Electromagnetic รับ-ส่งน้ำ ระหว่าง กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ป่า โมก กับ กปภ.สาขาอ่างทอง 3 จุด	1.800						กรจ.				ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการ น้ำประปาที่มีคุณภาพ แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงาน ภายนอก 1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาระหว่างกปภ.กับ องค์กรต่างๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับ น้ำประปาที่มีคุณภาพได้ในมาตรฐาน												
รวม		314.064	-	317.639	177.365	0.780	29.481	-	97.727		67.210	