



บันทึกข้อความ

นางสาว อ.ก.ป.ก.ช.๒

วันที่ ๒๐ มี.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๑๗ ชั่วโมง

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ กองแผนและวิชาการ ๒ งานแผนงาน โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๑๔๓๕
ที่ มท ๕๕๔๑๐-๑/จ.ทร. 4-๒4 วันที่ ๒๐ มี.ย. ๒๕๖๔
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กปภ.ช.๒ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ค้างและผูกพันยกมาดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๔ เป็นรายเดือนนั้น

บัดนี้ ได้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ กรค.๒, กผว.๒, กรจ.๒ และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบ ๑)
๒. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ (คงค้างยกมา) (เอกสารแนบ ๒)
๓. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ โครงการ) (เอกสารแนบ ๓)

และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ กปภ.ช.๒ ที่ไอคอน “แผนปฏิบัติการ เขต ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ท. ท.

(นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว)

หนง.แผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ช.๒

เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของ กปภ.ช.๒ และพิจารณาแจ้ง กทส.
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ท. ท.

(นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานแผนงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

อนุญาต

วิรัตน์ ผ.ค.ททส.๒

เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

อ.น.

(นางสาวลลิตตา คุณเลิศกิจ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

๒๐ มี.ย. ๒๕๖๔

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ กปภ.เขต 2

โครงการก่อสร้าง	เดือน/ปี	ความก้าวหน้าโครงการ						แล้วเสร็จร้อยละ (%)	ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ		การใช้ งบประมาณร้อยละ (%)
		รวม	ยกเลิก	ไม่ขอใช้งบประมาณ	สำรวจออกแบบ/รอทำสัญญา/ขอใช้-ได้รับงบฯ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ		วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินจัดจ้าง (ล้านบาท)	
โครงการ ปีงบประมาณ 2558	กันยายน 2558	39	4	-	-	-	35	89.74			
โครงการ ปีงบประมาณ 2559	กันยายน 2559	128	16	-	-	-	112	87.50			
โครงการ ปีงบประมาณ 2560	กันยายน 2560	44	36	-	-	-	8	18.18			
โครงการ ปีงบประมาณ 2561	กันยายน 2561	93	25	0	1	-	67	72.04	1005.36	418.38	41.61%
โครงการ ปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562	136	25	0	-	-	111	81.62	409.73	319.17	77.90%
โครงการ ปีงบประมาณ 2563	กันยายน 2563	158	55	0	2	-	101	63.92	491.43	330.292	67.21%
โครงการ ปีงบประมาณ 2564	เมษายน 2564	125	31	0	44	27	23	18.40	488.801	11.967	2.45%

หมายเหตุ

- โครงการปี 2561 คงค้าง โครงการวางท่อเสริมแรงดันจากวัดชัยสิทธิชาวาส-แยกปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ยกเลิกสัญญาเดิม รงงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่อไป
- โครงการปี 2563 คงค้าง งบลงทุน 2 โครงการ
 - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาลองหลวง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
 - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3051 จากแยกบางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รออนุญาตกรมทางหลวง
- โครงการปี 2564 เริ่มเดือนมกราคม 2564

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกาศ ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ชออนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6. อื่นๆ
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ															
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง													
	14	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกบ้านโนนน้อย-ถนนแก้ว หมู่ 9 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	1.193				กศร.						✓				-	-	-	
	15	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่6 ตำบลหินเสา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.787				กศร.						✓				-	-	-	
	16	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านระนอง หมู่7 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.527				กศร.						✓				-	-	-	
	17	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่1 - หมู่13 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	19.500				กศร.						✓				-	-	-	
	18	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสระจันทน์ หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	1.195				กศร.						✓				-	-	-	
	19	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอนุรักษ หมู่8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.110				กศร.						✓				-	-	-	
	20	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.185				กศร.						✓				-	-	-	
	21	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านสุขประชาดี 2 หมู่ 7 ตำบลหน้าไม้ อำเภอ สาครหมวก จังหวัดปทุมธานี	3.386				กศร.						✓				-	-	-	
	22	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านพืชมงคล หมู่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	1.200				กศร.	✓									-	-	-	ยกเลิก ใช้เงินจังหวัดดำเนินการแล้ว
	23	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ชุมชนซอยแสงฟ้า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	0.450				กศร.										-	-	-	ยกเลิก ใช้เงินจังหวัดดำเนินการแล้ว
	24	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่11 ตำบลลำปาง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2.838				กศร.					✓					-	-	-	
	25	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนวัดศรีนาวา ตำบลอินทรวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	0.600				กศร.	✓									-	-	-	ยกเลิก ใช้เงินจังหวัดดำเนินการแล้ว
	26	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พยอมซอย 25 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.802				กศร.					✓					-	-	-	
	27	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี - สภาอากาศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	1.330				กศร.					✓					-	-	-	
		ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่ยูนิเซฟยั่งยืนที่																		
		LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสู่ยูนิเซฟยั่งยืนที่																		
		2.1.1 ปรับปรุงพื้นที่ที่ขาดแคลนและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ)																		
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																		
		เงินอุดหนุน 100%																		
			22.750				กศร.						✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสู่ยูนิเซฟได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสู่ยูนิเซฟเชิงคุณภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	
		โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กม.ลำปางช่อง (ชนพระ) อำเภอป่าช่อง จังหวัดนครราชสีมา															-	-	-	
		2.1.1 ปรับปรุงพื้นที่ที่ขาดแคลนและเสื่อมสภาพ																		
		เงินรายได้																		
		1 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนสายพระพุทธรูปทางทิศ (ด้านขวาทาง)ต. บางโหนด อ.บ้านหมี่ จ.สระบุรี	1.700				กศร.						✓				-	-	-	
		2 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าวัดมีมาจาก - หน้าวัดมีแปด ปตท.เขาเจ้า ไคราชด.ลาดบัวขาว. สีแก้ว	3.900				กศร.						✓				-	-	-	
		3 งานปรับปรุงพื้นที่ บริเวณชุมชนเทศบาลตำบลหนองแค ต.หนองแค อ. ท้องกระเจ. สระบุรี	1.000				กศร.	✓									-	-	-	

แผนปฏิบัติการ ปี 2564																หมายเหตุ					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1.ยกเลิกโครงการ	2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกาศราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับอนุญาต 6. อื่นๆ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
	30	งานปรับปรุงเส้นทางท่อระบายน้ำ 3 (หลังโรงเรียนวัด) ต.ตาเสา อ.ฉักใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา	0.304				กตจ.	✓										-	-	-	
	31	งานปรับปรุงเส้นทางท่อระบายน้ำ 5 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ฉักใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา	0.127				กตจ.	✓										-	-	-	
	32	งานปรับปรุงเส้นทางท่อระบายน้ำบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ต.ลาดบัวขาว อ.ลาดบัวขาว จ.พระนครศรีอยุธยา	0.390				กตจ.	✓										-	-	-	
	33	งานปรับปรุงเส้นทางท่อระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 2356 จากสี่แยกไฟแดงถึงหน้าวัดหนองปลื้ม หมู่ 12 ต.เสด็จ อ.เสด็จ จ.นครราชสีมา	0.884		0.664		กตจ.								✓			-	-	-	
	34	งานปรับปรุงเส้นทางท่อระบายน้ำ 1 (ซอยเข้าบ้านนา) ต.ตำบลนครราชสีมา	0.450		0.450		กตจ.								✓			-	-	-	
	35	งานปรับปรุงเส้นทางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครราชสีมา	1.100		0.932		กตจ.								✓			-	-	-	
	36	งานปรับปรุงเส้นทางท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	0.185		0.185		กตจ.								✓			-	-	-	
	37	งานปรับปรุงเส้นทางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม (ทางไปบ้านหนองอีตด) โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	0.418		0.418		กตจ.								✓			-	-	-	
	2.1.2	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC				10.000	กตจ.					✓									
	2.1.3	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก				10.000	กตจ.					✓									
	2.1.6	ปรับปรุงอุปกรณ์ผลิตดีและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว				1.342						✓						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้มาตรวัดน้ำที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	มาตรวัดน้ำที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสีย	
	LM 2.3	ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical																			
	2.3.1	งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	88.000			90.000	กตจ.				✓										รศคและกรรมการพิจารณาผลพิจารณายกเลิกตามข้อหรือกรณีฉุกเฉินกลาง
		กบ.สาขาทุ่งขาม - รั้งสิต - คลองหลวง - รั้งสิต	26.000			37.000	กตจ.						✓								
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน																				
	QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																				
	3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																				
	งบทำการ																				
	งานเปลี่ยนทรายกรอง																				
	1					0.569	กตจ.				✓							ดำเนินการแล้วเสร็จ	กบ. มีกระบวนการผลิตและควบคุมน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ปฏิบัติตามระเบียบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างค้ำต้องและมีส่วนของการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	
	2					0.330	กตจ.	✓													
	3					0.389	กตจ.	✓													
	งานกำจัดตะกอน																				
	1					1.753	กตจ.				✓							ดำเนินการแล้วเสร็จ	กบ. มีกระบวนการผลิตและควบคุมน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ปฏิบัติตามระเบียบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างค้ำต้องและมีส่วนของการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ															
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง													
1	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(๗)				0.880		กทศ.		✓											
2	กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา				0.880	0.400	กทศ.		✓											
3	กปภ.สาขาปทุมธานี				0.880	0.455	กทศ.	✓												ยกเลิก ดำเนินการในปี 63
4	กปภ.สาขาบ้านฉาง				1.319	0.26	กทศ.		✓											
5	กปภ.สาขาเสนา				0.880		กทศ.	✓												ยกเลิก เป็นโครงการ SCADA
6	กปภ.สาขาโชคชัย				0.880	0.465	กทศ.													
3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																				
งบทำการ																				
1	งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต กปภ.สาขาในสังกัด				6.142	5.966	กทศ.		✓								ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขาในสังกัดเครื่องจักรผลิตติดตั้งผลิตน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงเครื่องจักร	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและสอดคล้อง	
2	งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขา ในสังกัด				0.747	0.923	กทศ.		✓								*	*	*	
รวม		303.744	0.000	11.957	185.057	25.056	0.000		31	24	13	1	6	27	23					

รวม โครงการที่ยกเลิก 31 โครงการ
รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ 24 โครงการ
รวม สำรอง ออกแบบ 13 โครงการ
รวม จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา 1 โครงการ
รวม ประกวดราคา ทำสัญญา 6 โครงการ
ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต 27 โครงการ
รวม โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ
รวม มีงบประมาณ 125 โครงการ